

Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. 1509-2016-508101 ze dne 10.11.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Suchý, KPÚ Ústecký kraj, odborný rada, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	702 153 042
E-mail :	m.suchy@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Děčínsko
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HRDLIČKA spol. s.r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Člen sdružení :	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06, Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 19.08.2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Fojtovice u Heřmanova

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Fojtovice u Heřmanova

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.
Předmět a účel dodatku**

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna termínu dodání dílčí části 3.3. „Mapové dílo“, a to z 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí“ na „do 3 měsíců od výzvy“.
- 1.2. Lhůta dodání se prodlužuje na základě těchto důvodů: Do rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav č. j. SPU 433095/2022/Su z 10. 1. 2023 bylo podáno odvolání, rozhodnutím SPÚ, Odborem pozemkových úprav č. j. SPU 227270/2023 z 21. 6. 2023 bylo odvolání zamítnuto. Dle § 11 odst. 9 zákona pozemkový úřad vydá rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona (rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv ...) po prověření, zda nebyla u příslušného soudu podána žaloba proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Tuto žalobu lze podat do 2 měsíců od převzetí rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty pobočka požádá soud o vyjádření, zda byla žaloba podána. Byla by tak zkrácena lhůta dodání dílčího celku 3.3. oproti termínu v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy.
- 1.3. Lhůta uvedená v Položkovém výkazu činností se tak mění z formulace „do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí“ na „do 3 měsíců od výzvy“.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1509-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fojtovice u Heřmanova“.
- 2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 9 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 17.08.2023

V Brně dne 14.08.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
Hrdlička spol. s r. o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 10 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 10 - KoPÚ Fojtovice u Heřmanova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	28.02.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	560	700	392 000	31.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	4 900	171 500	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	168	2 800	470 400	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	560	220	123 200	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	560	500	280 000	15.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 464 600	15.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	560	473	264 880	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	2 500	117 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	98	1 100	107 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	2 200	4 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	560	600	336 000	30.6.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					860 580	
3.3	Mapové dílo	ha	560	400	224 000	do 3 měsíců od výzvy
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					224 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1800	540 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					540 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 464 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	860 580 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	224 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 089 180 Kč
DPH 21% v Kč	648 728 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 737 908 Kč

V Teplicích dne 17.08.2023

V Brně dne 14.08.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Jaromír Prošek
 prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.
 reprezentant společnosti pro Děčínsko