

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 121/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 023001A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace

investic

[redacted], referent oddělení realizace

investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady

zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 22. 11. 2022

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na akci: „**VD Štvanice – oprava plavebních komor**“ ze dne 26. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu pro dokončení dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) z důvodu očekávané zvýšené míry pracnosti, vyvolané, oproti původním předpokladům, požadavkem na straně objednatele k zapracování projektové dokumentace „VD Štvanice – výměna segmentů obtoků PK“ včetně Oceněného soupisu prací do DPS, vyžadující větší časovou náročnost, potřebnou k bezvadnému zpracování DPS. Tato skutečnost má zásadní vliv na dokončení díla.

II.

Tento dodatek č. 2 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to **nejpozději do 31. 10. 2023.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Brně dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
generální ředitel, na základě plné moci
ze dne 22. 11. 2022
AQUATIS a.s.