

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0030/V8100/22 (objednatele)
č. DZ 22010217/Nk (zhotovitele)
ze dne 7.4.2022
pro akci

„Rekonstrukce kanalizace, Bubenské nábřeží, P7“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: za společnost jednájí dva členové představenstva společně
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena:
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce/činnosti. Dodatečné práce/činnosti vyplynuly během realizace díla na základě skutečného stavu stoky 1 a 2 a štol Š6 – Š10. Z tohoto důvodu, a z důvodu koordinace prací se Správou železnic, dochází k prodloužení termínu realizace plnění a ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.2 a 2.1.3, které zní:

2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce/činnosti:

- ražení štol ruční
- pažení výrubu štol
- zabudování nosné typové i netytové konstrukce z úplných ocelových rámců a oblouků a s tím související práce a montáž
- dočasné zajištění ocelového nebo litinového potrubí, potrubí z PE DN, kabelů a kabelových tratí
- hloubení rýh a zapažených rýh s urovnáním dna do předepsaného profilu

- osazení a následné odstranění pažícího boxu
- svislé a vodorovné přemístění výkopu/sypaniny z horniny a s tím související práce
- VRN - odpočet

2.1.3 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce/činnosti a dodávky:

- ražení šachet (svislých), pažení a odpažení výrubu svislé šachty ocelovými pažnicemi (hl. do 15 m)
- s tím související zemní práce, montáž a demontáž konstrukce výstroje šachet
- úprava pozemní komunikace
- pohotovost záložního čerpadla, popř. čerpací soustavy při čerpání vody na dopravní výšku
- ražení štol bez trhaviny – 65,52 m³
- pažení výrubu štol trvalé ocelové – 79,24 m²
- nosná konstrukce výstroje štol typová – rámy a převázky rozrážek
- montáž nosné konstrukce výstroje štol netypové – zarážky, rozpinky – trasa 14 m
- přidání oceli průřez U (UPN), ocelového rovnostranného úhelníku, ocelové ploché tyče
- očištění líce ploch výrubu, pažení, obezdívky a nezapaženého dna štol
- zajištění výrubu štol stříkaným betonem (délka 14 m) a výztuž betonu ocelovou svařovanou sítí
- výplň štol za rubem nosné obezdívky cementopískovou suspenzí
- montáž kolejí na ocelových pražcích trvale zabudovaných – kolejnice 28 m
- zřízení a odstranění provizorní komunikace
- VRN – přípočty
- Zajištění stěn štol (zajištění výrubu mikrobetonem + výztuž svařovanou sítí
- VRN - přípočet

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.3 činí bez DPH	5 787 892,07 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.2	- 1 771 579,03 Kč
a cena dle čl. 2.1.3	7 559 471,10 Kč

Celková cena ve znění SoD a dodatku č. 1 a č. 2 pak činí:	144 106 234,51 Kč
Původní cena za dílo bez DPH:	133 477 484,42 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	4 840 858,02 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	5 787 892,07 Kč
Celková cena bez DPH:	144 106 234,51 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1

3. V Ustanovení čl. 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31.8.2023**, v opačném případě je v prodlení.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
