

DODATEK č. 1



ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2023 vedené pod č. j. číslo 02479/2023

I. Smluvní strany

1. Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Ing. Jiřím Pišteckým - ředitelem
IČO: 00601624
DIČ: CZ00601624
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Kopřivnice
číslo účtu: 7536801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

, tel.: 

(dále jen „objednatel“)

2. CHALUPA A SYN, s.r.o.

se sídlem: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: Pavlem Chalupou - jednatelem
IČO: 25902032
DIČ: CZ25902032
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 26020, oddíl C.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Chalupa, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 02479/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy v areálu SŠ a VOŠ v Kopřivnici v roce 2023“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. V průběhu realizace díla se obě strany z vážných provozních důvodů dohodly odstoupit od provedení prací, které jsou obsaženy v původní projektové dokumentaci (dále jen „méněpráce“).
4. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce:

Část 2.1 Rekonstrukce WC na budově A

- a) Provedení jádrové omítky pod keramické obklady stěn
Při bourání původních keramických obkladů došlo k samovolnému uvolnění nesoudržného podkladu, který bylo, z důvodu zachování rovinnosti nových obkladů, nutno nahradit novým podkladem - jádrovou omítkou - ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace
- b) Provedení potěru podlah včetně samonivelační stěrky
Při bourání původních keramických dlažeb došlo k samovolnému uvolnění nesoudržného podkladu, který bylo, z důvodu zachování rovinnosti nových dlažeb, nutno nahradit novým podkladem - cementovým potěrem a samonivelační stěrkou - ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace

Část 2.2 Oprava rozvodů vody a odpadu v budově C

- c) Odstranění povlakových podlahových krytin před bouráním podkladu, následná montáž nových nášlapných vrstev
- d) Bourání podlah, zpětné doplnění násypu dutých prostor, doplnění výztuže, zpětná betonáž

Při bouracích pracech bylo zjištěno, že trasy přípojovacího potrubí, které jsou napojeny do stupaček, jsou ve skutečnosti vedeny v podlahách namísto ve zdech (v rozporu s původní projektovou dokumentací). Z tohoto důvodu byla provedena výměna potrubí i v podlahách vč. souvisejících prací

- e) Výměna svislého litinového potrubí dešťových svodů vč. čistících kusů
Po vybourání zadržek společných tras svislého vedení ZTI byly zjištěny defekty na stávajícím vnitřním litinovém potrubí dešťových svodů. Z důvodu reálného nebezpečí následných škod při případném přívalovém dešti bylo rozhodnuto o výměně svislého potrubí před zpětným zazděním nik
- f) Zazdění stupaček včetně zaomítání
Větší rozsah zazdívek z důvodu výměny vnitřních svislých dešťových svodů

5. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle č. III odst. 1 smlouvy jsou tyto méněpráce:

Část 2.3 Oprava dešťových svodů na budově A

- a) Neprovedení 3 ks stoupacího kanalizačního potrubí dešťových svodů a souvisejících stavebních prací
Vzhledem k dřívějším stavebním úpravám v některých učebnách školy, které nebyly zaneseny do původní stavební dokumentace, došlo k tomu, že kanalizační stupačky původně naplánované na výměnu se nedaly zrealizovat, nebylo možno zajistit vystěhování těchto učeben a zabránit případným škodám při bouracích a stavebních pracích. Po oboustranné domluvě proto objednatel odstoupil z provozních důvodů od realizace 3 kusů stupaček dešťového kanalizačního potrubí.

6. Cena sjednaných změn činí:

Změna	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	505 981
DPH (21 %)	106 256
Cena vč. DPH	612 237

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce a méněpráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení upravuje.
2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací mění takto:

<i>Cena za dílo</i>	<i>Celkem (v Kč)</i>
<i>Cena bez DPH</i>	3 955 961
<i>DPH (21 %)</i>	830 752
<i>Cena vč. DPH</i>	4 786 713

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby.

V Kopřivnici dne



za objednatele
Ing. Jiří Pištecký

V Kopřivnici dne



za zhotovitele
Pavel Chalupa