

číslo smlouvy objednatele: SDL/OZZL/004/23  
číslo smlouvy zhotovitele: 12-3125-0100

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících inženýrských služeb,  
poskytnutí licence k projektové dokumentaci  
a o výkonu autorského dozoru**

### **I. Smluvní strany**

#### **Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtmán

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj, Bc. Ivana Randáková, vedoucí oddělení projektového řízení, ekonomiky a organizace, Krajský úřad – Jihočeský kraj

(dále jen jako „objednatel“)

a

#### **Zhotovitel:**

**Sweco a.s.**

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4

číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131

Ing. Libor Sychra (HIP)

(dále jen jako „zhotovitel“)

### **II. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 17.3.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících inženýrských služeb, poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru na akci „Revitalizace stanovišť a optimalizace vodního režimu v EVL a PR Radomilická mokřina“ (dále jen „Smlouva“). Z projednání projektového záměru vyplynulo několik nových externích požadavků, které je nutné řešit a na které je vázán další postup projektové přípravy. Jedná se o požadavek odkupu pozemku obce, změnu projektového řešení s ohledem na nevypořádaný majetek státu, návrhu sloučení dokumentací DÚR a DSP do DUSP. V této souvislosti

se smluvní strany dohodly s odkazem na čl. II odst. 5 této smlouvy o prodloužení sjednaných termínů dalšího plnění dle této smlouvy.

### III. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě **ruší původní znění čl. II odst. 1 Smlouvy:**

#### **Článek II. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
  - a) *Projektový záměr: do 30.4.2023*
  - b) *Projednání projektového záměru a výstupní podklady pro detaily řešení PD: do 31.5.2023*
  - c) *Hodnocení vlivu záměru na EVL dle 45h ZOPK (bude-li řešeno): do 30.6.2023*
  - d) *Hodnocení dle §67 ZOPK: do 30.6.2023*
  - e) *Vypracování DÚR: do 30.7.2023*
  - f) *Vypracování DSP: do 30.9.2023*
  - g) *Vypracování DPS: do 31.11.2023*
  - h) *Projekt vegetačních úprav: do 31.10.2023*
  - i) *Inženýrská činnost související s všemi stupni projektové přípravy a povolovacích procesů: průběžně, nejpozději do 31.01.2024.*

**a nahrazují jej novým, následujícím zněním:**

#### **Článek II. Doba plnění**

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
  - a) *Projektový záměr: do 30.4.2023*
  - b) *Projednání projektového záměru a výstupní podklady pro detaily řešení PD: do 31.5.2023*
  - c) *Hodnocení vlivu záměru na EVL dle 45h ZOPK (bude-li řešeno): do 31.11.2023*
  - d) *Hodnocení dle §67 ZOPK: do 31.10.2023*
  - e) + f) *Vypracování DUSP: do 30.9.2023*
  - g) *Vypracování DPS: do 31.11.2023*
  - h) *Projekt vegetačních úprav: do 31.10.2023*
  - i) *Inženýrská činnost související s všemi stupni projektové přípravy a povolovacích procesů: průběžně, nejpozději do 31.01.2024.*

Důvodem změny výše uvedených termínů pod písmeny c) a d) je nutnost provedení biologických průzkumů ve vegetační sezóně roku 2023.

Důvodem změny termínu pod body e) a f) je charakter záměru a závěr projednání na místné příslušném vodoprávním úřadě v Českých Budějovicích, kde bylo dohodnuto, že dokumentace bude zpracována v podrobnosti Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP).

V ostatním se ustanovení Smlouvy nemění.


#### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne **27 -07- 2023**  
za objednatele:



V Praze dne 26.6.2023  
za zhotovitele:



Zástupce zhotovitele

Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva



**Sweco a.s**

ústředí Praha  
Faborská 31, 140 16 Praha 4