

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2023

č. dle zhotovitele

č. dle objednatele 2023/189

## akce „Rekonstrukce podlahových ploch 2.NP.“

### I. Smluvní strany

| Zhotovitel                     |  | Objednatel                                 |                             |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Miloš Velechovský              |  | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta |                             |
| Se sídlem:                     | Váagnerova 1036/4, Praha 9, 197 00                             | Sídlo fakulty:                             | Albertov 6, 128 43 Praha 2  |
| Zástupce:                      | Miloš Velechovský  | Zástupce:                                  | prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. |
| Funkce:                        | Majitel  | Funkce:                                    | Děkan fakulty               |
| Kontaktní osoby:               | Miloš Velechovský  | Kontaktní osoby:                           |                             |
| Funkce:                        | Majitel  | Funkce:                                    | Investiční technik          |
| Tel.:                          | 555 515 115  | Tel.:                                      |                             |
| Email:                         |  | Email:                                     |                             |
| IČ:                            | 63933888   | IČ:  | 00216208                    |
| DIČ:                           | CZ7110100294   | DIČ:                                       | CZ 00216208                 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku: | Na živnostenském úřadu pro Prahu 9 pod č.j. ŽIV/453/2012/KOK/3 |  | do OR nezapsán              |
| Bank. spojení:                 | 230096345  | Projekt                                    |                             |

(dále též „Smluvní strany“)

### Preambule

V průběhu realizace předmětu díla „Rekonstrukce podlahových ploch 2.NP“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany na úrovni zmocněných osob vzájemně dohodly na navýšení ceny díla.

### II. Cena díla dle dodatku č. 1

Cena díla dle oddílu VIII. bod 1a) a 1b) smlouvy o dílo se mění v důsledku zjištěných víceprací, které je třeba provést pro úspěšné dokončení díla jako celku, a to následovně:

| Kč                                   | Cekem bez DPH       | DPH 21%           | Celkem včetně DPH   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Původní cena díla dle SoD            | 1 215 109,25        | 255 172,94        | 1 470 282,19        |
| Změna dle ZL č.1                     | 645 712,00          | 135 599,52        | 781 311,52          |
| <b>Nová cena díla včetně dodatku</b> | <b>1 860 821,25</b> | <b>390 772,46</b> | <b>2 251 593,71</b> |

### III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodli, že tato změna na akci „**Rekonstrukce podlahových ploch 2.NP**“ bude mít vliv na původní termín dokončení prodloužením o 2 týdny. Dílo bude splněno do 15.9.2023

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1.

V Praze dne: 14.7.2023

V Praze dne:

.....  
 Zhotovitel:  
 jednatel společnosti

.....  
 Objednatel:  
 prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.  
 děkan Přírodovědecké fakulty  
 Univerzita Karlova

|          |                                       |              |
|----------|---------------------------------------|--------------|
| Stavba : | <b>Rekonstrukce podlahových ploch</b> | Výkaz výměr: |
| Objekt : | <b>Hlavova 8, Praha 2, 2.NP</b>       |              |

ZL

## Vícepráce č.1

12.07.2023

| Číslo položky                        | Název položky  | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------------------------------|--|------|----------|-----------|-------------------|
| 5.                                   | Celoplošné vybourání podkladu podlahy, 100% plochy, vč. odvozu a likvidace   | m2   | 200,20   |           | ,00               |
| 17.                                  | Vnitrostaveništní doprava materiálu do 100 m   | t    | 33,00    |           | ,00               |
| 18.                                  | Doprava ostatní  | t    | 1,80     |           | ,00               |
| 24.                                  | Nakládání suti na dopravní prostředek  | t    | 33,00    |           | ,00               |
| 25.                                  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t    | 33,00    |           | ,00               |
| 26.                                  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 20 km   | t    | 632,00   |           | ,00               |
| 27.                                  | Poplatek za skládku suti   | t    | 33,00    |           | ,00               |
|                                      | Protiprašná SDK příčka   | m2   | 9,60     |           | ,00               |
|                                      | Ocelová zárubeň do SDK příčky 800mm  | ks   | 1,00     |           | ,00               |
|                                      | Dveře plné bílé 800mm včetně kování  | ks   | 1,00     |           | ,00               |
|                                      | Elektropráce - oprava poškozených kabelů, oprava osvětlení - nové vypínače, kontrola funkčnosti elektroinstalace, pokládka nových kabelů | kmpl | 1,00     |           | ,00               |
|                                      | Demontáž a likvidace protiprašné SDK příčky  | kmpl | 1,00     |           | ,00               |
|                                      | Zakrývací materiál - protiprašný (geotextilie, plachty, dřevěné latě, lepicí pásy)   | kmpl | 1,00     |           | ,00               |
|                                      | firma REPOX - Cementová stěrka vč.příslušenství  | m2   | 290,00   |           | ,00               |
| <b>Celkem za</b>                     |  |      |          |           | <b>645 712,00</b> |
| <b>Celková základní cena bez DPH</b> |  |      |          |           | <b>645 712,00</b> |