

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13931/17

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. MgA. Ing. arch. Petr Uhlík,  
IČO: 6501 3301  
se sídlem: K Vodojemu 202/5. Praha 5,

(dále jen „Architekt“)

a

2. Město Kadaň  
IČO: 261 912  
se sídlem: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň  
jediná/zastoupená PaedDr. Jiřím Kulhánkem – starostou města  
zastoupena ve věci smlouvy a věcech technických: Janem Šerákem a Libuší Vydrovou

(dále jen „Klient“)

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 12.1.2017 na akci „Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani – 4 a 5 segment“

II.

Doba a místo plnění

Článek III. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Vzhledem k opoždění přípravy a kompletace projekčních podkladů se Smluvní strany dohodly na změně následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází:

### 1.1 Fáze čtvrtá: Povolení stavby

Architekt se zavazuje

- Zahájit projektové práce na čtvrté výkonové fázi do 1.4.2017 (původně 20.1. 2017)
- předat Klientovi projektovou dokumentaci hrubopisu projektu pro stavebního povolení (DSP) nejpozději do 15.6.2017 (původně 30.3. 2017). Předpokladem dodržení termínu předání je předání všech požadovaných podkladů do termínu zahájení práce na čtvrté výkonové fázi.
- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy nejpozději do 15.8.2017 (původně 30. 3. 2017), kdy Klient převezme a odsouhlasí hrubopis DSP a uhradí 60 % ceny dle článku V.2.1 této Smlouvy;
- odevzdat čistopis DSP do 25.8.2017 (původně 30.5. 2017) a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) až získá všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a další potřebné souhlasy a vyjádření, nejpozději do 25.10.2017 (původně 20.7. 2017).
- Po vydání pravomocného stavebního povolení Klient uhradí architektovi 40 % ceny fáze 4 dle článku V.2.1. Nabytí právní moci stavebního povolení s předpokládá 10.11. 2017 (původně 5.8.2017).

### 1.2 Fáze pátá: Prováděcí dokumentace

Architekt se zavazuje předat Klientovi dokumentaci pro provádění stavby (DPS) nejpozději do 25.1.2018(původně 20.10.2017), v případě, že bude vydáno pravomocné stavební povolení do 5.11.2017

(původně 5.8.2017), (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) anebo dostane pokyn od Klienta k zahájení páté fáze projektové dokumentace a uhradí 40 % ceny dle článku V.2.2 a 60 % ceny dle článku V.2.2 této Smlouvy.

1.3 Fáze šestá: Zadávací dokumentace

Architekt se zavazuje předat Klientovi zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (ZDVZ) nejpozději do 31.1.2018 (původně 15.11.2017) a uhradí 100 % ceny dle článku V.2.5 této Smlouvy.

Ostání body uzavřené SoD zůstávají nezměněny.

V Kadani dne 15.6.2017

Klient:

Architekt:

---

---