

## ZMĚNOVÝ LIST

|  |   |  |  |  |                  |
|--|---|--|--|--|------------------|
| Název stavby:  | Přístaviště Davle   | Smlouva:                                       | číslo: S/RVC/079/R/SO/D/2  | Termín dokončení dle původní SO/D:     | 15.06.2023       |
| Číslo projektu:  | 5215530013  |  | ze dne: 15.12.2022   | <b>Termín dokončení po této změně:</b> | <b>15.7.2023</b> |
| Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor: | PS 01-Plovoucí molo s lávkou, Prohrábký dna   | <b>Smluvní strany a další přímí účastníci:</b> |  |  |                  |
| Iniciátor změny:                                       | ŘVC ČR, SPS   | Objednatel:                                    | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2           |  |                  |
| Pops změny:  | Na základě požadavku investora a SPS bylo provedeno, z důvodu kontroly dostatečné plavební hloubky, kontrolní zaměření sedimentu v prostoru přístaviště. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací – oblast plovoucího mola s vyvážanými plavidly po okraj plavební dráhy. Výška projektované plochy byla stanovena na 197,60 m n. m (hladina 199,10 – ponor 1,2 m – marže 0,3 m). Výpočet kubatur byl proveden porovnáním plochy skutečného zaměření s plochou dostatečné plavební hloubky. Při výpočtu bylo zohledněno svahování mola dle výkresu příčných řezů (příloha RDS D.2.1.5). | Zhotovitel:                                    | LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice             |  |                  |
|  |   | Správce stavby:                                | Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany |  |                  |
|  |   | Autorský dozor (AD):                           | Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10  |  |                  |
|  |   | <b>Rozdělovník:</b>                            |  |  |                  |
|  |   | Paré č.:                                       | <b>Verze zpracování:</b>   | <b>Příjemce:</b>                       |                  |
|  |   |  | Elektronická verze:  | Objednatel, Správce stavby, AD         |                  |
|  |   | 1  | Tištěná verze:   | Objednatel                             |                  |
|  |   | 2  | Tištěná verze:   | Zhotovitel                             |                  |

## Charakter změny:

(nehodící se škrtněte)



**Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnosti změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

**A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**

- by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

**B Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).****C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  
- změna vznikla dopracováním RDS na základě kontrolního zaměření skutečného stavu dna
- nemění celkovou povahu zakázky  
- nemění celkovou povahu zakázky
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  
- dle ZBV 01 činí 6,01 % v reálné hodnotě a 6,01 % v absolutní hodnotě.

**E Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

| Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH |      | Cena navrhovaných změn Kladných |      | Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM: |      |
|----------------------------------|------|---------------------------------|------|---|------|
| Kč                               | %    | Kč                              | %    | Kč  | %    |
| 0,00 Kč                          | 0,00 | 1 189 387,50 Kč                 | 6,01 | 1 189 387,50 Kč                                     | 6,01 |

| Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| Počet dnů v rámci aktuálního ZL:                          | Počet dnů z předchozích ZL: | Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem: |
| 30  | 0                           | 30  |

## REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

|  |                  |
|--|------------------|
| Cena díla dle původní smlouvy:<br>(přijaté nabídky Zhotovitele)          | 19 793 167,36 Kč |
| Aktuální cena díla:<br>(včetně tohoto Změnového listu)                   | 20 982 554,86 Kč |
| Celková změna ceny díla v Kč:<br>(součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D | 1 189 387,50 Kč  |

## Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

## Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

| Charakter změny                                    | Limit (%) | Kč bez DPH      | Procenta |
|--|-----------|-----------------|----------|
| B Kladné a záporné změny                           | 15%       | 0,00 Kč         | 0,00     |
| C Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50%       | 0,00 Kč         | 0,00     |
| D Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |
| C+D Pouze kladné změny (vícepráce)                 | 50%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |
| C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) | 30%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |
| B+C+D Všechny kladné i záporné                     | 45%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |

## Aktuální změnový list

| Charakter změny                                    | Limit (%) | Kč bez DPH      | Procenta |
|--|-----------|-----------------|----------|
| B Kladné a záporné změny                           | 15%       | 0,00 Kč         | 0,00     |
| C Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50%       | 0,00 Kč         | 0,00     |
| D Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |
| C+D Pouze kladné změny (vícepráce)                 | 50%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |
| C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) | 30%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |
| B+C+D Všechny kladné i záporné změny               | 45%       | 1 189 387,50 Kč | 6,01     |
| A Neposuzuje, pouze informativní                   | /         | 0,00 Kč         |          |
| E Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0                  | /         | 0,00 Kč         |          |

## PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele

(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazeny, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo lepší kvality.

a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

## Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

23.05.2023

Vyjádření:

Projektová dokumentace odráží stav dna řečiště z roku 2020, kdy byla DPS zpracovávána. Je pochopitelné, že stav řečiště z roku 2023 nemusí odpovídat stavu z roku 2020 a došlo zde v průběhu 3 let k uložení deklarovaného množství splavenin. Vykázané množství odtěženého materiálu odpovídá přirozenému zanášení řečiště a to především vzhledem k blízkosti ústí zcela neregulované řeky Sázavy. Odtěžení nánosů je nutné pro bezpečné dodržení požadované plavební hloubky.

Správce stavby / TDS:

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legii 445/4, 415 01 Teplice-Trnovar

Jméno:

Datum:

Podpis

23.05.2023

Vyjádření:

Odtěžení nánosů bylo bezpodmínečně nutné provést z důvodu dodržení plavební hloubky dle schválené PD. Zaměření před a po odtěžení s výpočtem kubatury odpovídá po přepočtu 1,9 t/m3 zjištěné tonáži dle nákladového listu pro mokré písky a hlíny. Stanovení ceny je v souladu se Smlouvou a bylo provedeno formou poptávky nižšího dodavatele, výběrem nižší nabídkové ceny a smluvních přípočtů. Správce stavby se ZBV č. 1 souhlasí.

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

23.05.2023

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

09.06.2023

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

09.06.2023

Vedoucí oddělení vnitřní správy,  
správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

09.06.2023

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

09.06.2023

\*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

Přílohy Změnového listu:

1) Rozpočet pro ZBV č. 1

6)

11)

2) Nabídka č. 1 - Hydroservis CZ, s.r.o.

7)

12)

3) Nabídka č. 2 - České přístavy, a.s.

8)

13)

4) Protokol o geodetickém zaměření

9)

14)

5)

10)

15)