

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 0240/M2400/18/RS pro akci č.14M2400 (objednatel)
č. 0241/K8000/18/RS pro akci č.14K8000 (objednatel)
č. 18/19 (zhotovitele)
ze dne 11.10.2018

na provedení stavebních prací

„Obnova vodovodních řadů, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“
a

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále i jen **objednatel**)

Zhotovitel: **KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.**
se sídlem Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany
zastoupena:
IČO: 271 09 160
DIČ: CZ27109160
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895
(dále i jen **zhotovitel**)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.3. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím související změna ceny díla. Neprovedené a dodatečné stavební práce vznikly z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:
 - 2.1.3 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky (**kanalizační řad**):
 - změna třídění zeminy odečet tř. 2 - přepočítání zemních prací,
 - nerealizovaný úsek kanalizace - odpočet zemních prací na úseku DN 400 Nový Veleslavín,
 - přepočítání zemních prací, skládkového, zásypů a betonů dle upravených parametrů zem. prací
 - zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky (**kanalizační přípojky**):
 - odpočet nerealizovaných připojení UV dle skutečného stavu
 - přesun zásypů z mezideponie

zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky (**vodovodní řad, vodovodní přípojky**):
- změna třídění zeminy odečet tř. 2 přepočít zemních prací,

2.1.4 **zhotovitel provede** tyto dodatečné stavební práce a dodávky (**kanalizační řad**):

- hloubení zeminy z 80 % strojně a z 20 % ručně
- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti
- rozšíření výkopu mezi šachtami Š8 a Š9, v úseku 48,51 m bude výkop rozšířen na 2 m
- z důvodu hloubky 4-6 m a následného pažení rozšíření výkopu na 1,3 m
- přepočít zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů

zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (**kanalizační přípojky**):

- hloubení zeminy z 50 % strojně a z 50 % ručně
- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti
- z důvodu hloubky výkopů a následného pažení rozšíření výkopu na 1,2 m
- přepočít zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů
- přepočít na skutečný počet domovních kanalizačních přípojek a uličních vpustí dle připojení na kanalizační řad

zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (**vodovodní řad**):

- hloubení zeminy z 80 % strojně a z 20 % ručně
- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti
- z důvodu technologie rozšíření výkopu na 1,1 m
- přepočít zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů

zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (**vodovodní přípojky**):

- 100 % hloubení zeminy ručně
- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti
- z důvodu technologie pažení rozšíření výkopu na 1,1 m, hloubka 1,8 m včetně drenáže
- přepočít zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH	56 102 432,95 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 528 437,64 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	+ 8 351 342,49 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 3 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	43 231 082,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 a 2 bez DPH	56 102 432,95 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	+ 7 822 904,85 Kč

Celková cena bez DPH **63 925 337,80 Kč**
DPH 21%

Akce	číslo akce		bez DPH
Obnova vodovodních řadů, ul. Pod novým lesem a okolí, P6	1/4/M24/00	SoD	14 020 207,00 Kč
		dodatek č. 1	0,00 Kč
		dodatek č. 2 (termín)	0,00 Kč
		dodatek č. 3	1 212 680,69 Kč
celkem vč. dod. č. 3			15 232 887,69 Kč

Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod novým lesem a okolí, P6	1/1/K80/00	SoD	29 210 875,00 Kč
		dodatek. č. 1	12 871 350,95 Kč
		dodatek č. 2 (termín)	0,00 Kč
		dodatek č. 3	6 610 224,16 Kč
celkem vč. dodatku 3			48 692 450,11 Kč
Celkem za obě akce			63 925 337,80 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha: Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,
v Praze dne:

Za Zhotovitele,
v Jinočanech dne:
