

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>		číslo 5/2023	ze dne		21.07.2023		
STAVBA:	Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. etapa						
Číslo smlouvy objednatele:	0020/2S/2022						
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný, IČO 00234877						
Zhotovitel:	ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha, IČO 28420403						
KD - bod č.	SO	Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	změna ceny		vliv na termín
					vícepráce	méněpráce	
60		Změna termínu celé stavby	xx	xx	0,00	0,00	60
<b>CELKEM za ZL 4</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>






Zdůvodnění změn s ohledem na odst. 5.15 smlouvy:

60	Viz - vliv na termín dokončené stavby
----	---------------------------------------

Vliv na termín dokončení stavby a jednotlivé milníky:

**ANO**

Zhotovitel s objednatelem konstatovali, že s ohledem na stále probíhající práce společnosti ČEZ Distribuce a.s., které znemožňují dokončení díla, zejména jeho dokladové části se konstatuje, že stavbu nelze převzít a proto bude využito změny dle čl. 3, odst. 3.1 SoD (§ 100 odst. 1 ZZVZ) a termín díla bude posunut o dalších 60 kalendářních dní. Celková doba realizace se tímto prodlužuje na 534 kalendářních dnů, k tomu dále, dle původního ujednání, o 60 kalendářních dnů, kdy bude zajištěna kolaudace, příp. zkušební provoz díla

		smluvní termín	nový termín	dny
<b>Předání staveniště</b>	Objednatel s ohledem na připravenost předal staveniště o 7 déle než předpokládal harmonogram u SoD	04.04.2022	11.04.2022	x
<b>1.uzlový bod</b> 	Dokončení přípravných prací	26.06.2022	26.06.2022	x
<b>2.uzlový bod</b> 	Dokončení SO 305.1 splašková kanalizace gravitační	30.11.2022	30.11.2022	x
<b>3.uzlový bod</b> 	Dokončení objektů SO 300, SO 400, SO 500 krom sloupu VO a nadzemní části dobíjecí stanice	06.05.2023	06.05.2023	x
<b>4.uzlový bod</b> 	Dokončení konstr. vrstev komunikace	12.07.2023	12.07.2023	x
<b>5.uzlový bod</b> 	Dokončeny sadových úprav	20.07.2023	20.07.2023	x
<b>Termín dokončení a předání stavby</b>		21.07.2023	<b>19.09.2023</b>	<b>60</b>
	<b>Dokončení protihlukové stěny</b>		xx	<b>90 dnů</b>

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele:

**ALGON, a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Zástupce objednatele:

**Město Slaný**

Podpis: \_\_\_\_\_

Technický dozor objednatele:

**BUNG CZ, s.r.o.**

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_