

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
██████████ – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
██████████ jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – náměstek pro výstavbu
██████████
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb
██████████

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

██████████ – náměstek pro výstavbu
██████████
██████████ – vedoucí oddělení přípravy staveb
██████████
██████████ – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
██████████
██████████ – vedoucí útvaru realizace staveb

[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) a

II. Stavební vodohospodářská s.r.o., sídlo Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČ 287 71 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26437

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 270175759/0300

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Pavel Binka, Bc. David Vávra – jednatelé společnosti

[REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – příprava výroby

[REDACTED]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] – stavbyvedoucí

[REDACTED]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] - stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-151/1073/200/20/2023 a dne 4.8.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

2.911.963,39 Kč (Slovy: **dvamilionydevětsetjedenácttisícdevětsetšedesáttři** korun českých a 39/100) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **611.512,31** Kč (Slovy: **šestsetjedenácttisícpětsetdvanáct** korun českých a 31/100).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **3.523.475,70** Kč (Slovy: **třimilionypětsetdvacetřítisícčtyřistasedmdesátpět** korun českých a 70/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: navýšení rozsahu zemních prací.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli **nejpozději do 65 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s aktualizovaným časovým harmonogramem jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní body článku 3. **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný položkový rozpočet stavby a HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Moravské Třebové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2023.08.15
07:12:57 +02'00'

Ing. Pavel Binka
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Binka
Datum: 2023.08.15
07:42:51 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
Ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Pavel Binka
jednatel společnosti
Stavební vodohospodářská s.r.o.

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal
Bc. David Vávra
Datum: 2023.08.15
07:43:14 +02'00'

Bc. David Vávra
Jednatel společnosti
Stavební vodohospodářská s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
Objekt: SO301 SO 301 Kanalizace dešťová
Rozpočet: 17 Dodatek č.2 VÍCEPRÁCE - rozšíření zemních prací

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje IČO: 00085031
 Doubravice 98 DIČ: CZ00085031
 53353 Pardubice-Doubravice

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o. IČO: 28771346
 Olomoucká 139/4 DIČ: CZ28771346
 57101 Moravská Třebová

Vypracoval: Ing. Vojtěch Otto

Rozpis ceny	Celkem
HSV	671 963,33
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	671 963,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	671 963,33 CZK
Základní DPH	21 %	141 112,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 813 075,63 CZK

v _____ dne _____

Ing. Pavel Binka
 Digitálně podepsal
 Ing. Pavel Binka
 Datum: 2023.08.15
 07:44:10 +02'00'

Bc. David Vávra
 Digitálně podepsal
 Bc. David Vávra
 Datum: 2023.08.15
 07:43:45 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
 Digitálně podepsal Ing.
 Miroslav Němec
 Datum: 2023.08.15
 07:13:36 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť.kanalizace
O:	SO301	SO 301 Kanalizace dešťová
R:	17	Dodatek č.2 VÍCEPRÁCE - rozšíření zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				580 399,56
1	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a , spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	333,45488	410,00	136 716,50
				Šst až Š7 : 33,55*3,49*0,25		29,27238
				Š7 až Š16 : 433*2,81*0,25		304,18250
2	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	333,45488	120,00	40 014,59
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	333,45488	299,00	99 703,01
4	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	333,45488	151,64	50 565,10
5	58331202r	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	600,21878	422,18	253 400,36
				333,45488*1,8		600,21878
Díl: 998		Přesun hmot				91 563,77
6	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	665,96675	137,49	91 563,77

Celkem :

671 963,33

Harmonogram stavby: 011-2023 Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace

Zhotovitel: Stavební vodo hospodářská, s r o
Olomoucká 139/4
57101 Moravská Třebová

Harmonogram k DODATKU č.2

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Přiděl kal dnů	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	2023		
								červen	červenec	srpen
011-2023	Modernizace silnice III/36012 Česká Třebová, zkapacitnění dešť. kanalizace	16.6.2023	18.8.2023	2 911 963	44	65	6	700 199	1 399 619	140 183
SO301	SO 301 Kanalizace dešťová	16.6.2023	18.8.2023	2 911 963	44	65	6	700 199	1 399 619	140 183
02 PŘÍLOHA	Příloha vodovodního potrubí bez rozšíření výkopu DN200 a DN225 - 8.2.2023	16.6.2023	18.8.2023	1 615 299	44	65	6	700 199	1 061 470	33 830
1	zemní práce	16.6.2023	18.8.2023	165 411	44	65	6	39 384	81 393	44 635
4	Vodorovné konstrukce	19.6.2023	10.7.2023	43 018	14	22	6	23 464	19 554	
8	Trubní vedení	19.6.2023	18.7.2023	1 573 535	43	63	6	629 414	944 121	
99	Staveništní přesun hmot	16.6.2023	18.8.2023	33 335	44	65	6	7 937	16 403	8 995
06	Nápojení 3 - Stoka P4 do nové šachty S8 - 8.2.2023	3.7.2023	19.7.2023	169 400	11	17	6		169 400	
1	zemní práce	3.7.2023	14.7.2023	88 305	8	12	6		88 305	
4	Vodorovné konstrukce	17.7.2023	11.7.2023	2 976	3	5	6		2 976	
6	Komunikace	17.7.2023	18.7.2023	8 501	2	2	6		8 501	
8	Trubní vedení	11.7.2023	18.7.2023	60 670	6	8	6		60 670	
91	Doplňující práce na komunikaci	18.7.2023	19.7.2023	2 802	2	2	6		2 802	
998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	3.7.2023	19.7.2023	6 146	11	17	6		6 146	
07	Nápojení 2 - Stoka P3 do nové šachty S16 - 8.2.2023	10.7.2023	17.7.2023	97 973	8	8	6		97 973	
1	zemní práce	10.7.2023	17.7.2023	40 350	6	8	6		40 350	
4	Vodorovné konstrukce	12.7.2023	13.7.2023	1 581	2	2	6		1 581	
6	Komunikace	13.7.2023	14.7.2023	7 084	2	2	6		7 084	
8	Trubní vedení	12.7.2023	17.7.2023	44 139	4	6	6		44 139	
91	Doplňující práce na komunikaci	13.7.2023	14.7.2023	1 751	2	2	6		1 751	
99	Staveništní přesun hmot	10.7.2023	17.7.2023	3 067	8	8	6		3 067	
08	Nápojení 1 - Stoka P5 do stávající šachty - 8.2.2023	17.7.2023	17.8.2023	157 825	24	32	6		70 776	86 553
1	zemní práce	17.7.2023	17.8.2023	90 583	24	32	6		42 481	48 122
4	Vodorovné konstrukce	20.7.2023	25.7.2023	2 610	4	6	6		2 610	
8	Trubní vedení	21.7.2023	17.8.2023	57 432	20	28	6		22 563	34 870
99	Staveništní přesun hmot	17.7.2023	17.8.2023	6 703	24	32	6		3 142	3 561
03V	Vícepráce přeložení vod DN160	17.7.2023	21.7.2023	47 248	5	5	6		47 248	
1	zemní práce	17.7.2023	21.7.2023	21 066	5	5	6		21 066	
4	Vodorovné konstrukce	19.7.2023	21.7.2023	1 485	3	3	6		1 485	
8	Trubní vedení	17.7.2023	21.7.2023	21 395	5	5	6		21 395	
99	Staveništní přesun hmot	17.7.2023	21.7.2023	3 302	5	5	6		3 302	
09	Příloha vodovodního potrubí bez rozšíření výkopu DN200 a DN225-Menépráce	31.7.2023	17.8.2023	-243 419	18	22	6			-243 419
1	zemní práce	31.7.2023	17.8.2023	-23 158	18	22	6			-23 158
4	Vodorovné konstrukce	31.7.2023	17.8.2023	-8 023	18	22	6			-8 023
8	Trubní vedení	31.7.2023	17.8.2023	-209 572	18	22	6			-209 572
9	Staveništní přesun hmot	31.7.2023	17.8.2023	-4 667	18	22	6			-4 667
10	Nápojení 2 - Stoka P3 do nové šachty S16-Menépráce	31.7.2023	17.8.2023	-97 973	18	22	6			-97 973
1	zemní práce	31.7.2023	17.8.2023	-40 350	18	22	6			-40 350
4	Vodorovné konstrukce	31.7.2023	17.8.2023	-1 581	18	22	6			-1 581
6	Komunikace	31.7.2023	17.8.2023	-7 084	18	22	6			-7 084
8	Trubní vedení	31.7.2023	17.8.2023	-44 139	18	22	6			-44 139
91	Doplňující práce na komunikaci	31.7.2023	17.8.2023	-1 751	18	22	6			-1 751
99	Staveništní přesun hmot	31.7.2023	17.8.2023	-3 067	18	22	6			-3 067
12	Propojení vodovodu na Pekáček	7.8.2023	15.8.2023	87 276	7	9	6		87 276	
1	zemní práce	7.8.2023	15.8.2023	35 997	7	9	6		35 997	
4	Vodorovné konstrukce	7.8.2023	15.8.2023	3 203	7	9	6		3 203	
8	Trubní vedení	7.8.2023	15.8.2023	45 497	7	9	6		45 497	
99	Staveništní přesun hmot	7.8.2023	15.8.2023	2 580	7	9	6		2 580	
12	Drenáže - Vícepráce	17.7.2023	31.7.2023	152 060	11	15	6		152 060	
1	zemní práce	17.7.2023	31.7.2023	61 926	11	15	6		61 926	
2	Zaklady a zvláštní zakládání	17.7.2023	31.7.2023	78 099	11	15	6		78 099	
99	Staveništní přesun hmot	17.7.2023	31.7.2023	12 035	11	15	6		12 035	
16	Demontáž linového potrubí vodovodu	16.6.2023	30.6.2023	54 807	11	15	6		54 807	
1	zemní práce	16.6.2023	30.6.2023	42 640	11	15	6		42 640	
99	Staveništní přesun hmot	16.6.2023	30.6.2023	12 167	11	15	6		12 167	
17	Rozšíření zemních prací - VÍCEPRÁCE	16.6.2023	18.8.2023	671 963	44	65	6	155 068	320 475	196 420
1	zemní práce	16.6.2023	18.8.2023	580 400	44	65	6	133 938	276 806	169 655
99	Staveništní přesun hmot	16.6.2023	18.8.2023	91 563	44	65	6	21 130	43 669	26 765
	Cena za měsíc			2 911 963				910 075	1 919 400	82 458
	Cena za rok								2 911 963	

V Moravské Třebové dne 10.8.2023

Ing. Pavel Binka

Bc. David Vávra

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Ing. Pavel Binka
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Binka
Datum: 2023.08.10
10:49:05 (UTC+02:00)

Bc. David Vávra
Digitálně podepsal
Bc. David Vávra
Datum: 2023.08.10
10:53:56 (UTC+02:00)