

**Dodatek č. 11**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj</b>
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj – Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, xxx
Styčná adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení pro KPÚ Písek u Jablunkova Reprezentant sdružení: První zeměměřická</b>
<b>a. s.</b>	
se sídlem:	Sokolská 474/4, 691 45 Podivín
zastoupený:	Metodějem Skřečkem – místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček – místopředseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	j9vfvvb
Bankovní spojení:	GE Money bank
Číslo účtu:	168131813/0600
IČ:	26221543
DIČ:	CZ26221543

dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3338.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I

### Předmět a důvod dodatku

V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy odst. 9.5. písm. c) Smlouvy o dílo č. objednatele 68-2015-571101, č. zhotovitele 7/2015 ze dne 27. 01. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 10 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Písek u Jablunkova se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla. Smluvní strany se současně dohodly na ukončení smluvního vztahu. Smluvní vztah bude ukončen vypořádáním finančních závazků vůči zhotoviteli týkajících se dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

Na základě podání odstoupení od smlouvy o dílo zhotovitelem ze dne 01. 06. 2023 v souladu s ustanovením čl. IX odst. 9.5. písm. c) smlouvy se smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. objednatele 68-2015-571101, č. zhotovitele 7/2015 ve znění dodatků č. 1 až 10 mění následovně. V souladu s čl. IX odst. 9.7. smlouvy smluvní strany sepsaly protokol o stavu prováděného díla dne dni odstoupení od smlouvy, kde se shodly na stavu a rozpracovanosti díla.

- U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti ke snížení ceny za MJ o 20 %. Cena za 1 MJ se tedy snižuje ze 400 Kč bez DPH na 320 Kč bez DPH.
- U dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 4 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 4 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.
- U dílčí části 3.3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 715 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 715 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.
- U dílčí části 3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 150 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 150 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

**Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 68-2015-571101 o 394 200 Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	2.163.850,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	751.050,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo (Dílčí části 3.3.1. – 3.3.2.) bez DPH	0,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2.914.900,- Kč</b>
DPH 21%	612.129,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>3.527.029,- Kč</b>

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2 Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 21. 08. 2023

V Podivíně 18. 08. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**

Ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Metoděj Skřeček**

Místopředseda představenstva

## Příloha dodatku č. 11 SoD - KoPÚ v k. ú. Písek u Jablunkova

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	800,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 200,00 Kč	0,00 Kč	27.12. 2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb	ha	750	500,00 Kč	375 000,00 Kč	27.12. 2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	715	310,00 Kč	221 650,00 Kč	27.11. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	411	1 200,00 Kč	493 200,00 Kč	31. 8. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	580	1 000,00 Kč	580 000,00 Kč	31. 3. 2019
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	200,00 Kč	143 000,00 Kč	27. 1. 2017
3.1.7.	Zjišťování hranic lesních pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	260	1 350,00 Kč	351 000,00 Kč	31. 8. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>2 163 850,00 Kč</b>		
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	550,00 Kč	393 250,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.1.	Inženýrsko - geologický průzkum	ks	10	4 500,00 Kč	45 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	600,00 Kč	48 000,00 Kč	27. 6. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	250,00 Kč	30 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	ha	20	300,00 Kč	6 000,00 Kč	6. 10. 2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	715	320,00 Kč	228 800,00 Kč	31. 3. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	0	10 000,00 Kč	0,00 Kč	ukončení smlouvy
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>751 050,00 Kč</b>		
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>					
3.3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	0	300,00 Kč	0,00 Kč	ukončení smlouvy
3.3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	0	550,00 Kč	0,00 Kč	ukončení smlouvy

<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem</b> (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč	<b>0,00 Kč</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 163 850 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	751 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 914 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	612 129,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 527 029,00 Kč</b>

V Ostravě dne 21.08.2023

V Podivíně dne 18.08.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Metoděj Skřeček**, správce společnosti První zeměměřičská, a.s.