

„TDS“) a souvisejících úkonů a činností při realizaci investiční akce (stavby) „**Stavební úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, Táboritská 15/22, 16/24, 17/26**“ (dále jen „stavba“).

Dodatek č. 1 byl sjednán z důvodu, že vlivem neočekávaného zjištění odborným průzkumem konstrukcí objektu po zahájení stavby zhotovitelem díla, který nebyl předmětem projektu, byl zjištěn rozsáhlý výskyt azbestu. Odborné odstranění azbestu se ukázalo jako značně nákladné a časově náročné a tím došlo k prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) o 150 dnů. Nicméně vlivem dalšího zdržení při rekonstrukci výkladců nebytových prostor a související přeložky rozvaděčů elektřiny, které bylo způsobeno oddalováním povolení prací koncernovým distributorem elektřiny, dojde k předpokládanému prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) o dalších 90 dnů, tj. souhrnně o 240 dnů.

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. X odst. 10.1. příkazní smlouvy a § 222 odst. 1 ve spojení s odst. 5, resp. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě, kde hodnota dodatečných služeb v souvislosti s výkonem technického dozoru stavebníka nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, když jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které příkazce (zadavatel), jednající s náležitou péčí, nemohl předpovídat.

Tímto dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst. 5.1. příkazní smlouvy takto:

Výkon činnosti dle příkazní smlouvy	1.925.000,- Kč bez DPH, 2.329.250,- Kč s DPH
Dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1	1.982.750,- Kč bez DPH, 2.399.127,50 Kč s DPH
Navýšení tímto dodatkem č. 2	866.250,- Kč bez DPH, 1.048.162,50 Kč s DPH
Celkem dle příkazní smlouvy a dod. č. 1 a 2	<u>2.849.000,- Kč bez DPH, 3.447.290,00 Kč s DPH</u>

Dále se v čl. V doplňuje odst. 5.7., který zní:

„5.7. V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným v čl. VI příkazní smlouvy nedofakturuje příkazník poměrnou část odměny za dny, po které výkon činnosti podle čl. I příkazní smlouvy nevykonával.“

Dále v čl. VI odst. 6.1. nově zní:

„6.1. Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti do 31.3.2024.“

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Praze, dne

V Praze, dne

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady
Městské části Praha 3

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRACTIS s.r.o.

Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9.8.2023 č. 494.