

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Národní filmový archiv

zastoupený generálním ředitelem, [REDACTED]
sídlo: Malešická 2706/12, 130 00 Praha 3
IČ: 00057266
DIČ: CZ00057266
datová schránka ID: tg8i2zq
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 83337011/0710
e-mail: e-podatelna@nfa.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. AND, spol. s r.o.

se sídlem: Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha 8
spisová značka: C 3489 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 40767141
DIČ: CZ40767141
zastoupená: [REDACTED]
datová schránka ID: kpmfdu
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 260240051/0100
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

1. Objednatel a Zhotovitel (dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli dne 25. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Účelem smlouvy je zhotovení projektových dokumentací, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru pro akci s názvem „**NFA Hradištko - Aklimatizační komory**“.

Podle zadání měla projektová dokumentace řešit tři dílčí technické problémy, které se projeví během zkušebního provozu. Objekt depozitáře NFA je zcela unikátní stavbou, jejíž technologie chlazení a vzduchotechniky v depozitářích a přidružených prostorech nemá charakter běžného zařízení, ale jedná se o experimentální řešení. Z toho důvodu musel zhotovitel před zahájením prací na projektové dokumentaci podrobně prostudovat původní projektovou dokumentaci a absolvovat podrobnou prohlídku zařízení na místě, aby o instalovaných zařízeních získal přesné informace. Výsledkem této činnosti bylo zjištění, že předpokládané dílčí úpravy bude nezbytné řešit jako komplexní problém přesahující původně uvažovaný rozsah prací. Na základě uvedených skutečností a ve snaze předejít hrozbě zmaření rozpracované projektové dokumentace dle Smlouvy o dílo, dohodly se Smluvní strany na pracovní poradě konané 27. 7. 2023 na tomto dodatku Smlouvy o dílo.

2. Dodatek je uzavřený v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a v důsledku provedení dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, kdy cenový nárůst související se změnou nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku.

Předmět Smlouvy

Článek II. se doplňuje o následující ustanovení:

6. Předmět plnění se rozšiřuje o vypracování analýzy současného stavu a koncepčního řešení (dále jen „Studie“). Účelem studie je vymezit reálný rozsah nezbytných úprav a definovat jejich charakter. Výsledky studie včetně odborného odhadu předpokládaných nákladů budou podkladem pro rozhodnutí objednatele o dalším postupu na zakázce.

III.

Doba a místo plnění

Článek III. se doplňuje o následující ustanovení:

FÁZE VYPRACOVÁNÍ STUDIE

- Lhůta plnění „Studie“

Zahájení: do **10 pracovních dnů** od podpisu Dodatku č. 1

Dokončení „Studie“: Zhotovitel předá objednateli dokončenou studii do **80 kalendářních dnů od zahájení prací**. Podmínkou je předání nezbytných podkladů Objednatelům a jeho operativní spolupráce.

- Celková doba plnění se prodlužuje o dobu nezbytnou pro zjištění výše uvedených skutečností a lhůtu vypracování Studie, tj o **170 dnů**.

IV.

Cena

Článek IV. se mění takto:

1. **Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. Smlouvy o dílo se zvyšuje na 1 650 000,-- Kč bez DPH**

Fáze první: vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení včetně propočtu nákladů stavby	345 000,-- Kč
Fáze druhá: výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně souvisejících úkonů získání/zajištění všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení	40 000,-- Kč
Fáze třetí: vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací a výkazem výměr včetně rozpočtu a zpracování plánu BOZP	640 00,-- Kč
Fáze čtvrtá: poskytnutí součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů	20 000,-- Kč

Fáze pátá: výkon autorského dozoru	210 000,-- Kč
Fáze studie: Vypracování koncepční studie	395 000,-- Kč
Ostatní náklady	0,-- Kč
Hodinová sazba pro výkon autorského dozoru za podmínek dle čl. IV.3. této smlouvy* <i>*nezapočítávat do nabídkové ceny (do nabídkové ceny se započítává cena za Fázi pátou)</i>	850,-- Kč za 1 hodinu

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.



9. Tento Dodatek č. i Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



PhDr. Michal Bregant
generální ředitel

Ing. arch. Vratislav Danda
jednatel společnosti