

**Změnový list**

Název díla: „Úpravy dispozice 1.NP budovy v areálu Vítovická“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Areál Vítovická Ostrava</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
<b>Objednatel:</b>	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>	<b>DOD20231278</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ricka Karel s.r.o.</b>		
<b>Technický dozor stavby/projektu:</b>			
<b>Přílohy:</b>		<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>
1) Změnový rozpočet VCP		1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)
2) Změnový rozpočet MP			
3) Nový HMG.		1 x	Autorský dozor stavby/projektu (AD)
4) Stanovisko k posouzení ceny a prodloužení termínu ke změnovému listu TDS.		1 x	Zhotovitel
5) Stanovisko ke změnovému listu AD			
6) Fotodokumentace			

**Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

Popis:	
<b>Změna č.1: Posunutí termínu dokončení stavby.</b>	
Změna č.1 - termín dokončení díla. K Prodloužení termínu dokončení Díla došlo vlivem navýšení objemu o provedení víceprací, nutnou dobou pro výrobu atypického posuvného okna(viz. změna č.4) a dále nutnou součinností zhotovitele s pracovníky DPO, kteří prováděli zdravotně technické instalace v realizovaných úpravách dispozice.	
<b>Změna č.2: Obklady</b>	
Změna č.2 - navýšení rozpočtu. K navýšení rozpočtu došlo vlivem více prací, které byly vyvolány v průběhu stavby. Bylo potřeba provést obklady u kuchyňské linky a umyvadla včetně hydroizolační stěrky. Veškeré náklady na více a méně práce jsou rozepsány v příloze č.1 a č.2 tohoto změnového listu.	
<b>Změna č.3: Sokl</b>	
Změna č.3 - navýšení rozpočtu. K navýšení rozpočtu došlo vlivem více prací, které byly vyvolány v průběhu stavby. Doplnění keramického soklu včetně zednického začištění. Veškeré náklady na více a méně práce jsou rozepsány v příloze č.1 a č.2 tohoto změnového listu.	
<b>Změna č.4: Plastové okno</b>	
Změna č.4 - Z provozních důvodů byl požadavek na dodání plastového posuvného okna. Veškeré náklady na více a méně práce jsou rozepsané v příloze č.2 tohoto změnového listu.	
Projektant	<b>mohl/ nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	<b>mohl/ nemohl</b> tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	<b>nový termín předání a převzetí hotového Díla 28.07.2023</b>
Dopad na PD	<b>Není</b>
Ostatní ujednání	<b>Nejsou</b>

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>11 537,66</b>	<b>4,112%</b>	<b>60 519,58</b>	<b>21,569%</b>	<b>72 057,24</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil			<b>V souladu s SoD.</b>	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	<b>Ricka Karel s.r.o.</b>			souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>			souhlasím/ nesouhlasím	
Autorský dozor /AD)	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>			souhlasím/ nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	<b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b>			souhlasím/ nesouhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

## Změnový list

Název díla: „Úpravy dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál Vítkovická Ostrava	Příloha č. <b>1</b>	Číslo změnového listu <b>1</b>
---	------------------------	-----------------------------------



DPO Vítkovická

### 4- VCP

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					<b>60 519,58</b>	
HSV	Práce a dodávky HSV				8 100,00	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 100,00	
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	36,000	225,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 02
PSV	Práce a dodávky PSV				52 419,58	
766	Konstrukce truhlářské				25 030,00	
61140052R	Okno plastové posuvné	kus	1,000	22 633,00	22 633,00	R položka
766123321R	Montáž oken posuvných plastových	kus	1,000	2 397,00	2 397,00	R položka
771	Podlahy z dlaždic				14 028,17	
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	36,000	153,00	5 508,00	CS ÚRS 2023 02
59761187	dlažba sokl	m2	6,000	685,00	4 110,00	SoD
	5,45454545454545*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 02
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,129	699,00	90,17	SoD
781	Dokončovací práce - obklady				13 361,41	
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,500	55,00	522,50	SoD
	-(7*2,2*2+2*1,6+2*2)			-38,000		
	47,5			47,500		
	<b>Součet</b>			<b>9,500</b>		
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,800	415,00	4 482,00	SoD
781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,500	683,00	6 488,50	SoD
	-38,000			-38,000		
	47,5			47,500		
	<b>Součet</b>			<b>9,500</b>		
59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	4,430	401,00	1 776,43	SoD
	43,7			43,700		
	<b>Součet</b>			<b>43,700</b>		
	-43,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			-48,070		
	52,5			52,500		
	<b>Součet</b>			<b>4,430</b>		
998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,146	630,00	91,98	SoD

**Změnový list**

Název díla: „Úpravy dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál Vítkovická Ostrava	Příloha č. <b>2</b>	Číslo změnového listu <b>1</b>
---	------------------------	-----------------------------------



stavební firma  
**RICKA Karel**

DPO Vítkovická

**5 - MNP**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSV 766	Práce a dodávky PSV Konstrukce truhlářské				-11 537,66 -11 537,66	
766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-2,250	767,05	-1 725,86	SoD
61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-2,250	4 360,80	-9 811,80	SoD

## Změnový list

Název díla: „Úprava dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická“	Příloha č.	Číslo změn ovéh o
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál Vítkovická Ostrava		

### Harmonogram akce: "Úprava dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická"

	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden
<i>Převzetí staveniště (09.06.2023)</i>	■							
<i>Realizace stavebních prací úpravy dispozice</i>	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Realizace VCP</i>				■	■	■	■	■
<i>Předání a převzetí hotvého Díla (28.07.2023)</i>								■

*Smluvní termín (10.07.2023) dle SOD*

*Termín dle ZL1 - Dodatek č.1 k SOD DOD20231278 (28.07.2023)*

## Změnový list

Název díla:

„Úpravy dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Areál Vítkovická Ostrava

Příloha č.

4

Číslo změnového listu:

1

Stanovisko TDS:

V rámci stavby „Úpravy dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická“ byly veškeré změny odsouhlaseny mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, které odpovídají skutečnému množství provedení, tak rovněž stránce cenové.



## Změnový list

Název díla:

„Úpravy dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická“  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
**Areál Vítkovická Ostrava**

Příloha č.

**5**

Číslo změnového listu:

**1**

Stanovisko AD:

V rámci stavby „Úpravy dispozice 1.NP budovy v areálu Vítkovická“ byly veškeré změny odsouhlaseny mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, které odpovídají skutečnému množství provedení, tak rovněž stránce cenové.

