

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

PS-STAV Náchod s.r.o.

se sídlem: Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
zastoupený: Pavlem Sedláčkem, jednatelem společnosti
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ28858531
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 5938935379/0800

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 4. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 6. 6. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín – stavební práce**“.

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 7 a čl. 17 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn z důvodů dle změnových listů č. 13 až č. 20. Změny závazků jsou provedeny dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona následovně:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona (z důvodů dle změnových listů č. 14, 16, 17, 18, 19 a 20), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku veřejné zakázky:

Vícepráce: + 331 649,21 Kč bez DPH

Méněpráce: - 184 157,52 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona (z důvodů dle změnových listů č. 13 a 15), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami

nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Vícepráce: + 75 675,19 Kč bez DPH

Méněpráce: - 0 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 nebo 6 zákona podle odst. 1 tohoto článku nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 13 – č. 20, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:
vícepráce: + 407 324,40 Kč bez DPH
méněpráce: - 184 157,52 Kč bez DPH
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:
223 166,88 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 7, odstavec 7.2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	23 277 924,44
DPH v Kč samostatně	3 491 688,67
Cena celkem v Kč včetně DPH	26 769 613,11

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/6/345/2023 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnové listy č.13 – č. 20

Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

V Náchodě dne

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj





.....
Pavel Sedláček, jednatel
PS-STAV Náchod s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Chodník zahrada V prostorách zahrady bude proveden chodník ze zámkové dlažby dle projektové dokumentace. Část plochy nebylo obsaženo ve výkazu výměř. Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none">• Soupis prací		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 63.547,40	
Výsledná cena změny bez DPH: 63.547,40	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebního úřadu Souhlasí  Datum: _____	Za zhotovitele Souhlasí  Datum: _____	
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum: _____	Za objednatele: Souhlasí  Datum: 31.7.2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-13 - Chodník zahrada

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				63 547,40
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		63 547,40	21,00%	13 344,95
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		76 892,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-13 - Chodník zahrada

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:






PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 547,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 547,40	
D	1		Zemní práce				11 856,41	
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	47,000	157,32	7 394,04	CS ÚRS 2023 01*koef. 0,92
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	7,050	632,96	4 462,37	CS ÚRS 2023 01*koef. 0,93
vv			47*0,15		7,050			
D	5		Komunikace pozemní				41 605,95	
3	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	47,000	226,01	10 622,47	SOD
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000	367,63	17 278,61	SOD
5	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	48,410	283,10	13 704,87	SOD
vv			47*1,03 Přečtené koeficientem množství		48,410			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 085,04	
6	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	29,000	141,68	4 108,72	CS ÚRS 2023 01*koef. 0,93
vv			10+9+3,5+2,5+2+2		29,000			
7	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	29,000	206,08	5 976,32	CS ÚRS 2023 01*koef. 0,93



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Podlahové konstrukce Z důvodu vyšší únosnosti OSB podlahy v prostorách půdy bude přidána druhá vrstva OSB desky tloušťky 15 mm.		
Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none">Soupis prací		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 85.015,82	
Výsledná cena změny bez DPH: 85.015,82	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631. DIČ: CZ044756	Za zhotovitele: Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel.: + 	Za objednatele: Souhlasí 	
Datum:	Datum: 30.6.2023	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-14 - Podlahové konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				85 015,82
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		85 015,82	21,00%	17 853,32
snižovaná		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		102 869,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-14 - Podlahové konstrukce

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 015,82

D PSV

Práce a dodávky PSV

85 015,82

D 762

Konstrukce tesařské

85 015,82





1	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	166,965	482,09	80 492,16	SOD
2	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	804,922	5,62	4 523,66	SOD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Sklep sklad V místnosti S.10 není okno kterým by bylo možné tuto místnost větrat. Z důvodu lepší větratelnosti bude dodatečně provedeno (vyvrtáno) odvětrání místnosti do vedlejších sousedících místností. Počet 4 ks. Budo osazeno z každé strany plastovou mřížkou.		
Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none">Soupis prací		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 12.127,79	
Výsledná cena změny bez DPH: 12.127,79	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka Souhlasí  Polská 375, 547 01 Ná IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04	Za zhotovitele: Souhlasí  IČO 28858531 DIČ CZ28858531	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210	Za objednatele: Souhlasí 	
Datum:	Datum: 30.6.2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-15 - Sklep sklad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 127,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 127,79	21,00%	2 546,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 674,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-15 - Sklep sklad

Místo:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 127,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 467,39

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 467,39

1	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	2,080	5 032,40	10 467,39	CS ÚRS 2023 01*koef. 0,92
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	---------------------------

vv

0,52*4

2,080

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 660,40







2	K	767810122	Montáž mřížek větracích kruhových D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	136,16	1 089,28	CS ÚRS 2023 01*koef. 0,92
3	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	kus	8,000	71,39	571,12	CS ÚRS 2023 01*koef. 0,92



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Na základě požadavku investora budou dodány zařizovací předměty do koupelen a to včetně montáže.		
Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none">• Cenové nabídky• Soupis prací		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 81.273,58	
Výsledná cena změny bez DPH: 81.273,58	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631	Za zhotovitele: Souhlasí  IČO 28	
Datum: Za autorský dozor: Souhlasí  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel.: 	Datum: Za objednatele: Souhlasí 	
Datum: 	Datum: 30.6.2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-16 - Zařizovací předměty

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				81 273,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	81 273,58	21,00%	17 067,45	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		98 341,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-16 - Zařizovací předměty

Místo: Jičín

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 273,58

D PSV

Práce a dodávky PSV

81 273,58

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

81 273,58

1	K	R.1	Montáž koupelnových doplňků - vrtáním	soubor	44,000	309,39	13 613,16	R
2	K	R.2	Montáž koupelnových doplňků - lepením	soubor	15,000	240,67	3 610,05	R
3	M	R.3	Zrcadlo - polohovatelné 40x60cm - výklopné zrcadlo, materiál nerez, barva bílá, obdélníkový tvar	kus	8,000	2 979,63	23 837,04	R
4	M	R.4	Závěsová tyč 90x90cm - závěsová rohová tyč, materiál nerez, barva bílá, obdélníkový tvar	kus	1,000	2 612,50	2 612,50	R
5	M	R.5	Závěsová tyč nerezová 140cm - závěsová rohová tyč, materiál nerez, povrchová úprava lesklý chrom, kotveno do zdi	kus	1,000	1 567,50	1 567,50	R
6	M	R.6	Nástěnné madlo 40cm - kovový chromovaný materiál, kotvené do zdi, oblý design průměr trubky 25mm	kus	4,000	1 031,25	4 125,00	R
7	M	R.7	Madlo toaletní pevné 85cm - pevné kovové madlo, nástěnné, kotvené do zdi, barva bílá, výška madla 25cm	kus	3,000	1 435,50	4 306,50	R
8	M	R.8	Madlo toaletní pevné 85cm - sklopné kovové madlo, nástěnné, kotvené do zdi, s podpůrnou nohou, barva bílá, výška madla 25cm	kus	3,000	2 763,75	8 291,25	R
9	M	R.9	Držák toaletního papíru Multi - Simple chrom SIM25 - kovový držák toaletního papíru s krytem, chromová povrchová úprava, nástěnný	kus	8,000	771,38	6 171,04	R
10	M	R.10	Dávkovač mýdla 7x15,5cm - nástěnný dávkovač mýdla, materiál držáku a dávkovače chromovaný kov, /materiál nádobky sklo	kus	8,000	954,25	7 634,00	R
11	M	R.11	Držák kartáčků 7,7x16,5cm - nástěnný držák kartáčků, materiál držáku chromovaný kov, materiál / nádobky sklo, připevnění pomocí přísavky	kus	7,000	203,50	1 424,50	R
12	M	R.12	WC štětka - nástěnná wc štětka, materiál držáku a držadla chromovaný kov, materiál nádobky plast / připevnění pomocí přísavky	kus	8,000	317,63	2 541,04	R
13	M	R.13	Háček SAT šířka 4,5x4,5x3cm - nástěnný odkládací háček, materiál chromovaný kov, nalepovací, nosnost 1,2kg	kus	8,000	192,50	1 540,00	R



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]

INVEKO CZ s.r.o.

Parkány 466
547 01 Náchod
IČO 25958984
DIČ CZ25958984

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Montáž koupelnových doplňků - vrtáním	soubor	44,000	325,-	14.300,-
Montáž koupelnových doplňků - lepením	soubor	15,000	270,-	4.050,-
Zrcadlo - polohovatelné 40x60cm - výklopné zrcadlo, materiál nerez, barva bílá, obdélníkový tvar	kus	8,000	3.400,-	27.200,-
Závěsová tyč 90x90cm - závěsová rohová tyč, materiál nerez, barva bílá, obdélníkový tvar	kus	1,000	2.664,-	2.664,-
Závěsová tyč nerezová 140cm - závěsová rohová tyč, materiál nerez, povrchová úprava lesklý chrom, kotveno do zdi	kus	1,000	1.560,-	1.560,-
Nástěnné madlo 40cm - kovový chromovaný materiál, kotvené do zdi, oblý design průměr trubky 25mm	kus	4,000	1.100,-	4.400,-
Madlo toaletní pevné 85cm - pevné kovové madlo, nástěnné, kotvené do zdi, barva bílá, výška madla 25cm	kus	3,000	1.500,-	4.500,-
Madlo toaletní pevné 85cm - sklopné kovové madlo, nástěnné, kotvené do zdi, s podpůmou nohou, barva bílá, výška madla 25cm	kus	3,000	2.800,-	8.400,-
Držák toaletního papíru Multi - Simple chrom SIM25 - kovový držák toaletního papíru s krytem, chromová povrchová úprava, nástěnný	kus	8,000	780,-	6.240,-
Dávkovač mýdla 7x15,5cm - nástěnný dávkovač mýdla, materiál držáku a dávkovače chromovaný kov, materiál nádobky sklo	kus	8,000	990,-	7.920,-
Držák kartáčků 7,7x16,5cm - nástěnný držák kartáčků, materiál držáku chromovaný kov, materiál / nádobky sklo, připevnění pomocí přísavky	kus	7,000	220,-	1.540,-
WC štětka - nástěnná wc štětka, materiál držáku a držadla chromovaný kov, materiál nádobky plast / připevnění pomocí přísavky	kus	8,000	350,-	2.800,-
Háček SAT šířka 4,5x4,5x3cm - nástěnný odkládací háček, materiál chromovaný kov, nalepovací, nosnost 1,2kg	kus	8,000	210,-	1.680,-

Celkem 87.254,-

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

87.259,-

Cena DPH


18.323,-

Cena celkem včetně DPH

105.577,-

V

dne 15.5.23



V



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E- mail: [REDACTED]



CVEJN s.r.o.
Žižkovo náměstí 9
549 01 Nové Město n. Met.
IČO 288 54 853
DIČ CZ28854853

Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín“ dle předané specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Montáž koupelnových doplňků - vrtáním	soubor	44,000	309,39	13 613,16
Montáž koupelnových doplňků - lepením	soubor	15,000	240,67	3 610,05
Zrcadlo - polohovatelné 40x60cm - výklopné zrcadlo, materiál nerez, barva bílá, obdélníkový tvar	kus	8,000	2 979,63	23 837,04
Závěsová tyč 90x90cm - závěsová rohová tyč, materiál nerez, barva bílá, obdélníkový tvar	kus	1,000	2 612,50	2 612,50
Závěsová tyč nerezová 140cm - závěsová rohová tyč, materiál nerez, povrchová úprava lesklý chrom, kotveno do zdi	kus	1,000	1 567,50	1 567,50
Nástěnné madlo 40cm - kovový chromovaný materiál, kotvené do zdi, oblý design průměr trubky 25mm	kus	4,000	1 031,25	4 125,00
Madlo toaletní pevné 85cm - pevné kovové madlo, nástěnné, kotvené do zdi, barva bílá, výška madla 25cm	kus	3,000	1 435,50	4 306,50
Madlo toaletní pevné 85cm - sklopné kovové madlo, nástěnné, kotvené do zdi, s podpůrnou nohou, barva bílá, výška madla 25cm	kus	3,000	2 763,75	8 291,25
Držák toaletního papíru Multi - Simple chrom SIM25 - kovový držák toaletního papíru s krytem, chromová povrchová úprava, nástěnný	kus	8,000	771,38	6 171,04
Dávkovač mýdla 7x15,5cm - nástěnný dávkovač mýdla, materiál držáku a dávkovače chromovaný kov, /materiál nádoby sklo	kus	8,000	954,25	7 634,00
Držák kartáčků 7,7x16,5cm - nástěnný držák kartáčků, materiál držáku chromovaný kov, materiál / nádoby sklo, připevnění pomocí přísavky	kus	7,000	203,50	1 424,50
WC štětka - nástěnná wc štětka, materiál držáku a držadla chromovaný kov, materiál nádoby plast / připevnění pomocí přísavky	kus	8,000	317,63	2 541,04
Háček SAT šířka 4,5x4,5x3cm - nástěnný odkládací háček, materiál chromovaný kov, nalepovací, nosnost 1,2kg	kus	8,000	192,50	1 540,00


Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH	81.273,58
Cena DPH	17.067,45
Cena celkem včetně DPH	98.341,03

V Novém Městě nad Metují

dne 20.05.2023


instal-trade 549
www.cvejn.cz
.....
Společnost - pod











EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Na základě požadavku investora a provozovatele bude v 1.PP vinylová krytina nahrazena dlažbou.		
Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none">Soupis prací		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: -136.472,67 Kč	Cena víceprací bez DPH: 146.044,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 9.571,65 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ0447	Za zhotovitele: Souhlasí  IČO 28858531 DIČ CZ28858531	Datum: 
Za autorský dozor: Souhlasí  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel.: 	Za objednatele: Souhlasí 	Datum: 31.7.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-17 - Podlahové krytiny 1.PP

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

DIČ:

28858531

CZ28858531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 571,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 571,65	21,00%	2 010,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 11 581,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-17 - Podlahové krytiny 1.PP

Místo:

Jičín

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							9 571,65	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 571,65	
D	771		Podlahy z dlaždic				146 044,32	
1	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	146,132	584,25	85 377,62	SOD
	vv		144,334+1,792		146,132			
2	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	146,132	415,15	60 666,70	SOD
D	776		Podlahy povlakové				-136 472,67	
3	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	-146,132	548,90	-80 211,85	SOD
	vv		144,334+1,792		146,132			
4	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	-146,132	385,00	-56 260,82	SOD
	vv		146,132		146,132			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Na základě požadavku investora a provozovatele bude za kuchyňskými linkami nahrazen keramický obklad za omyvatelný nátěr.		
Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none">Soupis prací		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: -33.404,85	Cena víceprací bez DPH: 11.870,25	
Výsledná cena změny bez DPH: -21.534,60	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ044	Za zhotovitele: Souhlasí 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel: +420 270 003 200	Za objednatele: Souhlasí 	
Datum:	Datum: 30.6.2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-18 - Obklady

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-21 534,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-21 534,60	21,00%	-4 522,27	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-26 056,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-18 - Obklady

Místo:

Jičín

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 534,60	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-21 534,60	
D		781	Dokončovací práce - obklady				-33 404,85	
1	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-32,622	606,00	-19 768,93	SOD
	vv		*309*(3,05+2,6)*1,6*(-1)		-9,040			
	vv		*209*(3,05+2,6)*1,6*(-1)		-9,040			
	vv		*113*(3,3+1,37)*1,6*(-1)		-7,472			
	vv		*SQ2*(3,99+1,06)*1,4*(-1)		-7,070			
	vv		Součet		-32,622			
2	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-35,884	380,00	-13 635,92	SOD
	vv		-32,622*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-35,884			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 870,25	
5	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m	m2	18,538	640,32	11 870,25	CS ÚRS 2023 01*0,92
	vv		28,52*0,65		18,538			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Na základě požadavku investora a provozovatele bude snížen počet Linhartových tyčí a to na 1 ks na pokoj. Tyče nebudou dodávány na všechna okna.		
Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none">Soupis prací		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: -14.280,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: -14.280,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Polská 375, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631 Datum:	Za zhotovitele: Souhlasí  IČO 2885 Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí  Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum: 30.6.2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-19 - Linhartova tyč

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-14 280,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-14 280,00	21,00%	-2 998,80	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-17 278,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-19 - Linhartova tyč

Místo:

Jičín

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-14 280,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-14 280,00

D 766

Konstrukce truhlářské

-14 280,00





1	K	766629.2	Okno plastové - příplatek za Linhartovu tyč	kus	-17,000	840,00	-14 280,00	SOD
	W		"chodba" 1		1,000			
	W		"3.NP" 5		5,000			
	W		"2.NP" 5		5,000			
	W		"1.NP" 5		5,000			
	W		"1.PP" 1		1,000			
	W		Součet		17,000			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín	
Zhotovitel:	PS - STAV Náchod s.r.o.; IČO: 28858531	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 HK IČO 70889546	
Změnový list vystavil:	Sedláček Pavel	
Datum:	6.6.2023	
Předmět změny: Na základě požadavku investora a provozovatele bude proveden sokl schodiště a to ve všech patrech budovy. Sokl bude lepený a shodný jako v celé budově v ostatních prostorách.		
Přílohy změnového listu:		
Důvodem vícepráce / méněpráce Záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 7.445,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 7445,24 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  ING IČO 375,547 01 Náchod IČO 28858531 DIČ: CZ0447	Za zhotovitele: Souhlasí  PS IČO 28858531	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí  ENERGY BENEFIT centre Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel.: +420 224 123 456	Za objednatele: Souhlasí 	
Datum:	Datum: 31.7.2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-20 - Vinylový sokl schodiště

KSO:

Místo: Jičín

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28858531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				7 445,24
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		7 445,24	21,00%	1 563,50
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		9 008,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - KD Jičín

Objekt:

ZL-20 - Vinylový sokl schodiště

Místo: Jičín

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 445,24

D PSV Práce a dodávky PSV

7 445,24

D 776 Podlahy povlakové

7 445,24

1	K	776111323	Vysáti podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	1,917	21,34	40,91	CS ÚRS 2023 01*0,92
		vv	31,95*0,06		1,917			
2	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	31,950	177,56	5 673,04	CS ÚRS 2023 01*0,92
		vv	(7+10+10+10+10+14)*(0,15+0,3)		31,950			
3	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	32,589	52,35	1 706,03	CS ÚRS 2023 01*0,92
		vv	31,95*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		32,589			
4	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	74,200	0,34	25,26	CS ÚRS 2023 01*0,92

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	22 297 654,32 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 32 801,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 23 719,50 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 255 449,82 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 374 952,74 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 331 649,21 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 184 157,52 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 619 900,55 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 582 829,76 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 202 730,31 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna Zzs) < (limit nadlimitní VZ)	1 202 730 Kč < 140 448 000 Kč		
b) (Změna Zzs / Smluvní cena) < 15 %	5,39 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	22 297 654,32 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 71 744,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 5 677,09 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 75 675,19 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 147 419,77 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 5 677,09 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	22 297 654,32 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 641 091,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 119 639,84 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 280 004,69 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 921 096,49 Kč bez DPH	
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 119 639,84 Kč bez DPH	
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		22 297 654,32 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 147 419,77 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 5 677,09 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 921 096,49 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 119 639,84 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		943 199,33 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,23 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	236 497,98 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	236 497,98 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	236 498 Kč ≥ 236 498 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 407 324,40 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 184 157,52 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	223 166,88 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	22 297 654,32 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	22 828 188,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	23 054 757,56 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	23 277 924,44 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	23 277 924,44 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Iva Javůrková**