

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952230009
Evidenční číslo zhotovitele: 23060124
Číslo stavby objednatele: 149150001 + 139210008

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Metrostav DIZ s.r.o.**
Adresa sídla: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Statutární orgán: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích, jednatel

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 93177

Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230009, č. zhotovitele 23060124 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odstavec 4.4.

Stávající text:

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet níže uvedený časový postup prací:
v roce 2023 pravé jezové pole, v roce 2024 střední jezové pole a v roce 2025 levé jezové pole.

Objednatel si vyhrazuje právo po předchozí dohodě se zhotovitelem a provozovatelem změnit tento časový postup prací.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet níže uvedený časový postup prací:
v roce 2023 levé jezové pole, v roce 2024 pravé jezové pole a v roce 2025 střední jezové pole.

Objednatel si vyhrazuje právo po předchozí dohodě se zhotovitelem a provozovatelem změnit tento časový postup prací

Důvodem změny časového postupu prací je výskyt havárie na levém jezovém poli spočívající v přetržení pravého článkového řetězu na levé jezové klapce, čímž je levé jezové pole v havarijním stavu a hradící konstrukce je mimo provoz.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952230009, č. zhotovitele 23060124 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
podepsán elektronicky

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
podepsán elektronicky