

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210056
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 139160004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **EUROVIA CS, a.s.**
Adresa sídla: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
Statutární orgán: Ing. Martin Borovka, předseda správní rady
Paul Scippa, místopředseda správní rady
Ing. Erika Kohoutová, místopředseda správní rady
Ing. Zdeněk Novák, člen správní rady
Ing. Jan Špaňo, člen správní rady
Ing. Pavel Jiroušek, člen správní rady
Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 1561
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952210056 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **708 411,31 Kč bez DPH.**

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 03 Oprava v ř. km 1,450 – 0,605	425 686,06 Kč
SO 04 Oprava v ř. km 0,245 – 0,415	103 768,00 Kč
SO 05 Oprava v ř. km 0,110 – 0,230	178 957,25 Kč
CELKEM	708 411,31 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **746 747,81 Kč bez DPH.**

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 03 Oprava v ř. km 1,450 – 0,650	671 747,81 Kč
VON, Vedlejší a ostatní náklady	75 000,00 Kč
CELKEM	746 747,81 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 10. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 19 431 039,62 Kč,

slovy: devatenáctmilionůčtyřistatřicetjednatisícťřicetdevět korun českých šedesát dva haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 10. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 19 431 039,62 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 708 411,31 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 746 747,81 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **19 392 703,12 Kč**

Zdůvodnění změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30% původní nabídkové ceny. Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

SO 01 OPRAVA V Ř. KM 1,450 – 0,605

Po odhalení části stávající zdi bylo zjištěno, že její stav je vhodný k opravě, nikoliv k náhradě za novou dle PD. Stávající zeď na obou březích zůstane zachována, dojde k jejímu očištění, přespárování a doplnění rubové části betonem.

SO 04 OPRAVA V Ř. KM 0,245 – 0,415

Jedná se o navýšení 6 ks náletových dřevin určených ke kácení, kdy při zahájení přípravných prací na tomto objektu bylo zjištěno, že vlivem růstu vegetace od doby zpracování PD vybrané dřeviny mají parametr stromu.

SO 05 OPRAVA V Ř. KM 0,110 – 0,230

V daném úseku PD předpokládala využití 60% kamene z původní zdi. Při postupném rozebírání původní zdi bylo zjištěno nedostatečné množství a špatná kvalita kamene pro zpětné použití a proto je nutno použít kámen nový v objemu 100%, přičemž tato změna se týká pouze úseku SO 05, pro ostatní úseky byl předpoklad zpětného využití kamene splněn.

SO 03, SO 04 A SO 05

Před zahájením čištění dna na těchto objektech bylo zjištěno, že množství a druh materiálu neodpovídá PD. V časovém úseku mezi zpracováním PD a realizací došlo k ukládání stavebního a jiného odpadu do koryta, který nelze využít pro zpětné zásypy z důvodu značné heterogenity materiálu, který je nutno odtěžit a zlikvidovat v souladu s platnou legislativou.

VON, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zhotovitel po projednání s dotčenými vlastníky vybudoval u objektu SO 04 sjezd do koryta na LB proti původně plánovanému sjezdu na PB, který však vyžadoval vybudování náhradních parkovacích míst. Změnou umístění sjezdu tato podmínka odpadá.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952210056 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

podepsán elektronicky

Za zhotovitele

XXX
XXX
XXX

podepsán elektronicky