

**Změnový list číslo 1**

<b>Identifikace akce</b>				
Název akce:	Recirkulační akvarijní systém pro chov ryb v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí			
Smlouva o dílo:	SMLDEU-42-96/2022			
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku			
Zhotovitel:	Akvaria.cz, s. r. o.			
Projektant:				
<b>Předmět změnového listu</b>				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>				
Projektová dokumentace recirkulačního akvarijního systému				
<b>Nové řešení :</b>				
Dokumentace skutečného provedení stavby				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
§ 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v suterénních expozičních prostorách, na niž bylo nezbytné reagovat změnou osvětlení. Navíc úrovní vlhkosti a potřebám fauny a flóry odpovídají pouze specifická svítidla dodávaná v rámci specializované dodávky akvárií.				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
<b>Záznamy o změně:</b>				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín: NE				
Vliv na kvalitu díla: NE				
Vliv na cenu: snížení o 612.500,00 Kč bez DPH				
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>				
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>				<b>612 500,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>				<b>-612 500,00 Kč</b>
<b>DPH</b>				
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>				
<b>Přílohy: položkový rozpočet změny</b>				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:	
Ing. Tomáš Macháček		Ing. Jakub Šimurda	JUDr. Kateřina Soukupová	
Datum :	Datum:	Datum :		

## Změnový list č. 1

segment	pozn.	položka	MJ	Počet	Cena za položku	Cena za položku + DPH	Celkem (bez DPH)	Celkem (vč.DPH)	Změna dle § 222 ZZVZ
místnost 06	CH1 - potok	LGP světlený panel 1.200 x 1.700 mm s odrazivou translucenční fólií, vč. ovládání	ks	7	48 000,00	58 080,00	336 000,00	406 560 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž	kpl	1	300 000,00	363 000,00	12 000,00	14 520 Kč	§ 222 odst. 4
		doprava	kpl	1	50 000,00	60 500 Kč	3 000,00	3 630 Kč	§ 222 odst. 4
místnost 07	CH2 - tůň	sádrokartonová příčka (za akváriem)	kpl	1	11 000,00	13 310,00	11 000,00	13 310 Kč	§ 222 odst. 4
		osvětlení LED 55W, řízené	ks	2	15 000,00	18 150,00	30 000,00	36 300 Kč	§ 222 odst. 4
		LGP světlený panel 1.200 x 1.700 mm s odrazivou fólií, vč. ovládání	ks	3	48 000,00	58 080,00	144 000,00	174 240 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž	kpl	1	150 000,00	181 500,00	7 500,00	9 075 Kč	§ 222 odst. 4
		doprava	kpl	1	40 000,00	48 400 Kč	3 000,00	3 630 Kč	§ 222 odst. 4
místnost 07	CH3 - vodopád	osvětlení LED 55W, řízené	ks	2	15 000,00	18 150,00	30 000,00	36 300 Kč	§ 222 odst. 4
		osvětlení LED 210W, řízené, IP67, Plants	ks	2	18 000,00	21 780,00	36 000,00	43 560 Kč	§ 222 odst. 4

Součet

odpočet

612 500 Kč

méněpráce

**Změnový list číslo 2****Identifikace akce**

Název akce:	Recirkulační akvarijní systém pro chov ryb v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí
Smlouva o dílo:	SMLDEU-42-96/2022
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel:	Akvaria.cz, s. r. o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu****Část díla dotčená změnovým listem****Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Projektová dokumentace recirkulačního akvarijního systému

**Nové řešení :**

Dokumentace skutečného provedení stavby

**Zdůvodnění změny :**

§ 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nezbytné úpravy objektivně vyvolané nepředvídatelnou úrovní vlhkosti v suterénních expozičních prostorách, kterou ani objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat a na níž bylo nezbytné reagovat změnou osvětlení. Navíc úrovní vlhkosti a potřebám fauny a flóry odpovídají pouze specifická svítidla dodávaná v rámci specializované dodávky akvárií.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :****Záznamy o změně:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: **zvýšení** o 465.670,00 Kč bez DPH

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 465 670,00 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH:**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 465 670,00 Kč**

**DPH**

**Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:**

**Přílohy: položkový rozpočet změny**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:	
Ing. Tomáš Macháček		Ing. Jakub Šimurda	JUDr. Kateřina Soukupová	
Datum :	Datum:			

## Změnový list č. 2

segment	pozn.	položka	MJ	Počet	Cena za položku	Cena za položku + DPH	Celkem (bez DPH)	Celkem (vč.DPH)	Změna dle § 222 ZZVZ
		nerezové plechové překrytí	kpl	1	165 000,00	199 650,00	165 000,00	199 650 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž překrytí	kpl	1	25 000,00	30 250,00	25 000,00	30 250 Kč	§ 222 odst. 4
		LED pásky - strop	kpl	1	6 000,00	7 260,00	6 000,00	7 260 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace LED pásků	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 4
		nerezové plechové překrytí	kpl	1	106 850,00	129 288,50	106 850,00	129 289 Kč	§ 222 odst. 4
		instalace, montáž překrytí	kpl	1	25 000,00	30 250,00	25 000,00	30 250 Kč	§ 222 odst. 4
		LED osvětlení řízené 36W do bílých tyčí	ks	6	4 900,00	5 929,00	29 400,00	35 574 Kč	§ 222 odst. 4
		LED osvětlení řízené 44W do bílých tyčí	ks	12	6 035,00	7 302,35	72 420,00	87 628 Kč	§ 222 odst. 4
		LED osvětlení 350W	ks	1	26 000,00	31 460,00	26 000,00	31 460 Kč	§ 222 odst. 4

**Součet****465 670,00**



**Změnový list číslo 3****Identifikace akce**

Název akce:	Recirkulační akvarijní systém pro chov ryb v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí
Smlouva o dílo:	SMLDEU-42-96/2022
Objednatel:	Správa Krkonošského národního parku
Zhotovitel:	Akvaria.cz, s. r. o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu****Část díla dotčená změnovým listem****Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Projektová dokumentace recirkulačního akvarijního systému

**Nové řešení :**

Dokumentace skutečného provedení stavby

**Zdůvodnění změny :**

Nové položky, které nebyly oceněny v původním rozpočtu, byly deklarovány jako samostatná zakázka, ale s jejichž instalací předmět smlouvy počítá v čl. III. odst. 3.1, nebo nebyly zahrnuty v rozpočtu vůbec a jsou nyní doplněny ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :****Záznamy o změně:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: NE

Vliv na cenu: **zvýšení** o 516.300,00 Kč bez DPH

**Přípočty k ceně díla bez DPH:** 516 300,00 Kč

**Odpočty z ceny díla bez DPH:**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 516 300,00 Kč

**DPH**

**Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:**

**Přílohy: položkový rozpočet změny**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za Správu KRNP:	Za technický dozor investora:
Ing. Tomáš Macháček		Ing. Jakub Šimurda	JUDr. Kateřina Soukupová

Datum :

Datum:

## Změnový list č. 3

segment	pozn.	položka	MJ	Počet	Cena za položku	Cena za položku + DPH	Celkem (bez DPH)	Celkem (vč. DPH)	Změna dle § 222 ZZVZ
místnost 06	CH1 - potok	dekorace - usazení a kooperace při manipulaci	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 5
		šterkové podloží	kg	400	30,00	36,30	12 000,00	14 520 Kč	§ 222 odst. 5
		substrát a podloží, systém květníků	m2	14	300,00	363,00	4 200,00	5 082 Kč	§ 222 odst. 5
		rostliny, traviny (plastové traviny + stabilizované mechy)	kpl	1	114 000,00	137 940,00	114 000,00	137 940 Kč	§ 222 odst. 5
místnost 06	terária	vnitřní dekorace - větve, kořeny, kůra, kameny, rostliny	kpl	4	10 000,00	12 100,00	40 000,00	48 400 Kč	§ 222 odst. 5
místnost 07	CH2 - tůň	dekorace - usazení a kooperace při manipulaci	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 5
		šterkové podloží	kg	150	30,00	36,30	4 500,00	5 445 Kč	§ 222 odst. 5
místnost 07	CH3 - vodopád	dekorace - usazení a kooperace při manipulaci	kpl	1	10 000,00	12 100,00	10 000,00	12 100 Kč	§ 222 odst. 5
		šterkové podloží	kg	200	30,00	36,30	6 000,00	7 260 Kč	§ 222 odst. 5
		substrát a podloží	m2	5	300,00	363,00	1 500,00	1 815 Kč	§ 222 odst. 5
		rostliny, traviny (plastové traviny + stabilizované traviny)	kpl	1	28 000,00	33 880,00	28 000,00	33 880 Kč	§ 222 odst. 5
<b>Součet</b>							<b>240 200,00</b>		
		ohraněná trubka s výřezem pro osvětlení, kotvicí mechanismus (im)	ks	34	6 650,00	8 046,50	226 100,00	273 581 Kč	§ 222 odst. 5
		instalace, kotvení trubek	kpl	1	50 000,00	60 500,00	50 000,00	60 500 Kč	§ 222 odst. 5
							<b>276 100,00</b>		
<b>celkem</b>								<b>516 300,00</b>	