

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 318 320 / 02 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: 2206 / 2022

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r. o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČO: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 455 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová, Pavel Středa

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	52 873 265,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 300 037,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 974 656,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 674 619,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	52 198 646,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:..... 2023

V Hradci Králové dne: 2023

.....
Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika

Halamová
jednatel
VAK STAVBY spol. s r. o.

ZMĚNOVÝ LIST - návrh	
NÁVRH ZMĚNY	
číslo: 1.	
Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.	
Navrhovatel:	VAK STAVBY spol. s r. o.
Příjemce návrhu:	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Datum: 3. 8. 2023
Odkazy	na -
<i>specifikaci:</i>	na výkresy: -
	na rozpočtové podklady: - viz. položkový rozpočet pro ZL č.1
	na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA
V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:	
POPIS ZMĚN:	
Venkovní kanalizace dolní úsek (od B687 – B857)	
Méněpráce:	
a) Čerpání podzemní vody	
DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u>	
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.	
Venkovní kanalizace horní úsek (od B857 – B846a)	
Vícepráce:	
a) Přeložka vodovodního řadu DN 200	
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi kanalizačními revizními šachtami B1931 a B846 došlo ke kolizi se stávajícím vodovodním řadem DN 200, který by zasahoval do profilu nově budovaného kanalizační stoky. Vzhledem k tomuto zjištění rozhodl objednatel o horizontální přeložce stávajícího vodovodního řadu DN 200 v délce 6,5 m. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u>	
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.	
Méněpráce:	
a) Čerpání podzemní vody	
DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích se na stavbě kanalizační stoky nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u>	
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.	
b) Nebyly realizovány kanalizační revizní šachty B1931a a B1931b	
DŮVOD ZMĚNY: V rámci stavebních prací měly být v křižovatce ulic Pardubická a Růžová vybudovány dvě kanalizační revizní šachty B1931a a B1931b, které po dohodě s provozovatelem nebyly realizovány. Kanalizační revizní šachta B1931a, která měla být osazena na stávající kanalizační stoce z betonových trub DN 400, nemohla být realizována z důvodu velkého výskytu stávajících inženýrských sítí nad stávající kanalizací. Stávající	

kanalizační stoka byla přepojena na nově budovanou kanalizační stoku pomocí plastového potrubí do kanalizační revizní šachty B1931. Kanalizační revizní šachta B1931b, kam měl být zaústěn výtlak z místní části Plačice, nebyla realizována, protože by bránila dalšímu pokračování gravitační kanalizační stoky směrem na Plačice. Biofiltr, který měl být v poklopu této šachty osazen, byl osazen na kanalizační revizní šachtu B1931. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.** Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší mě	jiné okolnosti**
Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Monika Halamová – VAK STAVBY spol. s r. o.					
Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Ing. Monika Halamová - zhotovitel předloží návrh změny ceny					
Stanovisko projektanta: Ing. Zdeněk Pilař - projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Poznámka:

** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 3. 8. 2023

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny
Venkovní kanalizace dolní úsek (od B687 – B857)**

Méněpráce:

Změna a) – 302 953 Kč

Venkovní kanalizace horní úsek (od B857 – B846a)

Vícepráce:

Změna a) 300 037,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 583 758 Kč

Změna b) – 87 945,-Kč

Celkem: - 671 703 Kč

Vícepráce celkem: 300 037 Kč

Méněpráce celkem: - 974 656 Kč

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši:
– 674 619 Kč.

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) – 674 619Kč
(méněpráce šestsetsedmdesátčtyřitisícšestsetdevatenáct)

Předkládá:

.....
Ing. Monika Halamová

Datum: 3. 8. 2023

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 3. 8. 2023

ZMĚNOVÝ LIST

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Pardubická

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 10. 8. 2023

Vyjádření projektanta (Ing. Jiří Zdeněk Pilař): Souhlasí

Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů

Venkovní kanalizace dolní úsek (od B687 – B857)

Změna ceny: – 302 953 Kč

Venkovní kanalizace horní úsek (od B857 – B846a)

Změna ceny: – 371 666 Kč

Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): – **674 619Kč**

(méněpráce šestsetšestdesátčtyřtisícšestsetdevatenáct)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 10. 8. 2023

Datum: 10. 8. 2023