

úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, Táboritská 15/22, 16/24, 17/26“ (dále jen „stavba“).

Dodatek č. 1 byl sjednán z důvodu, že vlivem neočekávaného zjištění odborným průzkumem konstrukcí objektu po zahájení stavby zhotovitelem díla, který nebyl předmětem projektu, byl zjištěn rozsáhlý výskyt azbestu. Odborné odstranění azbestu se ukázalo jako značně nákladné a časově náročné a tím došlo k prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) o 150 dnů. Nicméně vlivem dalšího zdržení, při rekonstrukci výkladců nebytových prostor a související přeložky rozvaděčů elektřiny, které bylo způsobeno oddalováním povolení prací koncernovým distributorem elektřiny, dojde k předpokládanému prodloužení termínu provádění díla zhotovitelem díla (stavby) o dalších 90 dnů, tj. souhrnně o 240 dnů.

Smluvní strany se proto dohodly, v souladu s čl. X odst. 10.1. příkazní smlouvy a § 222 odst. 1 ve spojení s odst. 5, resp. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě, kde hodnota dodatečných služeb v souvislosti s výkonem vyššího odborného dohledu nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, když jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které příkazce (zadavatel), jednající s náležitou péčí, nemohl předpovídat.

Tímto dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě se mění čl. V odst. 5.1. takto:

Výkon činnosti dle příkazní smlouvy	1.836.000,- Kč bez DPH, 2.221.560,- Kč s DPH
Dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1	1.946.160,- Kč bez DPH, 2.354.853,60 Kč s DPH
Navýšení tímto dodatkem č. 2	771.120,- Kč bez DPH, 933.055,20 Kč s DPH
Celkem dle příkazní smlouvy a dod. č. 1 a 2	<u>2.717.280,- Kč bez DPH, 3.287.908,80 Kč s DPH</u>

Dále se v čl. V doplňuje odst. 5.7., který zní:

„5.7. V případě dokončení stavby (předáním a převzetím díla) před termínem uvedeným v čl. VI příkazní smlouvy, nedofakturuje příkazník poměrnou část odměny za dny, po které výkon činnosti podle čl. I příkazní smlouvy nevykonával.“

Dále v čl. VI odst. 6.1. nově zní takto:

„Příkazník se zavazuje provést nasmlouvané činnosti do 31.3.2024.“

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); zveřejnění neprodleně zajistí příkazce.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Za příkazce:

V Praze, dne

Za příkazníka:

V Nové Vsi, dne

.....
RNDr. Jan Materna, Ph.D.
pověřený člen rady
MČ Praha 3

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MIJAPO s.r.o.

Doložka podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: Uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 9.8.2023 č. 493.