

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. 612-2019-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	+420 725 918 219
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AGROPOZ CB s.r.o., GEOPOZEM, v.o.s. a GEOPOZEM CB, s.r.o.
Zhotovitel (reprezentant sdružení)	AGROPOZ CB s.r.o.
Zastoupený :	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem společnosti AGROPOZ CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 09.08.2019 smlouvu o dílo č. 612-2019-505101 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Zpoždění prací, způsobené kontrolou dokumentace ke zjišťování hranic obvodů KoPÚ Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem se zhotoviteli u navazujících dílčích částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) podařilo eliminovat. Toto zpoždění se však projevilo při vypracování návrhu nového upořádání pozemků, a to zejména při aktualizaci PSZ, která byla vyvolaná nutností zapracovat do PSZ návrh vodohospodářských opatření, která mají dopad i do vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Zhotovitel rovněž nemohl pracovat na aktualizaci PSZ dříve, než mu objednatel předal geotechnický průzkum pro navržené záchytné průlehy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem **se mění termín odevzdání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**, a to následovně:

původní termín:	31.08.2023
nový termín:	31.01.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč - Dodatek č. 2

Č.j.: SPU 325170/2023
UID: spudms00000013887624

Číslo smlouvy objednatele: 612-2019-505101
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Roseč

Za objednatele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice 23. 8. 2023

Za zhotovitele:

AGROPOZ CB s.r.o.
reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice 22. 8. 2023

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Vrážek
jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Roseč - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	3 000	57 000	31.05.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	448	900	403 200	31.05.2021
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	448	100	44 800	31.05.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	2 050	412 050	29.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	448	350	156 800	29.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	448	330	147 840	31.04.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 230 690	31.04.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	448	600	268 800	31.05.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	448	100	44 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	15 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	448	690	309 120	31.01.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ¹⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					717 720	
3.6.	Mapové dílo	ha	448	350	156 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					156 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 230 690,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					717 720,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					156 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 105 210,00 Kč	
DPH 21% v Kč					442 094,10 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 547 304,10 Kč	

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.