



**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO S/0289/2023/OSKMaT**

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo [redacted]

ID datové schránky: [redacted]

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

- **dále jen objednatel**

a

PAPAYA stavební s.r.o.

se sídlem: Teslova 1129/2 b, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena: Petrem Žákem, jednatelem

IČ: 08502714

DIČ: CZ08502714

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 79740

č. účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Oprava kanalizace – ZŠ nár. um. P. Bezruč**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě z níže uvedených důvodů:

Po odbourání podlah v suterénu školy byly zjištěny nesrovnalosti v uložení kanalizace pod podlahou.

- V chodbě č. 002 se místo napojení opravované kanalizace nachází dále o 2m. Z tohoto důvodu je nutné provedení kanalizace prodloužit.
- V místnosti č. 003 byla pod podlahou nalezena nefunkční odbočka kanalizace, kterou je nutné odstranit.

- Z důvodu systémového provedení dlažby, funkčnosti systému podlahy a bezpečnosti (zámek) bude jednoduchý ocelový poklop nahrazen systémovým poklopem k zadláždění s rámem.
- S výše uvedenými pracemi souvisí bourací práce a provedení nové dlažby v celkovém rozsahu 15 m².

Z uvedených důvodů vznikly vícepráce ve výši 351 975,95 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 8 500 Kč bez DPH, které jsou obsahem položkového rozpočtu ke změnovému listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Termín realizace se nemění.

Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací. Z technických důvodů (vzhledem k probíhající stavbě) se navržené změny jeví jako nejvhodnější

ČLÁNEK 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě výše uvedeného mění ČLÁNEK 5 smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 1. takto:

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	655 065,20 Kč	137 563,69 Kč	792 628,89 Kč

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis dodatečných prací a neprováděných prací s výkazem výměr

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

V Ostravě

Petr Korč

primátor

Petr Žák

jednatel