

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 001/2023/Pi

na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozšíření MK Jasénky“

1. Objednatel:

Město Hlučín,
sídlo: Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01
zastoupeno Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Paschek – starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic

2. Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.
sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená Ing. Petrem Košanem, jednatelem
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Košan, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu prací a nová lhůta plnění ze Smlouvy o dílo.

Vzhledem ke změně varianty řešení se tímto dodatkem č. 1 smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Rozšíření MK Jasénky“ ze dne 9.3.2023, v následujícím znění:

I.

Článek III. Odst. 2 Rozsah a obsah předmětu plnění se upravuje a nově zní takto:

- „2. Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro umístění a povolení stavby: „Rozšíření MK Jasénky“. Projektová dokumentace bude řešit rozšíření místní komunikace Jasénky umístěním dvou výhyben. Oproti původnímu předpokladu ze studie (technická konzultace k dopravnímu řešení ze dne 9.12.2022) bude z důvodu nutnosti zachování stromu z návrhu vypuštěna výhybna na jihu (u p. č. 3842/7), naopak dokumentace bude oproti původnímu předpokladu obsahovat navíc výhybnu ve středu (u p. č. 3865).“

II.

Článek IV. Odst. 1 Čas a místo plnění díla se upravuje a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci:
Zahájení projekčních prací: do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo

Lhůta pro zpracování a předání PD:

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich zapracování do Dokumentace pro společné území a stavební řízení bude zpracována zhotovitelem do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a dokumentace bude předána zhotovitelem objednateli do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1.

Místo plnění: **Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín**

III.

Článek VI. Odst. 2 Cena plnění se upravuje a nově zní takto:

2. Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto:

Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. licence	94 000,00
Vícepráce prověřování nových variant, hledání realizovatelného řešení z Dodatku č.1	12 000,00
Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí	89 000,00
Geodetické zaměření	6 000,00
Cena celkem bez DPH	201 000,00
CELKEM DPH	42 210,00
Cena včetně DPH	243 210,00

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2023 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rozšíření MK Jasénky“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 24. konané dne 21. srpna 2023 pod bodem usnesení 24/6d).

V Hlučíně, dne 22.8.2023

V Praze dne 22.8.2023

.....
Mgr. Pavel Paschek
starosta
za objednatele Město Hlučín

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
za zhotovitele AFRY CZ s.r.o.