

Číslo smlouvy objednatele: VZ/2022/02-SD/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2023

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Odborné učiliště Kelč – Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo	:	Kelč, č. p. 1, 756 43 Kelč
Zástupce	:	Mgr. Renata Ryšková, ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Renata Ryšková, ředitelka školy
b) ve věcech technických	:	Mgr. Renata Ryšková, ředitelka školy
IČO	:	00843318
DIČ	:	CZ00843318
Bankovní ústav	:	MONETA MB Praha
Číslo účtu	:	1600104764/0600
Telefon	:	571 641 403
E-mail	:	renata.ryskova@oukelc.cz
ID DS	:	dzqwjbn

Odborné učiliště Kelč

Zhotovitel

Sídlo	:	Třída československé armády 192, 753 01 Hranice
Statutární orgán	:	Tomáš Kobliha, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	C 30398 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Tomáš Kobliha, jednatel
b) ve věcech technických	:	Tomáš Kobliha, jednatel, Pavel Zawora, stavbyvedoucí
IČO	:	64581772
DIČ	:	CZ64581772
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1892429359/0800
Telefon	:	724 335 611
E-mail	:	info@arro.cz
ID DS	:	Pxtndne

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele VZ/2022/02-SD dne 15.02.2023 (dále jen Smlouva) na zhotovení stavby akce:

„Odborné učiliště Kelč – Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny “

(dále jen „dílo“)

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

2.2.1 provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. Ve smyslu § 222 odst. 8 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), podléhá změna závazku uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dle § 212 ZVZ.

2.2.2 prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zvýšení objemu prováděných prací a dodávek uvedených ve Změnovém listu č. 1.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

1,671.832,53 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion šest set sedmdesát tisíc osm set třicet dva korun českých padesát tři haléře)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Článek 2., Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.7.24., který zní:

2.7.24 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Článek 4., Termín a místo plnění, odstavec 4.3 se mění a po změně zní:

**4.2 Termín dokončení – vnitřní část prací a dodávek: 31.08.2023
Termín dokončení – venkovní práce a dodávky: 29.09.2023
Termín protokolárního předání a převzetí díla: 29.09.2023**

5. ZMĚNA CENY DÍLA

- 5.1. Článek 5., Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

8,972.922,24 Kč (bez DPH)

(slovy: osmmilionůdevětsetsedmdesátdvatisícdevětsetdvacetdvakorunčeskýchdvacetčtyřihaléře)

1,884.313,67 Kč DPH 21 %

10,857.235,91 Kč (včetně DPH)

(slovy: desetmilionůosmsetpadesátsedmtisícdvěstětřicetpětkorunčeskýchdevadesátjedenhaléř)

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

6.1 Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se doplňuje o text:

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 1.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 7.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 7.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ZVZ v platném znění.
- 7.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 7.5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Kelči, dne:

16.8. 2023

Odborné učiliště Kelč


č.p. 1 • 756 43 Kelč ☎
IČ: 00843318
Tel.: 571 641 321-2



Mgr. Renata Ryšková, ředitelka OU
Objednatel

ARRO, spol. s r.o.

Třída Československé armády 192
753 01 Hranice
IČO: 645 81 771



Tomáš Kobliha, jednatel
zhotovitel

Název akce:

„Odborné učiliště Kelč – Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY – VÍCE PRÁCE A MÉNĚ PRÁCE

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 15.02.2023

1. **Oddíl stavby:** SO 01
2. **Zpracovatel změnového listu:** ARRO, spol. s r.o., třída Československé armády 192,
753 01 Hranice
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 kontrolní den: KD č. 1-10
 - 3.2 jiné související dokumenty: Rozpočty změn, zpracované zhotovitelem

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změnový list č. 1 řeší:

- VCP 1: změny rozsahu zakázky o dodatečné práce a dodávky, které nebyly součástí zadávací dokumentace
- VCP 2: změny rozsahu zakázky z důvodu vzniku potřeby, v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- MNP 1: neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace

Návrh technického řešení a rozsah změny

VCP 1:

Jedná se o práce a dodávky (nebyly součástí zadávací dokumentace), které jsou požadovány objednatel, zejm.:

- provedení venkovní dešťové kanalizace – odvod od střešních svodů
- dodávka nového plynového kotle vč. ohřívače vody a nového odkouření přes střechu
- provedení ztužení podlahové konstrukce 2.vrstvou dřevotřískových desek
- provedení světlíků nad dveřními otvory pro přisvětlení vnitřního prostoru 2.NP (chodby)
- provedení střešního výlezu na střechu vč. bezpečnostní lávky
- provedení venkovního ocelového schodiště
- dodávka a montáž zastínění na velkoplošné výplně otvorů v obvodových stěnách
- navýšení počtu svítidel v učebně
- provedení přípravy na datovou přípojku 2.NP
- dodávka a osazení ručních hasících přístrojů – splnění požárně bezpečnostního řešení

MNP 1:

- odpočet dodávky samostatného ohřívače vody

Realizace těchto prací (VCP 1 + MNP 1) vede k navýšení finančních prostředků o částku **914.921,40 Kč** bez DPH (méněpráce – 10.060,00 Kč, vícepráce 924.981,40 Kč).

VCP 2:

Jedná se o nepředvidatelné práce a dodávky, které objednatel nepředpokládal a které byly zjištěny při realizaci díla, zejm.

- trhliny v obvodovém zdivu po odstranění omítky
- vyrovnání stávající úrovně podlahy polystyrenbetonem
- zpevnění stávající nosné stropní konstrukce 1.NP pomocí ocelových profilů
- splnění požárně bezpečnostního řešení – paniková klika na vchodových dveřích, elektromontáže – tlačítko STOP
- mřížky na zateplené fasádě – stávající otvory
- nebyly obsaženy ve výkazu výměr zadávací dokumentace

MNP 2:

- odpočet nerealizovaného zastřešení vstupu ze západní strany objektu (hlavní vchod)

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku **756.911,14 Kč** bez DPH (méněpráce – 68.450,- Kč, vícepráce 825.361,14 Kč).

5. Finanční náklady změny

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou navrženy **vícepráce** ve výši **1,750.342,54 Kč bez DPH** a **méněpráce** ve výši **-78.510,- Kč bez DPH**. Tyto práce vyplynuly až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst.4 (pro změny VCP 1 a MNP 1) a odst. 6 (pro změny VCP 2 a MNP 2) § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD
- předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotné rozpočty a popis změn

Položka	Kč (bez DPH)	Kč (včetně DPH)
Celkové náklady dle SOD	7,301.089,71	8,834.318,55
Více práce dle Změnového listu č. 1	1,750.342,53	2,117.914,46
Méně práce dle Změnového listu č. 1	78.510,00	94.997,10
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	8,972.922,24	10,857.235,91

V Kelči dne 16.8.2023

ARRO, spol. s r.o.
Třída Československé armády 192
752 01 Hranice
IČO: 645 81 772
.....
Tomáš Kobliha – jednatel

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, tyto práce nelze jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.
- ZL č. 1 řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.
- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedené akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- Změna množství realizovaných prací má vliv na smluvní termín dokončení. Délka dokončení venkovních prací a dodávek se prodlužuje o 30 dní.

- Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje v součtu 30 % dle § 222/4, 6.
- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.

V Kelči dne 16.8.2023

Pavel Andryšek - TDS

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

- Projektant v době zpracování realizační dokumentace, nemohl provést dokonalý stavebně technický průzkum, proto předpokládal stávající stav podle svých odborných zkušeností. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat až při realizaci samotné stavby.
- Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení je pro dokončení akce nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby.
- Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný.
- GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Kelči dne 16.8.2023

Ing. Vlastimil Číhal - AD

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Návrh finančního krytí: Výše uvedené navýšení ceny nepovede k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1874/150/10/22 na tuto akci.

V Kelči dne 16.8.2023

Mgr. Renata Ryšková

9. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1 položkové rozpočty změn
VCP 1 Více práce 1
MNP 1 Méně práce 1
VCP 2 Více práce 2
MNP 2 Méně práce 2

Změnový list č. 01

Zakázka: Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny Kelč

Objednatel: **Odborné učiliště Kelč** IČ: **008 43 318**
 č.p. 1 DIČ:
756 43 Kelč

Zhotovitel: **ARRO, spol. s r.o.** IČ: **64581772**
 Třída Československé armády 192 DIČ: **CZ64581772**
75301 Hranice-Hranice I-Město

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Změnový list č. 1-stavební práce			1 671 832,53
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 671 832,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 671 832,53 CZK
Základní DPH	21 %		351 084,83 CZK

Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH 2 022 917,37 CZK

v Kelči dne 16.8.2013

ARRO, spol. s r.o.
 Třída Československé armády 192
 753 01 Hranice
 IČ: 645 81 772


Tomáš Kobliha, jednatel
 Za zhotovitele

Odborné učiliště Kelč
 č.p. 1 • 756 43 Kelč
 IČ: 00843318
 Tel.: 571 641 321-2


Mgr. Renata Ryšková, ředitelka OU Kelč
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VCP 1	Více práce 1				924 981,40
VCP 2	Více práce 2				825 361,14
MNP 1	Méně práce 1				-10 060,00
MNP 2	Méně práce 2				-68 450,00
Cena celkem					1 671 832,53

Položkový rozpočet

S: VCP 1 více práce 1						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				148 979,00
1	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	48,00000	2 740,00	131 520,00
2	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm	m	5,00000	2 360,00	11 800,00
3	971100031RA0	Vybourání otvorů v opěrné zdi	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00
4	831350113RA0	Kanalizační připojení došachty	ks	2,00000	1 812,00	3 624,00
Díl:	731	Kotelny				99 418,00
5	731159426R00	Montáž kotle teplov.plyn. 25 kW	soubor	1,00000	4 465,00	4 465,00
6	731412232R00	Odkouření plynového kotle axiální	sada	1,00000	8 475,00	8 475,00
7	731200327R00	Demontáž kotle,kapal./plyn, do 25 kW	kus	1,00000	863,00	863,00
8	998731199R00	Přesun hmot pro kotelny	soubor	1,00000	3 515,00	3 515,00
9	735218160R00	Tlaková zkouška kotelny	kompl.	1,00000	7 000,00	7 000,00
10	735219170R00	Cirkulační okruh	kompl.	1,00000	5 600,00	5 600,00
11	731-002.R00	Plynový kotel 25 kW	kompl.	1,00000	63 500,00	63 500,00
12	005231010R	Revize plynového kotle	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				178 524,76
13	762510030RAA	Podlaha z desek dřevotřískových na beton, na hmoždinky, desky tloušťky 12 mm 177,46*2	m2	354,92000 354,92000	503,00	178 524,76
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				24 580,00
14	R00	Světlík nad vnitřními dveřmi 95*80 cm D+M	ks	2,000	4 200,00	8 400,00
15	Vlastní	vyřezání světlíku v SDK konstrukci	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00
16	Vlastní	Montáž a zapravení světlíků	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00
17	61140899R	Výlez střešní vikýř	kus	1,00000	3 860,00	3 860,00
18	61140932R	Montáž střešního vikýře	kus	1,00000	3 320,00	3 320,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				408 295,00
19	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg, vč. zinkování	kg	2 500,00000	161,00	402 500,00
20	767851103R00	Montáž lávek-kompletní lávka	m	1,00000	5 795,00	5 795,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				43 767,64
21	786622211RT2	Žaluzie vertikální vnitřní, montáž	m2	20,81200	257,00	5 348,68
22	786622212RT3	Žaluzie vertikální vnitřní, dodávka	m2	20,81200	1 846,00	38 418,95
Díl:	M21	Elektromontáže				9 440,00
23	210201002RT1	Svítlidlo LED 31 W stropní	kus	4,00000	1 395,00	5 580,00
24	210201034R00	Montáž svítlidlo stropní	kus	4,00000	146,00	584,00
25	210201002R00	Materiál pro montáž svítlidlo stropní	kus	4,00000	819,00	3 276,00
	742	Elektroinstalace - slaboproud				8 500,00
26	Vlastní	Provedení datové přípojky vnitřní šatna učitelů, učebna a nachystáno na rozvody dole, (husí krk, krabice, UTP kabel, rozvaděč, práce)	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 477,00
27	953943212R00	Osazování hasících přístrojů	kus	3,000	86,00	258,00
28	44002000	Revize RHP	kus	3,000	100,00	300,00
29	44932114	přístroj hasící ruční práškový 21A, 6 kg	kus	3,000	973,00	2 919,00

CELKEM

924 981,40

Položkový rozpočet

S: VCP 2 více práce 2						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						187 611,91
	380941114R00	Svislé a kompletní konstrukce				
1	380941114R00	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, tvárnice zdivo	m	15,00000	1 797,00	26 955,00
2	342255943RT1	Příčky z desek porobetonových tl. 75 mm	m2	177,13000	907,00	160 656,91
Díl: 4						31 680,00
	416051271R00	Vodorovné konstrukce				
3	416051271R00	Dvouúř.rošt, 1x Rigiton RL8-15-20super tl.12,5, izol, akustický podhled - navýšení metráže	m2	33,34737	950,00	31 680,00
Díl: 62						148 167,15
	622221114R00	Upravy povrchů vnější				
4	622221114R00	Obklad podhledů plastových na lišty	m2	67,00000	638,00	42 746,00
5	6225843.6	Obklad fasádní Termizol	m2	67,00000	1 573,45	105 421,15
Díl: 63						99 465,44
	631343823R00	Podlahy a podlahové konstrukce				
6	631343823R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,5 MPa	m3	23,06980	4 311,50	99 465,44
		177,46*0,13		23,06980		
Díl: 762						56 776,65
	762342203RT4	Konstrukce tesařské				
7	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	345,00000	152,00	52 440,00
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,07000	1 090,00	2 256,30
9	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	2,07000	1 005,00	2 080,35
9						Ostatní konstrukce a práce, bourání
10	9-001					129 091,48
10	9-001	Oprava provrtané svislé kanalizace a el. kabelu	kompl.	1,00000	21 250,00	21 250,00
11	319303275R00	Dodatečné podřezání k hydroizolaci, vč. odstranění kabřince	m	53,00000	687,60	36 442,80
12	972021391R00	Vybourání prostupu pl. do 0,25 m2	kus	15,00000	633,00	9 495,00
13	274354043R00	Bednění prostupu do 0,25 m2,	kus	15,00000	1 049,00	15 735,00
14	274354044R00	Demontáž bednění prostupu do 0,25 m2,	kus	15,00000	356,00	5 340,00
15	272313981R00	Beton prostupu pl do 0,25 m2	kus	15,00000	1 065,00	15 975,00
16	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	6,000	3 734,00	22 404,00
17	.220000R00	trouba DN110x3,2/ 500	kus	12,000	117,04	1 404,48
18	42972885	mřížka větrací kruhová plastová se sítkou D 80-125mm	kus	12,000	87,10	1 045,20
741						Elektroinstalace - silnoproud
19	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	164,00	164,00
20	Vlastní	tlačítko TOTAL STOP	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
21	34111369	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x6mm2	m	30,000	140,00	4 200,00
22	28619120	ochranná hadice (husí krk) červená 30	m	25,006	20,70	517,62
23	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	25,000	79,80	1 995,00
24	35825224	pojistka 20A	kus	1,000	388,00	388,00
763						Konstrukce suché výstavby
25	416 11-1122.RS0	Podhledy SDVK, kovová.kce CD. 2 x deska tl.12,5 mm, bez izolace - úprava výškového rozdílu	m2	15,000	1 120,00	16 800,00
764						Konstrukce klempířské
26	764222240R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, ř.š. 500 mm	m	9,900	1 180,00	11 682,00
27	7642522001R00	Žlaby z plechu Cu podokapní, půlkruhové, rš 250 mm	m	7,900	907,00	7 165,30
28	764255201R00	Žlaby z plechu Cu nástřešní, oblé, rš 500 mm	m	6,800	1 350,00	9 180,00
29	764510250RT2	Oplechování parapetů, včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	35,400	918,00	32 497,20
30	764701235R00	Odpadní trouba PVC Marley kruhová, DN 125 mm	m	26,50000	713,00	18 894,50
31	764701264R00	Sběrač dešťové vody PVC Marley DN 125 mm	kus	1,00000	1 160,00	1 160,00
32	764701265R00	Sběrač dešťové vody PVC Marley DN 125 mm	kus	3,00000	1 160,00	3 480,00

33	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm, atika	m	44,80000	60,60	2 714,88
	766	Konstrukce truhlářské	ks			32 352,00
34	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	3,00000	1 100,00	3 300,00
35	61143585R	Okno plastové 1křídlové 90x60 cm OS	kus	1,00000	5 540,00	5 540,00
36	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	412,00	412,00
37	5-001005	Dveře CDJ 600x1970	ks	1,00000	12 600,00	12 600,00
38	5-001006	Paniková klika	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				15 928,00
39	630-5247VL	Rovnoramenný úhelník L 120x120x12	t	0,20000	53 130,00	10 626,00
40	767590110R00	Montáž L-profilů svařováním	kg	200,00000	26,51	5 302,00
Díl:	72	Vzduchotechnika				11 650,00
41	728314116R00	Montáž protidešť. žaluzie nad 0,25 m2	kus	2,00000	2 205,00	4 410,00
42	728314408R00	Ventilační mříž na tělocvičně	kus	2,00000	3 620,00	7 240,00

CELKEM

825 361,14

Položkový rozpočet

S:	MNP 1	méně práce 1
----	--------------	---------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	731	Kotelny				-10 060,00
22	731-001.R00	Ohřivač vody elektrický akumulární do 165 l	kus	-1,00000	10 060,00	-10 060,00

CELKEM

-10 060,00

Položkový rozpočet

S:	MNP 2	méně práce 2
-----------	--------------	---------------------

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-68 450,00
248	76716-R-1	Zastřešení vstupu ze záp.strany-atyp.ramenár	Kč	-1,00000	68 450,00	-68 450,00

CELKEM

-68 450,00

Seznam změn v souvislosti s § 222 "Vestavba odborných učeben v objektu bývalé kotelny Kelč"

		odstavec 4, § 222 - 15%		odstavec 6, § 222 - 50%		Změna ceny v dodatcích	Rozdíl SOD - změny
			Absolutní hodnota změn		Absolutní hodnota změn		
Celkem změny v %		12,53%	12,81%	10,37%	12,24%	22,90%	
SOD bez DPH	7 301 089,71 Kč	1 095 163,46 Kč	1 095 163,46 Kč	3 650 544,86 Kč	3 650 544,86 Kč		
Celkem změny		914 921,40 Kč	935 041,40 Kč	756 911,14 Kč	893 811,14 Kč	1 671 832,54 Kč	8 972 922,25 Kč
Rozdíl SOD minus změny		180 242,06 Kč		2 893 633,72 Kč			
Hodnota do 30%	2 190 326,91 Kč					1 671 832,54 Kč	518 494,37 Kč
Absolutní hodnota změn 65% (součet § 222 odst .č 4 + odstavec 5,6)	4 745 708,31 Kč					1 828 852,54 Kč	2 916 855,77 Kč
Poř. Čísl.	Změnový list						
Dodatek č. 1	1.	VCP 1 a MNP 1	MNP	- 10 060,00 Kč	935 041,40 Kč		- Kč
			VCP	924 981,40 Kč			
	2.	VCP 2 a MNP 2	MNP		- Kč	68 450,00 Kč	893 811,14 Kč
			VCP			825 361,14 Kč	
	3.		MNP		- Kč		- Kč
			VCP				
	4.		MNP		- Kč		- Kč
			VCP				
	5.		MNP		- Kč		- Kč
			VCP				

