

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/021 LC Hraniční – rekonstrukce**

ze dne 7. 4. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TIRAST s.r.o.

se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČO: 020 72 530

DIČ: CZ02072530

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229

zastoupená: Ing. Jan Jakubův, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5663215339/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. ke smlouvě o dílo č. S946/2023/021 LC Hraniční – rekonstrukce (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Hraniční – rekonstrukce“, ev. číslo zakázky: S946/2023/021.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byly zjištěny následující méněpráce a vícepráce:
 - dle vytyčení a usazení bylo odsouhlaseno zkrácení propustku DN 800 o 2,5 m v km 0,120 z původní délky 10 m na 7,5 m,
 - od zpracování PD a realizaci akce bylo v lokalitě vytěženo velké množství kalamitního dříví a pohybem těžké lesní techniky došlo k výraznému zhoršení stavu čel propustků a je tedy nutná oprava stávajících poškozených kamenných čel propustků dozděním kamenným zdívkem v mn. 2,5 m³,
 - z úvozové linky vytéká při deštích velké množství vody a dochází k vyplavování materiálu z cesty a naplavování písku z linky, z toho důvodu je nutné osazení ocelové svodnice na odbočku v km 1,234 vč. pročištění odtokového příkopu v délce 30 m,
 - změna příčného sklonu vozovky v úsecích s pravostranným příkopem z oboustranného na jednostranný vpravo byla dohodnuta a odsouhlasena z důvodu, že oboustranný sklon je při šíři cesty 3 m obtížné realizovat pro kryt z penetračního makadamu.

Na základě méněprací a víceprací byla cena za dílo stanovena takto:

Původní cena za dílo:	2 841 900 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 22 929,70 Kč bez DPH
<u>Vícepráce</u>	<u>+ 25 665,56 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo:	2 844 635,86 Kč bez DPH

II.**Změna smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 844 635,86 Kč** (slovy: dva miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc šest set třicet pět korun českých a osmdesát pět haléřů) **bez DPH.**“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list

V Teplicích, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti
TIRAST s.r.o.