

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2	
		Datum změny: 7.8.2023	
Název veř. zakázky: LC Nad Školou			
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.			
Objednatel: LČR, s.p./OŘ severní Morava/LS Janovice			
Název akce (majetku): LC Nad Školou	Charakter akce: I	Číslo objektů: 20022012u	Stavební díly: SO 104.3
<b>Popis změny:</b> Jedná se o záměnu štěrbinového žlabu průřezu 450 mm x 500 mm délky 16 m za štěrbinový žlab stejné konstrukce průřezu 300 mm x 300 mm délky 11 m s opevněním výtoku v délce 9 m z betonových žlabovek. Do časového plánu beze změn. K předání stavby došlo 28.11.2022 na základě podpisu smlouvy dne 21.11.2023 a zveřejněním v registru smluv dne 23.11.2023.			
<b>Zdůvodnění změny:</b> Záměna provedena z důvodu výskytu optického kabelu v místě budoucího uložení štěrbinového žlabu v hloubce pouze 40 cm od povrchu. Kabel vede lesní cestou šikmo, takže žlab nelze posunout do jiné pozice. Náhrada bude provedena menším žlabem, který bude taktéž podbetonován těsně nad optickým kabelem. Kabel vyúsťuje do příkopy na výtoku žlabu, proto dojde k opevnění výtoku betonovými žlabovkami, aby nedocházelo k obnažení kabelu vodou vytékající ze štěrbinového žlabu. S takto provedenou změnou a umístěním souhlasí zástupci firmy CETIN.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD – záměna objektu SO 104.3		Datum: 7.8.2023	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Termín dokončení do: 25.8.2023
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: - 41.600,- N:  Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 33.837,44 N:		Bilance:  - 7.762,56 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		9.003.597,64 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		9.003.597,64 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 7.8.2023	P
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 7.8.2023	P
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> Kopie stavebního deníku Rozpočet VP, MP			
Poznámka:			