

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

č. 685-2023-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Ing. Michal Pultr

odborný rada, Pobočka České Budějovice

Ing. Pavel Sedlecký

odborný rada, Pobočka České Budějovice

+420 727 966 747

Tel.:

k.zverina@spucr.cz

E-mail:

z49per3

ID DS:

ČNB

Bankovní spojení:

3723001/0710

Číslo účtu:

01312774

IČO:

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Lesostavby Třeboň a.s.**

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Zastoupený:

Ing. Pavlem Šimou,

předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx,

ředitel obchodního úseku

xxxxxx,

ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

idtexsd

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx, výrobní ředitel  
Bankovní spojení: Fio banka, ČSOB  
Číslo účtu: 2001011923/2010  
IČO: 47239328  
DIČ: CZ47239328 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Českých Budějovicích**, oddíl **B**, vložka **553**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.06.2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 685-2023-505101 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Realizace PSZ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst. 2 smlouvy dne 26.07.2023, tedy po doručení písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 26.07.2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří nedílnou přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 01.07.2023. Z důvodu výše popsání termínu účinnosti smlouvy dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací, a to i s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

Na základě výše uvedeného dochází ke změně smluvních lhůt v čl. V, odst. 4 smlouvy, a to následovně:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:          | <b>13.11.2023</b> |
| d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:            | <b>20.11.2023</b> |
| e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: | <b>14.12.2023</b> |

Lhůty pro uzlové body, uvedené v čl. V, odst. 5 smlouvy, které jsou stanoveny počtem dní od nabytí účinnosti smlouvy, se nemění.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
  
Aktualizovaný závazný týdenní harmonogram postupu prací
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: České Budějovice

Datum: 23.08.2023

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**Za zhotovitele:**

Lesostavby Třeboň a.s.

Místo: Třeboň

Datum: 22.08.2023

.....  
**xxxxxx**  
ředitel obchodního úseku

Místo: Třeboň

Datum: 22.08.2023

.....  
**xxxxxxx**  
ředitel úseku správy, dopravy  
a mechanizace

**Za správnost:**

.....  
Ing. Martina Hiršová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

## Realizace PSZ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.  
Novohradská 226  
37901 Třeboň



Číslo	Název	Počet prac. dní	Cena (Kč)	srpen 2023				září 2023				říjen 2023				listopad 2023			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Realizace PSZ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic</b>				<b>98</b>	<b>11 873 741</b>														
101	Polní cesta HC1R	98	6 442 892																
101	Polní cesta HC1R	98	6 442 892																
1	Zemní práce	80	1 086 240																
2	Zakládání	30	768 090																
4	Vodorovné konstrukce	15	45 595																
5	Komunikace pozemní	60	4 117 206																
8	Trubní vedení	30	75 820																
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15	54 601																
997	Přesun sutě	30	12 785																
998	Přesun hmot	78	58 793																
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	98	80 028																
VRN2	Příprava staveniště	75	17 901																
VRN3	Zařízení staveniště	80	15 795																
VRN4	Inženýrská činnost	98	40 014																
VRN6	Územní vlivy	75	13 689																
VRN7	Provozní vlivy	75	49 491																
VRN9	Ostatní náklady	75	6 845																
102	Polní cesta HC3R	98	5 430 849																
102	Polní cesta HC3R	98	5 430 849																
1	Zemní práce	80	1 199 767																
2	Zakládání	30	1 088 201																
4	Vodorovné konstrukce	70	103 662																
5	Komunikace pozemní	60	2 554 417																
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	73	131 042																
997	Přesun sutě	30	17 271																
998	Přesun hmot	78	117 991																
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	98	80 028																
VRN2	Příprava staveniště	75	12 636																
VRN3	Zařízení staveniště	80	15 795																
VRN4	Inženýrská činnost	98	40 014																
VRN6	Územní vlivy	75	13 689																
VRN7	Provozní vlivy	75	49 491																
VRN9	Ostatní náklady	75	6 845																

### UZLOVÉ BODY:

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1) Dokončení výkopových prací na úroveň zemní pláň (vč. sanací) : | do 68 dnů  | 1.10.2023  |
| 2) Dokončení spodních konstrukčních vrstev komunikace :           | do 85 dnů  | 18.10.2023 |
| 3) Pokládka krytu a dokončovací práce :                           | do 103 dnů | 5.11.2023  |

### LHŮTY PROVEDENÍ DÍLA

- |  |            |
|--|------------|
| Lhůta pro dokončení stavebních prací:          | 13.11.2023 |
| Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:            | 20.11.2023 |
| Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: | 14.12.2023 |