

DODATEK č. 9 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 312 0002

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Velim - Poříčany**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **S20-059-0001**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Velim – Poříčany, BC“ ve znění jejich dodatků č. 1-8, s účinností Smlouvy ke dni 7. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 3 829 960 282,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 3 852 708 555,43 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 3 942 217 349,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 3 960 702 559,68 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 3 965 874 111,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 4 042 397 603,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 4 114 242 912,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 4 166 178 101,65 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 9 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **18 519 629,88 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 24, č. 27, č. 39, č. 43, č. 47, č. 48, č. 50 a č. 54 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,81 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku zaokrouhlování došlo ke snížení Smluvní ceny Díla ve znění dodatku č. 7 Smlouvy o -0,01 Kč (ZL č. 34, SO 90-90), kdy nová hodnota u Smluvní ceny Díla bez DPH činí 4 166 178 101,64 Kč.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 27, č. 39, č. 43, č. 47 a č. 50 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 43 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 47 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████
<u>Vícepráce dle ZL č. 50 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)</u>	<u>██████████</u>
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 24, č. 48 a č. 54 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 48 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
<u>Méněpráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)</u>	<u>██████████</u>
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 9 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 9:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 829 960 282,11 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH činila	4 166 178 101,64 Kč
<u>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 9, bez DPH</u>	<u>18 519 629,88 Kč</u>
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9, bez DPH činí	4 184 697 731,52 Kč

2) Článek 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 22. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby Uvede se pouze v případě, pokud zálohu lze poskytovat v souladu s Pod-článkem 14.2 Smluvních podmínek.
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 9*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla



Smluvní strany se dohodly na úpravě nové Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 9, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla

Za objednatele:

V Praze

 
22.08.2023 14:14
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Za zhotovitele:

V Praze


 Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.01
15:15:34 +02'00'



Mgr. Viliam Perknovský
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.03
14:01:19 +02'00'

Ing. Pavel Pechač
Jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.


2023.08.14
14:49:29 +02'00'

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.07
13:27:40 +02'00'

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

PŘÍLOHA Č. 1
Smluvní cena Díla

Account	Balance	Debit	Credit	Balance
1000	1000.00			1000.00
1001	1000.00			1000.00
1002	1000.00			1000.00
1003	1000.00			1000.00
1004	1000.00			1000.00
1005	1000.00			1000.00
1006	1000.00			1000.00
1007	1000.00			1000.00
1008	1000.00			1000.00
1009	1000.00			1000.00
1010	1000.00			1000.00
1011	1000.00			1000.00
1012	1000.00			1000.00
1013	1000.00			1000.00
1014	1000.00			1000.00
1015	1000.00			1000.00
1016	1000.00			1000.00
1017	1000.00			1000.00
1018	1000.00			1000.00
1019	1000.00			1000.00
1020	1000.00			1000.00
1021	1000.00			1000.00
1022	1000.00			1000.00
1023	1000.00			1000.00
1024	1000.00			1000.00
1025	1000.00			1000.00
1026	1000.00			1000.00
1027	1000.00			1000.00
1028	1000.00			1000.00
1029	1000.00			1000.00
1030	1000.00			1000.00
1031	1000.00			1000.00
1032	1000.00			1000.00
1033	1000.00			1000.00
1034	1000.00			1000.00
1035	1000.00			1000.00
1036	1000.00			1000.00
1037	1000.00			1000.00
1038	1000.00			1000.00
1039	1000.00			1000.00
1040	1000.00			1000.00
1041	1000.00			1000.00
1042	1000.00			1000.00
1043	1000.00			1000.00
1044	1000.00			1000.00
1045	1000.00			1000.00
1046	1000.00			1000.00
1047	1000.00			1000.00
1048	1000.00			1000.00
1049	1000.00			1000.00
1050	1000.00			1000.00
1051	1000.00			1000.00
1052	1000.00			1000.00
1053	1000.00			1000.00
1054	1000.00			1000.00
1055	1000.00			1000.00
1056	1000.00			1000.00
1057	1000.00			1000.00
1058	1000.00			1000.00
1059	1000.00			1000.00
1060	1000.00			1000.00
1061	1000.00			1000.00
1062	1000.00			1000.00
1063	1000.00			1000.00
1064	1000.00			1000.00
1065	1000.00			1000.00
1066	1000.00			1000.00
1067	1000.00			1000.00
1068	1000.00			1000.00
1069	1000.00			1000.00
1070	1000.00			1000.00
1071	1000.00			1000.00
1072	1000.00			1000.00
1073	1000.00			1000.00
1074	1000.00			1000.00
1075	1000.00			1000.00
1076	1000.00			1000.00
1077	1000.00			1000.00
1078	1000.00			1000.00
1079	1000.00			1000.00
1080	1000.00			1000.00
1081	1000.00			1000.00
1082	1000.00			1000.00
1083	1000.00			1000.00
1084	1000.00			1000.00
1085	1000.00			1000.00
1086	1000.00			1000.00
1087	1000.00			1000.00
1088	1000.00			1000.00
1089	1000.00			1000.00
1090	1000.00			1000.00
1091	1000.00			1000.00
1092	1000.00			1000.00
1093	1000.00			1000.00
1094	1000.00			1000.00
1095	1000.00			1000.00
1096	1000.00			1000.00
1097	1000.00			1000.00
1098	1000.00			1000.00
1099	1000.00			1000.00
1100	1000.00			1000.00