

Společník 3:

ÅF-Infrastructure AB

se sídlem Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v OR v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku

zastoupená **Malin Victoria Frenning**, členka představenstva

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka

číslo smlouvy: **120 - 148**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla** - Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek na přimknutí železniční trasy, v úseku mezi obcí Bezděčín a Jemníky, co nejbližší k plánované přeložce silnice II/610 a dálnici D10. V průběhu zpracování dokumentace stavby byla vydána 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „6. AZÚR SK“), ze které vyplývá nutnost omezit zásah do zvláště chráněného území přírodní památky Chlum u Nepřevázky a v úseku společného souběhu dopravních staveb řešit jejich trasy v co nejtěsnějším přípustném souběhu za současné koordinace se stavbou „Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úsek II/610“ (KSÚS) a rozšířením dálnice D10 (ŘSD) z hlediska všech technických profesí.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla** – Dochází k navýšení ceny Díla o celkovou částku ve výši **2 880 000,- Kč bez DPH**, a to z důvodu výše uvedeného rozšíření předmětu Díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 zákona činí cca 6,30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění** – V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se upravuje a přidává 3b. Dílčí etapa s termínem plnění do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele a 3c. Dílčí etapa s termínem plnění do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 4) Úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby** – Dochází ke změně oprávněné osoby ve věcech smluvních, oprávněné osoby ve věcech technických a ÚOZI na straně Objednatele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-290/2021/JAN, č. Zhotovitele: 120 - 148 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:	51 997 000,- Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1, bez DPH:	+ 396 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3, bez DPH:	+ 2 880 000,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH činí:	55 273 000,- Kč

slovy: **padesátpětmilionůdvěstěsedmdesátřitisíce korun českých**

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5** Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.16 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** – OP/DUR/5/20
- Příloha č. 3 **Technické podmínky:**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/13/20
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26.08.2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze



21.08.2023 08:22

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.09

11:36:52 +02'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.



Podepsal

Datum: 2023.08.09 11:58:53 +02'00'

JUDr. Gabriela Mrštná
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)
Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena *)	Množství *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena *)	Množství *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro železniční spodek	hod	■	■	■
7	Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu	hod	■	■	■
8	Korozní průzkum	hod	■	■	■
9	Biologický průzkum	hod	■	■	■
10	Dendrologický průzkum	hod	■	■	■
11	Stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí	hod	■	■	■
13	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
14	Aktualizace Záměru projektu	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
55.273.000,- Kč	11.607.330,- Kč	66.880.330,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3a. Dílčí etapa	■	■
3b. Dílčí etapa	■	■
3c. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa	■	■

8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	55 273 000,- Kč	66 880 330,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení včetně konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh dopravní o provozní technologie, průzkumy (předběžný GTP, stavebně technické, korozní).	Předávací protokol pro Část Díla.
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
3a. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Opětovné předložení dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
3b. Dílčí etapa	do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele	Opětovné předložení upravené dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
3c. Dílčí etapa	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele	Oznámení v rozsahu přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, včetně zapracovaných připomínek z projednání. Biologický a dendrologický průzkum.	Předávací protokol pro Část Díla.
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace se zapracovanými závěry ze zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
5. Dílčí etapa	do 3 měsíců od zveřejnění závěru zjišťovacího řízení	Čistopis Dokumentace v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol pro Část Díla.

6. Dílčí etapa	Předpoklad do 10 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Vydání závazného stanoviska k posuzování životního prostředí.	Vydané závazné stanovisko
7. Dílčí etapa	3 měsíce od aktualizace ZÚR Středočeského kraje	Dokumentace pro územní rozhodnutí se zapracovaným závěrem z procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 100/2004 Sb. v platném znění k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
8. Dílčí etapa	4 měsíců od aktualizace ZÚR Středočeského kraje	Podání žádosti k vydání rozhodnutí o umístění stavby. Kompletní inženýrská činnost a dokladová část. Definitivní soupis prací.	Předávací protokol pro Část Díla.
9. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí	Kompletní DUR po ukončení územního řízení. Aktualizace ZP dle požadavků Objednatele.	Předávací protokol pro Část Díla.
Termín dokončení Díla	předpoklad do 1 měsíce od schválení dokumentace (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace a Územního rozhodnutí v právní moci.	Protokol o provedení Díla.

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.