

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 1672-2016-541202

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Pobočka Česká Lípa**

zastoupený:	Ing. Vratislavem Ferdou, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Ferda, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, vedoucí Pobočky Česká Lípa
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Luděk Kratěna, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, referent Pobočky Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	z49pér3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:	NDCon s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Robert Michek
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Michek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Ibl
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ/DIČ:	64939511/CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028
(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě požadavku zpracovatele ze dne 9.5.2017

Čl. I **Předmět a účel smlouvy**

1. Tímto dodatkem č.1 se mění termín odevzdání díla :

Název stavby: „Zpracování projektové dokumentace na polní cestu C 42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera”

Místo stavby: k.ú. Doksy u Máchova jezera

- 1.1 Původní termín předání PD dle článku III bod 3.1.1 byl stanoven na: **31.5.2017**
- 1.2 Nový termín předání díla na základě žádosti z důvodu špatných klimatických podmínek v době zaměření a délce zpracování vyjádření k PD dotčených orgánů SÚS a ŘSD, které budou plněny ve lhůtě 90 dní se prodlužuje do **31.8.2017**

Čl. II **Závěrečné ustanovení**

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně ceny se nemění.

V České Lípě dne *22.5.2017*

V Praze dne *19.5.2017*

vedoucí Pobočky Česká Lípa
Ing. Vratislav Ferda
objednatel

NDCon s.r.o., jednatel
Ing. Robert Míček
zhotovitel