

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 40/2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO: 25157337
DIČ: CZ25157337
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: Ekisys spol s r.o.
Se sídlem: Hvězdna 35, 377 01 Jindřichův Hradec
Zápis v OR: vedený u KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8583
Zastoupený: jednatelem p. Tomášem Tržilem
IČO: 25188275
DIČ: CZ 25188275
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

II. PREAMBULE

Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatel vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem **Oprava střešního pláště, Mateřská škola, Staroměstská 16, České Budějovice** (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

VII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

Původní cena SoD 40/2023	880.990,- Kč
Vícepráce	245.600,- Kč
Méněpráce	- 61,200,- Kč
Rozdíl více-méněpráce	184.400,- Kč
Cena SoD40/2023 a D1 celkem	1.065.390,- Kč

Zdůvodnění: Vícepráce dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, kdy bylo rozhodnuto zaměnit navrhovanou vyrovnávací hmotu Bituverm za spádové polystyrenové klíny. Důvodem bylo zajištění spádu střechy. Dále bylo nutné doplnit soupis o dodávku a montáž zemního drátu hromosvodu.

Méněpráce za neprovedené práce, odečet vyrovnávací hmoty Bituverm.

Součástí dodatku je soupis více a méněprací.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.40/2023.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 40/2023 ze dne 24.7.2023 zůstávají nedotčená a tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne :14.8.2023

.....
Objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

.....
Zhotovitel
Tomáš Tržil
jednatel společnosti