

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO ZHOTOVITELE: 21518/2021

ČÍSLO OBJEDNATELE: 350/1S/2021

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695; 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Petr Vrána – starosta
Zástupce ve věcech technických: p. Soňa Vrbová, tel. 374 774 194
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 194
E-mail : sona.vrbova@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **BKV Stavební společnost s r.o.**
Sídlo : Přimdská 630, 348 02 Bor
Obchodní rejstřík : KS Plzeň, C224
Jednající/Zastoupen: Miroslav Votava - jednatel společnosti
Ve věcech SOD oprávněn jednat: Ing. Václav Votava - prokurista
Stavbyvedoucí : Zdeněk Vávra
Zasílací adresa : Přimdská 630, 348 02 Bor
IČ : 14704641
DIČ : CZ14704641



dále jen „zhotovitel“

1) Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem mění v článku I. odstavec I. 2. Zhotovitel následující údaje.

Původně:

Bankovní spojení
Číslo účtu



se mění na:

Bankovní spojení
Číslo účtu



2) Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem v článku III. *Cena za dílo* na základě změnových listů č. 01/21518/2023, č. 02/21518/2023 č. 03/21518/2023 mění cena za dílo takto:

Původní cena za dílo

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| cena celkem bez DPH | : | 37 605 920,08 |
| DPH | : | 7 897 243,22 |
| cena celkem včetně DPH | : | 45 503 163,30 |

se mění na

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| cena celkem bez DPH | : | 37 605 692,49 |
| DPH | : | 7 897 195,42 |
| cena celkem včetně DPH | : | 45 502 887,91 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem včetně příloh seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto dodatku na svém jednání dne 14. 8. 2023, usnesení č. 19, pořadové č. 478.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 2 bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 2:

- Změnové listy včetně rekapitulace

V Tachově

V Boru

Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

Mgr. Petr
Vrána

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Vrána
Datum: 2023.08.23
14:16:05 +02'00'

Miroslav Votava
jednatel společnosti

Miroslav
Votava

Digitálně podepsal
Miroslav Votava
Datum: 2023.08.23
12:47:39 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY K D2 Smlouvy o dílo 21518/2021

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Cena dle smlouvy o dílo | 37605920,08 Kč |
| 2. rekapitulace ZI.1-ZI.3 | -227,59 Kč |
| cena celkem bez DPH | 37605692,49 Kč |
| DPH 21% | 7897195,42 Kč |
| cena celkem s DPH | 45502887,91 Kč |

Miroslav
V
Votava

Digitálně
podepsal
Miroslav Votava
Datum:
2023.08.23
12:49:36 +02'00'

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ K D2

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

| | | |
|------|---|-------------------|
| ZL1. | Změna tepelného zdroje | -50600,00 Kč |
| ZL2 | Změna konstrukce a množství komínů Repas půlkruhových nadsvětlků k 2 | 11162,41 Kč |
| ZL3 | křídlym vratům ozn. D1 + D2 | 39210,00 Kč |
| | celkem ZL 1-ZL 3 | -227,59 Kč |



Stavební společnost s r.o.

Příměstská 630
348 02 Bor

ICO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 01/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna v provedení stavby:

Navržené změny:

Na základě dohody na jednání dne ~~25.1.2022~~ budou provedeny změny vyvolané prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov – Světce:

- 1) Při realizaci zdroje tepla v objektu došlo k záměně zdroje. Změna technologie byla upřesněna a odsouhlasena na stavbě.
- 2) Navržený zdroj tepla bude nahrazen tepelným čerpadlem Geo G 248 s výkonem 47,7 kW. Technické vyjádření je přílohou.

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru

4.2.2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Fořt

Ateliér Soukup Opí Svehla

za dodavatele:

Miroslav Votava, jednatel

Z.Vávra, stavební technik



Stavební společnost s r.o.

Přímá 630
348 02 Bor

ICO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 02/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKB Stavební společnost s r.o., Bor

V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna v provedení stavby:

Navržené změny:

Na základě dohody na jednání dne 21.3.2023 budou provedeny změny vyvolané prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov - Světce:

- 1) Po odkrytí stávajících konstrukcí komínových těles byl posouzen původní návrh a rozsah navržených stavebních prací pro obnovu komínů s jejich protažením nad střechu. Z důvodu podstatně větší náročnosti na provedení dle PD bylo zahájeno jednání s účelem najít jiné řešení. Nová technologie komínů a rozsah byl upřesněn na stavbě
- 2) Byla navržena změna technologie osazení a výroby komínů a zároveň i rozsah. Původní zděnou konstrukcí komínů včetně konečné povrchové úpravy nahradí nosná ocelová pozinkovaná konstrukce kotvená do krokví, opláštěná z desek Cetris a pozink. plechem. Vzhled bude zachován. Množství se upravilo z 8 ks na 4ks.

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru 4.2.2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Fořt

Ateliér Soukup Opř Švehla

za dodavatele:

Miroslav Votava, jednatel

Z.Vávra, stavební technik



Stavební společnost s r.o.

Příměstská 630
348 02 Bor

IČO 14704641
DIČ CZ14704641

Změnový list č. 03/21518/2023

Stavba: Jízdárna Tachov – Světce, stavební úpravy

Zadavatel: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o., Bor

- V rámci Kontrolního dne na stavbě byla odsouhlasena změna v provedení stavby:

Navržené změny:

Na základě dohody na jednání dne 21.3.2023 budou provedeny změny vyvolané prováděním stavebních prací na akci Jízdárna Tachov - Světce:

- 1) Na základě prohlídky a kontroly prováděných truhlářských prací na stávajících dveřích a vratech bylo na základě posouzení stavu půlkruhového nadsvětlíku nad dvoukřídlými vraty ozn. D1 a D5 odsouhlasen jejich repas. Tato úprava a rozsah nad rámec smlouvy byly upřesněny na stavbě.

Změna bude mít vliv na celkovou cenu viz příloha.

V Boru 4.8.2023

za objednatele

Soňa Vrbová, zást. investora

Ing. Jaromír Fořt

Ateliér Soukup Opl Švehla

za dodavatele:

Miroslav Vořava, jednatel

Z.Vávra, stavební technik