

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (SOD),

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 175/VŠ/2023

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3

Zhotovitel:

FAST střechy s.r.o.
Se sídlem: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Zastoupená: Milošem Štantejským, jednatelem společnosti

IC: 27537676
DIČ: CZ27537676
Číslo datové schránky: ti55w3g

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné zdůvodnění je v přílohách č. 1 a č.2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy – cena takto:

Celková cena díla činí: 2 385 118.80 Kč bez DPH

(slovy: dvěmilionytřistaosmdesátpěttisícstoosmnáct korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 500 874.94 Kč

(slovy: pětsettisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 139 375 Kč bez DPH. Uvedené jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.

2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

Termín dokončení díla: 30.9. 2023

Odůvodnění:


Jedná se o kompenzaci doby za pozdější předání staveniště z důvodu vypracování nového posouzení koordinátora BOZP a hlášení na inspektorát práce pro HMP. Dále kompenzace doby z důvodu nuceným přerušováním z důvodu nepříznivého počasí. Tuto časovou ztrátu se v průběhu stavby nepodařilo eliminovat.

IV. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Specifikace prací a dodávek
2. Odůvodnění změn



Příloha č. 2

Odůvodnění:

1. Zvýšená hmotnost šterku a manipulace s ním. Ve výkazu výměr bylo toto množství a váha odhadovaná dle průměrné výšky šterku nad izolací.
2. Po demontáži původní skladby střechy byly zjištěny výrazné nerovnosti v původním panelovém záklopu střechy.