

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2023/0098

„Zhotovení umělého travního povrchu – víceúčelové sportoviště Bazovského, Praha 6 - Řepy

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Čl. I

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Alena Kopejtková, starostka

tel.: +420 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

ID datové schránky: 4mnbvza

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se dodavatelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: 235 300 634, e-mail: David.Zlaty@praha17.cz

[Redacted contact information]

(dále jen „objednatel“)

a

UTsport s.r.o.

se sídlem: Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: p. Dalibor Večerka, jednatel společnosti

IČO: 03760359

DIČ: CZ03760359

bankovní spojení: [Redacted]

číslo účtu: [Redacted]

zapsána v OR MS v Praze oddíl C, vložka 237361

tel./fax: [Redacted]

e-mail: info@utsport.cz

zástupce ve věcech technických: p. Dalibor Večerka

tel./e-mail: [Redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Preambule

- 2.1. Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/0098 ze dne 16.05.2023.

Čl. 3 Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění předmětu smlouvy.
- 3.2. Doba plnění (dokončení stavebních prací) sjednaná dle smlouvy o dílo č. 2023/0098 činila 10 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací. K zahájení stavebních prací mělo dojít do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami (viz čl. 3.1. smlouvy).
- 3.3. S odkazem na článek 10.1. smlouvy, ve kterém je uvedeno, že pokud dojde k přerušení prací z důvodu výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, odsouhlasených objednatel, má zhotovitel právo sjednat dodatkem ke smlouvě o dílo přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.
- 3.4. Přerušení prací, respektive posunutí termínu zahájení prací v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, nevzniklo ze strany zhotovitele, ale v konsekvenci nedodání materiálu v plánovaném termínu (výpadku ve výrobě požadovaného povrchu u výrobce UMT) a nutnosti položení povrchu v přímé návaznosti na úpravu podkladu.
- 3.5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti dochází ke změně doby plnění předmětu díla, a to následovně:

Zahájení prací: 19.06.2023

Dokončení celého díla: 23.06.2023

Délka realizace díla: 5 dní

- 3.6. Doba realizace celé akce je neměnná a je v **maximální přípustné výši, a to 10 kalendářních dní**, což je v souladu s vysoutěženou nabídkou a uzavřenou smlouvou o dílo č. 2023/0098 ze dne 16.05.2023.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2023/0098 ze dne 16.05.2023.

- 4.3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
- 4.4. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Dále bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 17 na svém 21. zasedání dne 24.07.2023, usnesením č. Us RMČ000245/2023.
- 4.6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden 1 výtisk obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.

Čl. 5

Podpisy dodatku



- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne

14. 8. 23

V Praze dne

27. 07. 2023



David Večerka, jednatel společnosti



Mgr. Alena Kopejtková, starostka

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000245/2023 ze dne 24.07.2023 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření dodatku mezi MČ Praha 17 a společností UTSport s.r.o., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČO: 03760359, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

27. 07. 2023

V Praze dne

