

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 13.4.2023
EV. Č. OBJEDNAVATELE S61/23,

**Městské muzeum – rekonstrukce – Stavební úpravy Městské
muzeum – úprava místnosti 1.03. na sklad**

Číslo smlouvy Objednatele: S61/23-1

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel:

Stavební společnost VARO, s.r.o.

Hviezdoslavovo nám. 534/5

350 02 Cheb

IČO: 263 56 503, DIČ : CZ26356503

Bankovní spoj. : [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Filip

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických Ing. Rostislav Filip) - [REDAKCE]

2 Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 13. 04. 2023 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Městské muzeum – rekonstrukce – Stavební úpravy Městské muzeum – úprava místnosti 1.03. na sklad“.

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla a také termín plnění díla a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (jedná se o stavební zásah do stávajících konstrukcí a je třeba se přizpůsobit skutečnému stavu, dále byl ze strany uživatele dodatečně vznesen požadavek na řízení zvlhčování vzduchu v novém depozitáři, práce jsou navázány na dodávku dalšího zhotovitele - dodávka a osazení kolejí pod regály). S tím je spojená změna v rozsahu plnění díla dle změnových listů č. 1 - 17.).

Tak došlo k posunu termínu dokončení a rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiloženého soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatелеm a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

2.3 Rozsah plnění závazku je určen:

- zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Městské muzeum – rekonstrukce – Stavební úpravy Městské muzeum – úprava místnosti 1.03. na sklad“.
- projektovou dokumentací „Stavební úpravy Městské muzeum (úprava místnosti 1.03. na sklad). č. par. 14, k.ú. Mariánské Lázně z 07/2022, kterou vyhotovil PK markant Ing. arch. Miroslav Míka, Franze Kalky 835, Mariánské Lázně.“.
- oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.
- **Změnovými listy 1 - 17**

Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.04.2023

cena celkem bez DPH	1 668 293,22 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	350 341,58 Kč
cena celkem včetně DPH	2 018 634,80 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	437 962,84 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	91 972,20 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	529 935,04 Kč

Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH	377 205,11 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	79 213,07 Kč
Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH	456 418,18 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	1 729 050,95 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	363 100,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 092 151,66 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 129 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo.

3.3 Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

4. Ustanovení společná a závěrečná

4.1 Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.

4.2 Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

4.4 Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy

Mariánské Lázně

Cheb.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

.....
Stavební společnost VARO, s.r.o.
Ing. Rostislav Filip
jednatel společnosti

Příloha

Změnové listy č. 1 - 17