

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednatele SML/0643/22

č. sml. zhotovitele č. 1: 1532.2100880STI

č. sml. zhotovitele č. 2: 22001042

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/490: ZLÍN, KŘÍŽOVATKA UL. MOSTNÍ A UL. BŘEZNICKÁ“
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXX

XXXX

[XXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXX

Zhotovitelé:

1)

Společník 1 a správce společnosti:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a. s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
závod Zlín se sídlem

Louky 330, 763 02 Zlín

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

XXXXXXXXXXXX

na základě plné moci ze dne 4. 8. 2022

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

2)

Společník 2:	SMO a. s.
Adresa:	Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624
IČ:	42339839
DIČ:	CZ42339839
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**EUROVIA + SMO – křižovatka ulic Mostní a Březnická, Zlín**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 29. 8. 2022.

Korespondenční adresa:	EUROVIA CS, a. s., závod Zlín, Louky 330
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0643/22, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/490: ZLÍN, KŘÍŽOVATKA UL. MOSTNÍ A UL. BŘEZNICKÁ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín“ (druhým zadavatelem je Statutární město Zlín).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 11 845 900,58 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 979 865,56 bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 892 332,54 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 11 933 433,60 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 001.1 Ostatní a vedlejší náklady

1.01 V soupisu prací se původně uvažovalo s označením stavby pomocí informačních tabulí v celkovém počtu 8 ks, při realizaci však bylo zjištěno, že postačují pouze 3 ks, z toho důvodu byl jejich počet snížen.

SO 101.1 Silnice II/490

1.02 Dle projektové dokumentace se začátek stavby původně nacházel v km 0,025. Vzhledem k většímu poškození povrchu vozovky trhlinami v km 0,000 – 0,025 bude provedeno odfrézování stávající vozovky v tl. 120 mm a odstraněna stávající přídlažba ze žulové dlažby. Nově bude provedeno osazení betonové přídlažby na ploše 9,5 m² a pokládka živičných vrstev ACL tl. 70 mm a ACO tl. 50 mm (vč. spojovacích postřiků) na ploše 528 m². V tomto úseku bude také provedeno nové vodorovné dopravní značení.

V km 0,215 byla objevena kanalizační šachta, která musí být zachována a nově bude umístěna v jízdním pruhu vozovky (kanalizační poklop třídy D 400). V projektové dokumentaci je navrženo zaústění podélných drenáží do uličních vpustí, což není vzhledem k jejich hloubkám možné. Z toho důvodu bude provedeno osazení 9 ks drenážních šachet DN 600, do nichž bude zaústěna pravostranná drenáž realizovaná dle PD.

1.03 Dle projektové dokumentace se konec stavby původně nacházel v km 0,600. V roce 2021 však byla provedena rekonstrukce vozovky silnice II/490, která začínala v km 0,580. V km 0,580 – 0,600 proto nebude prováděno odfrézování stávající vozovky v tl. 120 mm a živičné vrstvy ACL tl. 70 mm a ACO tl. 50 mm (vč. spojovacích postřiků) na ploše 186 m² a osazení silničních svodidel v délce 8,0 m. V projektové dokumentaci byla z toho důvodu navržena sanace vrstvy ACP na ploše 1020 m², nicméně vzhledem k dobrému stavu této vrstvy vozovky bude tato sanace provedena v rozsahu sníženém o 434 m².

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	11 933 433,60 Kč
DPH 21 %	2 506 021,06 Kč
Cena celkem vč. DPH	14 439 454,66 Kč
(slovy čtrnáct milionů čtyři sta třicet devět tisíc čtyři sta padesát čtyři koruny české, 66/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.03.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen

zajistit objednatel.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

22. 8. 2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele – společníka 1:
EUROVIA CS, a. s.

.....
za zhotovitele – společníka 2:
SMO a. s.