



KUJIP01LAM0I

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID:162333, uzavřené dne 1. 6. 2023 na akci

Kč 1ML 3304/23
P. 2076

„Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Komerční banka, a.s
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Popice 11, 669 02 Znojmo
Janem Jebáčkem-jednatel
Jan Jebáček
Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč
Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč
293 66 186
CZ2293 66 186
ČSOB, a.s.
305536519/0300
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75747

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2023, je změna termínu zahájení a dokončení díla v důsledku souběhu stavebních prací s akcí „Třebíč – dešťová zdrž“, která je prováděna na stejném staveništi jako předmětná akce. Z výše uvedeného důvodu nelze v původně stanoveném termínu práce zahájit.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 3 odst. 3.5. a čl. 14 odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: listopad 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. června 2024.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel

výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
Přílohy: zápis z KD akce Třebíč – dešťová zdrž.

za zhotovitele:

Digitálně
podepsal Jan
Jebáček
Datum:
2023.08.22
09:17:56 +02'00'

.....
Jan Jebáček
Jednatel

za objednatele:

Mgr.
Karel
Janoušek
Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2023.08.09
16:48:37 +02'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina