

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice**

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

**Pobočka Děčín**

**Adresa:** 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně

obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

+420 721 451 254

Tel.:

E-mail:

a.beranova1@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno:**

**Nowastav akciová společnost**

**Sídlo:**

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3

zastoupený:

Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxx

ID DS:

dsnffgx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	KB Praha
číslo účtu:	2011908021/0100
IČO:	00565679
DIC:	CZ00565679 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **VHO v k.ú. Rytířov**

Místo stavby: **k.ú. Rytířov, město Verneřice**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

### **Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě je termínový posun dokončení stavebních prací u dvou stavebních objektů, a to u SO 1 a SO 2 o 46 dnů z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro zemní práce, jež jsou stěžejní částí u vybraných objektů a byla by tím ohrožena kvalita díla.
2. U stavebního objektu SO 5 bude termín časově ponechán a definován za uzlový bod s dílčím plněním, neboť tato část díla svou rozpracovaností není ohrožena panujícími klimaticky nevhodnými podmínkami.

### **Čl. II Rozsah změny**

1. V Čl. V Doba plnění se mění u bodu 4. odstavec c. takto:  
**Termín dokončení stavebních prací: 15.10.2023**
2. Dále se v Čl. V Doba plnění vkládá v bodě 5. nový uzlový bod pod stávající definovaný takto:  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:  
Zpracování provozního a manipulačního řádu - termín plnění do: 30.6.2023  
**Dokončení stavebních prací objektu SO 05 – termín plnění do: 30.8.2023**
3. V souladu s výše uvedenými změnami se mění i harmonogram prací, který je přílohou č. 1 ke smlouvě a po změně je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 24.08.2023

V Praze dne 22.08.2023

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Daniel Grosman  
předseda představenstva

Příloha: 1) harmonogram prací



## HARMONOGRAM: VHO v k.ú. Rytířov

Popis	HARMONOGRAM: VHO v k.ú. Rytířov																																										
	březen				Duben				Květen				Cerven				Cervenec				Srpen				Září					Říjen				Listopad									
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49				
<b>O1</b>	<b>Rekonstrukce vodní nádrže 1</b>																																										
Kácení																																											
Manipulační řád - zpracování																																											
Odběrný objekt přivaděč																																											
Rekonstrukce vodní nádrže																																											
Výustný objekt																																											
Odpadní potrubí																																											
Zásobování kašny vodou																																											
Doprovodná výsadba, terénní úpravy																																											
<b>SO 02</b>	<b>Ochranný příkop OP1</b>																																										
Kácení																																											
Příkop OP1																																											
Odpadní potrubí																																											
<b>SO 05</b>	<b>Přehrážka P1</b>																																										
Kácení																																											
Přehrážka P1																																											
Opevnění dopadiště																																											

Stavební práce do 15.10.2023

Předání a převzetí díla do 01.11.2023

povinný uzlový bod: zpracování provozního a manipulačního řádu do 30.6.2023

povinný uzlový bod: dokončení stavebních prací na SO 05 do 30.8.2023