

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 22-29-S-WAN

Smluvní strany

Objednatel: **Sanatorium Jablunkov, a.s.**
se sídlem: Jablunkov č.p.442, 739 91 Jablunkov
zastoupeno: Ing. Jan Zawada – předseda představenstva a
Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva

ve věcech technických:

e-mail: sekretariat@sanatorium-jablunkov.cz
IČ: 27835545
DIČ: CZ27835545
bankovní spojení: vedený u Komerční banky, a.s., Jablunkov
č. účtu: 43-1848440227/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **HEGAs, s.r.o.**
se sídlem: Kaštanová č. 182, 739 61 Třinec
zastoupen: Ing. Wiesław Wania, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Marian Kawulok, jednatel společnosti
tel.: +420 558 321 152
e-mail: hegas@hegas.cz
IČ: 60774410
DIČ: CZ60774410
bankovní spojení: KB, a.s. Třinec
č. účtu: 35-7705800237/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Petr Váňa, tel. 737 225 515; email:petr.vana@trz.cz
číslo autorizace 19 326
jméno, příjmení, tel., email, číslo autorizace

(dále jen zhotovitel)

Na základě vzniklých skutečností a dohody smluvních stran byly dohodnuté následující změny původní smlouvy:

Odstavec - II. Cena díla, splatnost, fakturace

- Na základě cenové kalkulace (viz příloha tohoto dodatku) opravy kanalizace v technické místnosti se smluvní strany dohodly na následném financování opravy:

Celková cena opravy	97.324,36.- Kč bez DPH
○ Pojistné plnění	34.671,- Kč bez DPH
○ 50% z částky po odečtení pojistného plnění	31.326,68.- Kč bez DPH
Cena vícenákladů – 65.997,68.- Kč	

O tuto částku bude navýšená celková cena realizace dle čl. 2.3 část 2):

Původní cena	4.640.000,- Kč
Cena víceprací	65.997,68.- Kč
Konečná cena pro fakturaci	4.705.997,68.- Kč bez DPH

Odstavec - III. Termín plnění

- Změna termínu ukončení stavby na základě vzniklé opravy kanalizace byla stanovena na základě zápisu ve stavebním deníku – prodloužení o 44 dnů.
- Technologická přestávka z důvodu zrání betonu (požadovaný obsah vlhkosti pod 50%) – prodloužení o 7 dnů.
- **Finální termín ukončení díla je prodloužen celkově o 51 dnů tj. do 4.8.2023**

Ostatní ujednání zůstávají i nadále v platnosti.

V Jablunkově, dne 5.6.2023

za objednatele:

Ing. Jan Zawada
předseda představenstva a

Ing. Zuzana Mariňáková
místopředseda představenstva

za zhotovitele:

Ing. Wiesław Wania
jednatel společnosti