

SMLOUVA O DÍLO
č. 000614 00 21

Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část

DODATEK Č. 4



1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Petr Witowski, předseda představenstva a
Ing. Ladislav Urbánek, člen představenstva

IČO: 000 05 886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: „Sdružení Metro I.D“ – společnost založená podle § 2716 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

S u b t e r r a a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

IČO: 453 09 612

DIČ: CZ45309612, plátce DPH

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 4001-0816021103/0300

a dalšími společníky:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva a
David Alonso Rodríguez, člen představenstva

IČO: 466 78 468

DIČ: CZ46678468, plátce DPH

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu: 1491516064/2700


STRABAG a. s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva a
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 1100029040/5500

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 45133 Essen, Alfredstrasse 236, Spolková
republika Německo, podnikající v České republice prostřednictvím HOCHTIEF
Infrastructure GmbH, organizační složka,

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha 5
zastoupený: David Alonso Rodríguez, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 271 05 211
DIČ: CZ27105211

Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg

se sídlem: Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Spolková republika
zastoupený: Německo
 na základě plné moci, která je
uvedena v Příloze č.4 k tomuto Dodatku č. 4
Registr. č.: HRB110
DIČ: DE 147 843 723

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“)

uzavřely dne 29. 6. 2021 podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebního díla „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000626.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn,

jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;









- B. tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
Dílní změny díla obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č.4 Smlouvy se týkají nezbytných stavebních úprav, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o vyhrazené změny týkající se upřesnění technologických tříd výrubu a zajištění na oddíle 11 (v ražené přístupové a VZT štole, patní štole stanice Pankrác a technologickém tunelu sever), na oddíle 12 (v raženém dvoukolejném tunelu a rozpletu do odstavu a v pravém jednokolejném tunelu a rozpletu do spojky) a na oddíle 13 (v šachtě pro výstavbu stanice). U prací mimo vyhrazené změny se jedná zejména o změny týkající se inženýrských sítí na oddíle 11 (přeložka kanalizace DN 800, přeložka vodovodu DN 300 (200), šachta pro přepojení výtlačků, SSZ, přeložky kabelů Dial Telecom, T-Systems, GTS, UPC, Vodafone) a na oddíle 13 (přípojka VN, přeložka vodovodu DN 200 sever, SSZ, vodovodní přípojka, přeložka vodovodu DN 200, přeložka kabelů UPC). Ostatní nezbytné stavební úpravy na oddíle 12 (zajištění objektu č.p. 1683/40 před ražbou) a na oddíle 13 (zřízení dočasných dřevěných nástupišť a přístřešku u autobusových zastávek MHD, úprava protihlukových opatření dle požadavku Hygienické st. hl. m. Prahy, odstranění nově zjištěných konstrukcí a prvků v kolizi se stavbou, změna založení vestibulu sever);
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 4 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny díla ve smyslu odst. 9.16 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 9.3 až odst. 9.11 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **259.487.809,19 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě padesát devět milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc osm set devět korun českých a devatenáct haléřů bez DPH), přičemž z této částky tvoří čerpání z Provizorních položek částku **16.483.187,98 Kč bez DPH** (slovy: šestnáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých a devadesát osm haléřů bez DPH).

REKAPITULACE CENY	
cena dle Smlouvy	13.749.499.476,47 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	41.802.136,41 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	243.004.621,21Kč bez DPH
Celkem	14.034.306.234,09 Kč bez DPH

Dílčí změny jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **11/002** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-14/02, která spočívá v provedení jehlového deštníku pro ochranu přístropí úvodu ražby přístupové štoly. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/002 bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
2. Změnový list č. **11/011** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-54/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby nalezení prvků zajištění jámy z výstavby Pankrác C – ztížené hloubení a ražba, zmáhání prvků. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/011 bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
3. Změnový list č. **11/012** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-51/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby prodloužení trasy vodovodu, dimenze potrubí, bourací práce a přeložky provizorní přeložky vody z důvodu kolize šachty horkovodu Š 3. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/012 bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
4. Změnový list č. **11/013** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-20/02, která spočívá v upřesnění technologických tříd ražeb patní štoly, ve změně ocelových výtužných rámu za rámy BTX a v příplatku k ceně za BTX patní štoly. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/013 bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
5. Změnový list č. **11/016** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/61 02, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení šachty pro přepojení výtlačků. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/016 bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
6. Změnový list č. **11/018** upravuje u změnu související se stavebním objektem SO 11-31/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení úprav SSZ. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/018 bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
7. Změnový list č. **11/019** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-14/02, která spočívá ve změnách vstrojovacích tříd dle skutečnosti na zbývajících ražbu SO 11-14. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/019 bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
8. Změnový list č. **11/022** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-31/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti plnění servisní smlouvy s ELTODO pro křižovatku 4.415. Hodnota tohoto změnového listu je  Změnový list č. 11/022 bude tvořit Přílohu č. **2h)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.

9. Změnový list č. **11/026** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-84/21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti změny množství měření optických kabelů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/026 bude tvořit Přílohu č. **2ch)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
10. Změnový list č. **11/028** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-81/21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky slaboproudých kabelů v kolizi se šachtou horkovodu Š3. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/028 bude tvořit Přílohu č. **2i)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
11. Změnový list č. **11/031** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-54/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení změny rozměrů šachty Š5. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/031 bude tvořit Přílohu č. **2j)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
12. Změnový list č. **11/033** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 11-15/02, která spočívá ve změně zatřídění technologických tříd výrubu. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/033 bude tvořit Přílohu č. **2k)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
13. Změnový list č. **11/040** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-90/41, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení dokumentace zdolávání požáru Arkády Pankrác. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/040 bude tvořit Přílohu č. **2l)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
14. Změnový list č. **11/042** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-82/21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky slaboproudých kabelů v kolizi se šachtou horkovodu Š3. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/042 bude tvořit Přílohu č. **2m)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
15. Změnový list č. **11/043** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-83/21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky slaboproudých kabelů v kolizi se šachtou horkovodu Š3. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/043 bude tvořit Přílohu č. **2n)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
16. Změnový list č. **11/044** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-84/21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení přeložky slaboproudých kabelů v kolizi se šachtou horkovodu Š3. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/044 bude tvořit Přílohu č. **2o)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
17. Změnový list č. **11/045** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 11-87/21, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení Přeložky slaboproudých kabelů v kolizi se šachtou horkovodu Š3. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 11/045 bude tvořit Přílohu č. **2p)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
18. Změnový list č. **12/001** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 12-20/01, která spočívá v ražbě dvojkolejného tunelu a rozplet do odstavu tunel o.v.5,0m; směr OL levý, směr PA druhý výrub – 1.část. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 12/001 bude tvořit Přílohu č. **2q)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
19. Změnový list č. **12/007** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-20/05, která spočívá v upřesnění technického řešení Šachty Š1 až Š3, hordinové injektáže a injektáže podloží povrchového

- objektu. Hodnota tohoto změnového listu je – [REDACTED]. Změnový list č. 12/007 bude tvořit Přílohu č. **2r)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
20. Změnový list č. **12/009** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 12-90/41, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti sanace nadzemních objektů - zajištění objektu č.p. 1683/40 před ražbou na základě výsledků IGP a skutečného stavu objektů. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 12/009 bude tvořit Přílohu č. **2s)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy. Hodnota bude čerpána z Provizorních položek dle Přílohy č. 2 Smlouvy.
21. Změnový list č. **12/011** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 12-22/01, která spočívá v ražbách v Pravém raženém jednokolejném tunelu. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 12/011 bude tvořit Přílohu č. **2t)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
22. Změnový list č. **12/012** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 12-20/02, která spočívá v upřesnění technologických tříd výrubu v raženém dvoukolejném tunelu a rozpletu do odstavu - Tunel o.v. 5,8 + 7,1 m; směr OL. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 12/012 bude tvořit Přílohu č. **2u)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
23. Změnový list č. **13/003** upravuje změnu VON, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení (provozu) ZS OL 3. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/003 bude tvořit Přílohu č. **2v)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
24. Změnový list č. **13/006** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-43, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zhotovení provizorního dřevěného nástupiště MHD SO 13-43. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/006 bude tvořit Přílohu č. **2w)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
25. Změnový list č. **13/009** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-06/10, která spočívá v upřesnění stavu zařízení staveniště OL 1. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/009 bude tvořit Přílohu č. **2x)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
26. Změnový list č. **13/011** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-53/10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zajištění požadavků PVK a odlišnou polohu vodovodu. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/011 bude tvořit Přílohu č. **2y)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
27. Změnový list č. **13/012** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-43, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti zbudování dočasné autobusové zastávky Ryšánka. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/012 bude tvořit Přílohu č. **2z)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
28. Změnový list č. **13/015** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-90/51, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby protihlukových opatření OL2. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/015 bude tvořit Přílohu č. **2aa)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
29. Změnový list č. **13/017** upravuje vyhrazenou změnu dle odst. 9.3 Smlouvy související se stavebním objektem SO 13-13, která spočívá ve změně šachty oproti DVZ. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/017 bude tvořit Přílohu č. **2ab)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.

30. Změnový list č. **13/018** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-10, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení demolice na staveništi OL1 a OL2. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/018 bude tvořit Přílohu č. **2ac)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
31. Změnový list č. **13/020** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-22, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti změny založení vestibulu sever. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/020 bude tvořit Přílohu č. **2ad)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
32. Změnový list č. **13/021** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-31/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provedení většího rozsahu mobilních SSZ křižovatky 4.452 Ant.St. x Na Strži. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/021 bude tvořit Přílohu č. **2ae)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
33. Změnový list č. **13/022** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-03/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti změny velikosti přípojky ZS OL2, šachta, zastižení nepoužívaného horkovodu a prací PVK na propojení potrubí. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/022 bude tvořit Přílohu č. **2af)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
34. Změnový list č. **13/023** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-52/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti změny rozsahu prací PVK, potřeby výluky vodovodu, zapracování požadavků PVK. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/023 bude tvořit Přílohu č. **2ag)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
35. Změnový list č. **13/027** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-83/01, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti potřeby provedení protlaků chrániček. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/027 bude tvořit Přílohu č. **2ah)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
36. Změnový list č. **13/032** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-31/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provádění servisní smlouvy ELTODO pro křižovatku 4.452. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/032 bude tvořit Přílohu č. **2ach)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
37. Změnový list č. **13/033** upravuje změnu související se stavebním objektem SO 13-32/20, která spočívá v objektivní nepředvídatelnosti provádění servisní smlouvy ELTODO pro křižovatku 4.417. Hodnota tohoto změnového listu je [REDACTED]. Změnový list č. 13/033 bude tvořit Přílohu č. **2ai)** tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy.
- 3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy, která spočívá v Přehledu Změnových listů Dodatku č. 4.
- 3.3 Smluvní strany dále potvrzují, že aktualizovaný Harmonogram – revize 2 ze dne 30.4.2023, který je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 4 považují za Objednatelům schválený a aktuálně platný Harmonogram. Tento aktuálně platný Harmonogram tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku č. 4.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.
- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.
- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. 11/002,11/011,11/012, 11/013,11/016,11/018,11/019,11/022,11/026,11/028,11/031,11/033, 11/040,11/042,11/043,11/044,11/045,12/001,12/007,12/009,12/011,12/012, 13/003,13/006,13/009,13/011,13/012,13/015,13/017,13/018,13/020, 13/021,13/022,13/023,13/027,13/032,13/033.

Příloha č. 2 Změnové listy :
2a) Změnový list č. 11/002
2b) Změnový list č. 11/011
2c) Změnový list č. 11/012
2d) Změnový list č. 11/013

- 2e) Změnový list č. 11/016
- 2f) Změnový list č. 11/018
- 2g) Změnový list č. 11/019
- 2h) Změnový list č. 11/022
- 2ch) Změnový list č.11/026
- 2i) Změnový list č. 11/028
- 2j) Změnový list č. 11/031
- 2k) Změnový list č. 11/033
- 2l) Změnový list č. 11/040
- 2m) Změnový list č.11/042
- 2n) Změnový list č. 11/043
- 2o) Změnový list č. 11/044
- 2p) Změnový list č. 11/045
- 2q) Změnový list č. 12/001
- 2r) Změnový list č. 12/007
- 2s) Změnový list č. 12/009
- 2t) Změnový list č. 12/011
- 2u) Změnový list č. 12/012
- 2v) Změnový list č. 13/003
- 2w) Změnový list č. 13/006
- 2x) Změnový list č. 13/009
- 2y) Změnový list č. 13/011
- 2z) Změnový list č. 13/012
- 2aa) Změnový list č. 13/015
- 2ab) Změnový list č. 13/017
- 2ac) Změnový list č.13/018
- 2ad) Změnový list č 13/020
- 2ae) Změnový list č.13/021
- 2af) Změnový list č. 13/022
- 2ag) Změnový list č. 13/023
- 2ah) Změnový list č. 13/027
- 2ach) Změnový list č.13/032
- 2ai) Změnový list č. 13/033.

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je Příloha č. 1 a u Přílohy č. 2 písm. 2a) až 2ai) pouze krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou s tímto Dodatkem č. 4 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Příloha č. 3 Harmonogram stavby revize 2 ze dne 30.4.2023

Příloha č. 4 Plná moc -



Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.


V Praze dne _____

Objednatel

_____ Ing. Petr Witowski předseda představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	_____ Ing. Ladislav Urbánek člen představenstva Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze dne _____

Zhotovitel

_____ Ing. Ondřej Fuchs předseda představenstva Subterra a. s.	_____ Ing. Jiří Tesař člen představenstva Subterra a. s.
_____ Ing. Tomáš Koranda předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s.	_____ David Alonso Rodríguez člen představenstva HOCHTIEF CZ a. s.
_____ Dipl. Ing. Moritz Freyborn předseda představenstva STRABAG a. s.	_____ Ing. Pavel Brychcin člen představenstva STRABAG a. s.
_____ David Alonso Rodríguez vedoucí odštěpného závodu HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka	_____  na základě plné moci Ed. Züblin Aktiengesellschaft, Albstadtweg