

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/23/20232**

na zhotovení díla

**„Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“**

### **Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk** nebo **Bc. Martina Pokorná**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk** nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Miroslav Vohlídal** nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Roman Ištváněk**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: 222908049/0300  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: **VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí**  
se sídlem: **Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí**  
zastoupen: **Ing. Michalem Mikyskou, MBA**, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Michal Mikyska, MBA**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Ing. Michal Mikyska, MBA**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Ing. Michal Mikyska, MBA**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Michal Mikyska, MBA**  
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**  
č. ú.: 162414310/0300  
IČO: 45537186  
DIČ: CZ45537186  
spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci králové oddíl C, vložka 1679**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2023 smlouvu o dílo č. OR/23/20232 na zhotovení stavby „Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“ (dále jen „smlouva“). Předmětem

dotatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla na základě upřesnění potřebného rozsahu prací po zjištění skutečného stavu.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**6 056 749,92** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **15 %** činí **908 512,49** Kč

Cena včetně DPH činí **6 965 262,41** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné“.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5 - Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 až 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1 až 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho

uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Tento dodatek se uzavírá ve formě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 7. 8. 2023 usnesením číslo R/1819/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

---

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí  
Ing. Michal Mikyska, MBA  
jednatel společnosti

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

ZP - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO-01a - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou**

KSO: 827 22

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-23 425,57**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
-23 425,57

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
-3 513,84

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-26 939,41**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt: ZP - Způsobilé výdaje

Soupis: **SO-01a - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Datum:

Projektant: IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-23 425,57</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 425,57
1 - Zemní práce	-13 274,64
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	-481,95
8 - Trubní vedení	-6 188,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sítě	-2 986,78
998 - Přesun hmot	-493,80
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

ZP - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO-01a - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-23 425,57</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 425,57	
D	1		Zemní práce				-13 274,64	
8	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	-2,197	480,00	-1 054,56	SOD
9	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	-0,744	480,00	-357,12	SOD
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-6,920	10,00	-69,20	SOD
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-6,920	5,00	-34,60	SOD
19	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-49,622	193,00	-9 577,05	SOD
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	99,244	70,30	6 976,85	SOD
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-89,320	150,00	-13 398,00	SOD
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	48,096	130,00	6 252,48	SOD
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-2,372	191,00	-453,05	SOD
25	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	-4,001	390,00	-1 560,39	SOD
D	4		Vodorovné konstrukce				-481,95	
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-0,459	1 050,00	-481,95	SOD
D	8		Trubní vedení				-6 188,40	
41	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	-5,400	1 146,00	-6 188,40	SOD
D	997		Přesun sutě				-2 986,78	
68	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-38,958	10,00	-389,58	SOD
69	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-6,493	400,00	-2 597,20	SOD
D	998		Přesun hmot				-493,80	
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-4,938	100,00	-493,80	SOD

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

ZP - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO-02 - Nádrž**

KSO: 833 11

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**195 061,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	195 061,88	15,00%	29 259,28

**Cena s DPH**

**v CZK**

**224 321,16**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt: ZP - Způsobilé výdaje

Soupis: **SO-02 - Nádrž**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Datum:

Projektant: IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>195 061,88</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	195 061,88
1 - Zemní práce	196 833,88
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 100,00
8 - Trubní vedení	-6 131,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	2 259,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

ZP - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO-02 - Nádrž**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>195 061,88</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					195 061,88	
D	1	Zemní práce					196 833,88	
4	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	136,000	316,00	42 976,00	SOD
5	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	-256,390	117,00	-29 997,63	SOD
6	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m	m2	-256,390	33,00	-8 460,87	SOD
7	K	151101302	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m3	-39,882	34,00	-1 355,99	SOD
8	K	151101312	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m3	-39,882	5,00	-199,41	SOD
9	K	151101402	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m2	-204,930	35,00	-7 172,55	SOD
10	K	151101412	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m	m2	-204,930	5,00	-1 024,65	SOD
11	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-80,800	193,00	-15 594,40	SOD
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 281,764	70,30	90 108,01	SOD
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	640,882	138,00	88 441,72	SOD
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-145,440	150,00	-21 816,00	SOD
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	640,882	18,20	11 664,05	SOD
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	136,000	130,00	17 680,00	SOD
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 000,000	21,40	21 400,00	SOD
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	12,000	191,00	2 292,00	SOD
25	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	20,240	390,00	7 893,60	SOD
D	4	Vodorovné konstrukce					2 100,00	
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,000	1 050,00	2 100,00	SOD
D	8	Trubní vedení					-6 131,00	
41	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	20,000	465,00	9 300,00	SOD
37	M	PFB.1122313	Skruz čtvercová 150/50 se stupadly	kus	-1,000	15 431,00	-15 431,00	SOD
D	998	Přesun hmot					2 259,00	
51	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	22,590	100,00	2 259,00	SOD

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

ZP - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO-04 - Jezírko**

KSO: 833 11

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-1 570,80**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	-1 570,80	15,00%	-235,62

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 806,42**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt: ZP - Způsobilé výdaje

Soupis: **SO-04 - Jezírko**

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Datum:

Projektant: IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-1 570,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 570,80
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	-1 533,60
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-37,20
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

ZP - Způsobilé výdaje

Soupis:

**SO-04 - Jezírko**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 570,80</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-1 570,80	
D		4	Vodorovné konstrukce				-1 533,60	
44	K	465921215	Kladení dlažby z desek a tvárníc hm do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl do 10 cm	m2	-1,800	237,00	-426,60	SOD
45	M	59299059-R	Zlabovka 57x33x8 cm	kus	-9,000	123,00	-1 107,00	SOD
D		998	Přesun hmot				-37,20	
64	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-0,372	100,00	-37,20	SOD

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO-01b - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou**

KSO: 827 22

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-37 611,17**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

-42 124,43

15,00%

-6 318,66

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-43 929,83**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt: NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO-01b - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-37 611,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-37 611,17
1 - Zemní práce	-20 510,33
4 - Vodorovné konstrukce	-1 455,30
8 - Trubní vedení	-14 439,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	341,00
997 - Přesun sutě	-15,64
998 - Přesun hmot	-1 531,30

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO-01b - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-37 611,17</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-37 611,17	
D	1		Zemní práce				-20 510,33	
4	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	-13,860	480,00	-6 652,80	SOD
5	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-0,960	480,00	-460,80	SOD
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-25,200	10,00	-252,00	SOD
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-25,200	5,00	-126,00	SOD
8	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-32,100	193,00	-6 195,30	SOD
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,200	70,30	4 513,26	SOD
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-57,780	150,00	-8 667,00	SOD
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,942	130,00	3 632,46	SOD
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-7,425	191,00	-1 418,18	SOD
14	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t	-12,523	390,00	-4 883,97	SOD
D	4		Vodorovné konstrukce				-1 455,30	SOD
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	-1,386	1 050,00	-1 455,30	SOD
D	8		Trubní vedení				-14 439,60	
16	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	-12,600	1 146,00	-14 439,60	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				341,00	
21	K	971052331	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	341,00	341,00	SOD
D	997		Přesun sutě				-15,64	
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,204	10,00	-2,04	SOD
24	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,034	400,00	-13,60	SOD
D	998		Přesun hmot				-1 531,30	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-15,313	100,00	-1 531,30	SOD

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO-03a - Přívod vody pro areál spodního parku**

KSO: 831 21

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-32 173,14**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

-48 142,77

15,00%

-7 221,42

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-39 394,56**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt: NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO-03a - Přívod vody pro areál spodního parku**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-32 173,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-32 173,14
1 - Zemní práce	-27 971,14
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	-806,40
8 - Trubní vedení	-2 936,50
998 - Přesun hmot	-459,10

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO-03a - Přívod vody pro areál spodního parku**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-32 173,14</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						<b>-32 173,14</b>	
D	1	Zemní práce						<b>-27 971,14</b>	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-7,680	24,00	-184,32	SOD	
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	-4,608	411,00	-1 893,89	SOD	
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-115,900	193,00	-22 368,70	SOD	
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	227,164	70,30	15 969,63	SOD	
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-2,318	44,70	-103,61	SOD	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-208,620	150,00	-31 293,00	SOD	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-2,318	18,20	-42,19	SOD	
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	111,278	130,00	14 466,14	SOD	
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,304	191,00	-440,06	SOD	
11	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t	-3,886	390,00	-1 515,54	SOD	
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-7,680	50,10	-384,77	SOD	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-7,680	18,80	-144,38	SOD	
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,197	185,00	-36,45	SOD	
D	4	Vodorovné konstrukce						<b>-806,40</b>	
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	-0,768	1 050,00	-806,40	SOD	
D	8	Trubní vedení						<b>-2 936,50</b>	
21	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	-9,600	91,30	-876,48	SOD	
22	M	28613655	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 63x5,8mm	m	-9,744	199,00	-1 939,06	SOD	
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-9,600	12,60	-120,96	SOD	
D	998	Přesun hmot						<b>-459,10</b>	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-4,591	100,00	-459,10	SOD	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO-05a - Přívod vody pro areál horního parku**

KSO: 831 21

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 411,77**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

8 411,77

15,00%

1 261,77

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 673,54**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt: NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: **SO-05a - Přívod vody pro areál horního parku**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí

Uchazeč: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>8 411,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 411,77
1 - Zemní práce	186 568,91
4 - Vodorovné konstrukce	-10 584,00
5 - Komunikace pozemní	-131 571,04
8 - Trubní vedení	5 695,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-7 498,00
997 - Přesun sítě	-24 503,21
998 - Přesun hmot	-9 696,23

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami

Objekt:

NZP - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**SO-05a - Přívod vody pro areál horního parku**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

IRBOS s.r.o.,  
Čestice 115,  
Kostelec nad Orlicí


Uchazeč:



VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí


Zpracovatel:

0



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 411,77</b>	
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>8 411,77</b>	
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>186 568,91</b>	
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	-53,460	60,00	-3 207,60	SOD
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	-57,010	202,00	-11 516,02	SOD
3	K	113107342	Odstranění podkladu živického tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-60,560	70,30	-4 257,37	SOD
4	K	113154122	Frézování živického krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-64,110	86,40	-5 539,10	SOD
8	K	121151113	Sejmutí omíčky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-24,800	24,00	-595,20	SOD
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-33,320	440,00	-14 660,80	SOD
XX	K	141721254	Řízení zemní protlak délky do 100 m hloubky do 6 m s protlačněním potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	96,000	3 060,00	293 760,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-403,816	5,00	-2 019,08	SOD
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-403,816	1,00	-403,82	SOD
13	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-109,580	193,00	-21 148,94	SOD
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,180	70,30	4 863,35	SOD
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-74,990	44,70	-3 352,05	SOD
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-197,280	150,00	-29 592,00	SOD
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	74,990	18,20	1 364,82	SOD
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,510	130,00	4 096,30	SOD
18	M	58344197	šterkodit frakce 0/63	t	-4,086	565,00	-2 308,59	SOD
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-20,160	191,00	-3 850,56	SOD
20	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	-34,003	390,00	-13 261,17	SOD
21	K	181351103	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-24,800	50,10	-1 242,48	SOD
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-24,800	18,80	-466,24	SOD
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,511	185,00	-94,54	SOD
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>-10 584,00</b>	
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	m3	-10,080	1 050,00	-10 584,00	SOD
D	5	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>-131 571,04</b>	
25	K	564861111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 200 mm	m2	-53,460	248,00	-13 258,08	SOD
26	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-60,560	770,00	-46 631,20	SOD
27	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-57,010	416,00	-23 716,16	SOD
28	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-57,010	48,00	-2 736,48	SOD
29	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-60,560	32,00	-1 937,92	SOD
30	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-64,110	480,00	-30 772,80	SOD
31	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	-65,200	192,00	-12 518,40	SOD
D	8	<b>Trubní vedení</b>					<b>5 695,34</b>	
32	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	91,000	91,30	8 308,30	SOD
33	M	28613655	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 63x5,8mm	m	92,365	199,00	18 380,64	SOD
41	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-5,000	46,60	-233,00	SOD
42	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-101,000	12,60	-1 272,60	SOD
43	K	899999003-R	M+D dělené chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem	m	-24,000	812,00	-19 488,00	SOD
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>-7 498,00</b>	
44	K	919735111	Řezání stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	-65,200	115,00	-7 498,00	SOD
D	997	<b>Přesun sutě</b>					<b>-24 503,21</b>	
45	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-60,082	42,10	-2 529,45	SOD
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-360,492	9,36	-3 374,21	SOD
47	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-18,528	400,00	-7 411,20	SOD
48	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-19,221	400,00	-7 688,40	SOD
49	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-23,333	150,00	-3 499,95	SOD
D	998	<b>Přesun hmot</b>					<b>-9 696,23</b>	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-61,861	64,50	-3 990,03	SOD
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-57,062	100,00	-5 706,20	SOD




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 24.7.2023		
Název akce:	„Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět a popis zdůvodnění změny:				
<b>ZL 01 SO 01a - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou (ZP)</b>				
<p>Změnový list řeší odpočet změny trasy kanalizačního potrubí stoky A a A1, kde vlivem posunu rozdělovací šachty došlo ke zkrácení tras. Rozdělovací šachta byla posunuta, aby nedošlo k ohrožení stávající vegetace a kořenovému systému stávajících stromů v době realizace.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>				
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 01				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Datum:	24.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 01 SO 01a - Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou (ZP)</b></p> <p>Změnový list řeší odpočet změny trasy kanalizačního potrubí stoky A a A1, kde vlivem posunu rozdělovací šachty došlo ke zkrácení tras. Rozdělovací šachta byla posunuta, aby nedošlo k ohrožení stávající vegetace a kořenovému systému stávajících stromů v době realizace.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-23 425,57 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-23 425,57 Kč</b>	<b>0 dní</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25. 07. 2023	Datum: 25. 07. 2023	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2			
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí				
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 24.7.2023			
Název akce:	„Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět a popis zdůvodnění změny:					
<b>ZL 02 SO 02a – Nádrž (ZP)</b>					
<p>Změnový list řeší nutný přesun vykopané zeminy a přesun na mezideponii v blízkosti stavby. Oproti předpokladu v projektové dokumentaci se v lokalitě nachází již vzrostlá vegetace v kolizi s předpokládanou mezideponií. Součástí je i odpočet pažení výkopu, které je nahrazeno svahováním. Dále je odpočet šachtové skruže čerpací šachty, která je výškově upravena dle stávajícího původního terénu. Dále je zde doplnění kanalizačního potrubí, které bylo odhaleno v místě umístění nádrže a je potřeba jej nahradit novým po instalaci nádrže, aby došlo opět k jeho zprovoznění.</p>					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
				odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:					
<div style="text-align: right;">   ..... Jablonné n. Orlicí ..... </div>					
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím</b>					
<b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>					
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 02					





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	<b>VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí,</b> Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	<b>VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí,</b> Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Datum:	24.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 02 SO 02a – Nádrž (ZP)</b></p> <p>Změnový list řeší nutný přesun vykopané zeminy a přesun na mezideponii v blízkosti stavby. Oproti předpokladu v projektové dokumentaci se v lokalitě nachází již vzrostlá vegetace v kolizi s předpokládanou mezideponií. Součástí je i odpočet pažení výkopu, které je nahrazeno svahováním. Dále je odpočet šachtové skruže čerpací šachty, která je výškově upravena dle stávajícího původního terénu. Dále je zde doplnění kanalizačního potrubí, které bylo odhaleno v místě umístění nádrže a je potřeba jej nahradit novým po instalaci nádrže, aby došlo opět k jeho zprovoznění.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-101 052,50 Kč</b>	<b>296 114,38 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>195 061,88 Kč</b>	<b>0 dní</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25. 07. 2023	Datum: 25. 07. 2023	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 24.7.2023		
Název akce:	„Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět a popis zdůvodnění změny:				
<b>ZL 03 SO 04 – Jezírko (ZP)</b>				
<p>Změnový list řeší odpočet betonových žlabovek kolem šachty u jezírka. Šachta bude instalovaná a napojená na stávající kanalizaci, kde oproti předpokladu se bude nacházet ve strmějším sklonu hrázky blíže ke gabionové stěně. Z tohoto důvodu nebudou žlabovky instalovány.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>				
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 03				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Datum:	24.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 03 SO 04 – Jezírko (ZP)</b></p> <p>Změnový list řeší odpočet betonových žlabovek kolem šachty u jezírka. Šachta bude instalovaná a napojená na stávající kanalizaci, kde oproti předpokladu se bude nacházet ve strmějším sklonu hrázky blíže ke gabionové stěně. Z tohoto důvodu nebudou žlabovky instalovány.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-1 570,80 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-1 570,80 Kč</b>	<b>0 dní</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25. 07. 2023	Datum: 25. 07. 2023	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4			
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí				
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 24.7.2023			
Název akce:	„Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět a popis zdůvodnění změny:					
<b>ZL 04 SO 01b – Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou (NZP)</b>					
Změnový list řeší odpočet potrubí vzhledem ke skutečně nalezené trase stávající kanalizace a napojení stoky A2.					
Počet připojených listů specifikací:	1				
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím</b></p> <p><b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b></p> </div> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 150px; margin-left: 20px;"></div> </div>					
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 04					



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Datum:	24.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 04 SO 01b – Dešťová kanalizace s rozdělovací šachtou (NZP)</b></p> <p>Změnový list řeší odpočet potrubí vzhledem ke skutečně nalezené trase stávající kanalizace a napojení stoky A2.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-46 097,89 Kč</b>	<b>8 486,72 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-37 611,17 Kč</b>	<b>0 dní</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce dodavatele:	
		
Datum: 25. 07. 2023	Datum: 25. 07. 2023	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 24.7.2023		
Název akce:	„Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět a popis zdůvodnění změny:				
<b>ZL 05 SO 03a – Přívod vody pro areál spodního parku (NZP)</b>				
Změnový list řeší odpočet potrubí vzhledem ke skutečně vytyčené a položené trase vzhledem ke stávající vegetaci.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
.....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>				
.....				
<b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>				
.....				
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 05				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Datum:	24.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 05 SO 03a – Přívod vody pro areál spodního parku (NZP)</b></p> <p>Změnový list řeší odpočet potrubí vzhledem ke skutečně vytyčené a položené trase vzhledem ke stávající vegetaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-62 608,91 Kč</b>	<b>30 435,77 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-32 173,14 Kč</b>	<b>0 dní</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25. 07. 2023	Datum: 24. 07. 2023	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 24.7.2023		
Název akce:	„Domov pod hradem Žampach - hospodaření se srážkovými vodami“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět a popis zdůvodnění změny:				
<b>ZL 06 SO 05a – Přívod vody pro areál horního parku (NZP)</b>				
<p>Změnový list řeší záměnu technologie překopy za řízený protlak. Oproti předpokladu v době zpracování PD byly v plánované trase instalovány nové objekty (výběh pro kozy) a proto došlo k úpravě trasy a technologie. Protlak bude zrealizován v části pro přívod vody horního parku.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
<p><b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b></p> <p><b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b></p>				
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 06				



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 6</b>
Zhotovitel:	<b>VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí,</b> Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Změnový list vystavil:	<b>VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí,</b> Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí	
Datum:	24.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 06 SO 05a – Přívod vody pro areál horního parku (NZP)</b></p> <p>Změnový list řeší záměnu technologie překopy za řízený protlak. Oproti předpokladu v době zpracování PD byly v plánované trase instalovány nové objekty (výběh pro kozy) a proto došlo k úpravě trasy a technologie. Protlak bude zrealizován v části pro přívod vody horního parku.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-322 361,64 Kč</b>	<b>330 773,41 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>8 411,77 Kč</b>	<b>0 dní</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25. 07. 2023	Datum: 