



Číslo smlouvy objednatele: JS/0262/2023/OMS/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2023

uzavřený podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem - starostou**
IČO: **00304387**
DIČ: **CZ00304387**
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

tel.
mobil.
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Jaromír Macháč**
se sídlem: **Kelč 231, 756 43**
IČO: **1264 6717**
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: **Jaromír Macháč**
mob:
email:

zapsaný: **v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Valašské Meziříčí**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2023 Smlouvu o dílo JS/0262/2023/OMS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Zimní stadion Valašské Meziříčí – Rekonstrukce koupelen a sociálek“.
2. Z důvodu navýšení pracnosti díla nad rámec původně uzavřené Smlouvy o dílo (kanalizace vedla až do hloubky cca 1,0 m místo předpokládaných 0,5 m), z důvodu změny technického řešení v průběhu realizace a s tím související dodržení technologických postupů (změna způsobu vytápění z deskových těles na podlahové vytápění) a z důvodu změny dodavatele u gumové podlahy - pro část podlahy, která má být pochůzí v bruslích (původně určený dodavatel nebyl schopen vybraný typ krytiny dodat v požadovaném termínu a jím navržená náhrada nesplňovala přísné požadavky na instalaci do mokrého prostředí), došlo k navýšení pracnosti díla (bez vlivu na cenu díla) a k prodloužení dodací lhůty u navržených výrobků a technologií.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dohodly smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla nejpozději do 14. 9. 2023.



4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Provedená změna nemění povahu veřejné zakázky.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek II. Lhůta a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Termín zahájení realizace díla: do 3 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do **14. 9. 2023**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 24.8.2023 pod bodem R 23/03.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí dne 24.8.2023

Ve Valašském Meziříčí dne 24.8.2023

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek
Starosta
-objednatel-

.....
Jaromír Macháč
-zhotovitel-