

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX

2. Zhotovitel:

ENVIPOINT s.r.o.

Sídlo: V Zahradách 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16347
Zastoupený: Lubošem Velkem, jednatelem
IČO: 253 75 181
DIČ: CZ25375181
Bankovní spojení: XXXX
Číslo účtu: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 19. 7. 2023 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (sečení trvalých travních porostů) s názvem „**Sečení trvalých travních porostů jedna seč 2023 – ZNOJMO lokalita Hostěradice**“, číslo smlouvy objednatele 1603/2023-SML (dále jen „smlouva o dílo“).
- V průběhu prací zhotovitel prací upozornil objednatele na nesoulad během provádění díla a to, že skutečný objem porostu je rozdílný oproti zadání a celková náročnost prací tak přesahuje smluvně sjednaný rozsah. Na základě této skutečnosti byly práce ze strany zhotovitele cca na 10 dní pozastaveny. V souvislosti s tímto není možné splnit dobu plnění díla, tuto bude nutné pro řádné dokončení díla prodloužit.
- V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 134 560,00 Kč bez DPH, tj. zvýšení o 100 %, a na prodloužení doby plnění díla do 4. 9. 2023.
- Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

- Dílo bude prováděno v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 4. 9. 2023.*
- Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 269 120,- Kč

2. Zhotovitel při stanovení celkové ceny díla vycházel z následujících jednotkových cen:

Popis činnosti	Jednotková cena uvedená v Kč / m²
<i>ruční sečení křovinořezy (s výhrabem a transportem posečeného porostu ke kontejneru s naložením do přistaveného kontejneru), po dohodě s technickým zástupcem:</i> <ul style="list-style-type: none">- v případě nasazení mulčovacích hlav je možno porost zmulčovat a ponechat na místě bez výhrabu,- v případě výhrabu (možno vyházet vidlemi) soustředit posečený materiál za horní břehovou hranu na hromady po cca 50 m,- v případě výhrabu není nutné vyhrabat 100 %, postačí 80 %, posečený porost nesmí způsobovat překážku v průtočném profilu	10,0

III. Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku, a která si smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutí podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku.

V Náměšti nad Oslavou dne: 25.8.2023

V Ostravě dne: 23.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
ENVIPOINT s.r.o.
Luboš Velek
jednatel