

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/047/He, uzavřené dne 29.07.2021  
(dále jen „**dodatek**“)


### 1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, PSČ: 739 61  
zastoupena: Marianem Czyžem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Romanem Lyskem, místopředsedou představenstva  
IČO: 47674539  
DIČ: CZ47674539  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ostrava  
číslo účtu: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

## I.

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/047/He, uzavřené dne 29.07.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.09.2022 a dodatku č. 2 ze dne 07.07.2023 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Ulice Požárnická, Třinec – rozšíření komunikace**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II.

### **Změna smlouvy**

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 32.686,96 Kč bez DPH.

2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „*Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

**5.498.018,08 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.*


*Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné zprávy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41-43 klasifikace produkce CZ-SPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.*

### III.

#### Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla na své 26. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2023/761 ze dne 07.08.2023.

V Třinci dne 08. 08. 2023



za

Ma  
pře



Příloha č. 1:  
Změnový list č. 2



**STROJÍRNÝ A STAVBY  
TŘINEC, a.s.**  
Průmyslová 1038, Staré Město,  
739 61 Třinec

-27-

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 2</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Strojírny a stavby, Třinec a.s.</b>		
<b>Investor:</b>	<b>statutární město Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>7.8.2023</b>
<b>Název akce:</b>	<b>Ulice Požárnická, Třinec - rozšíření komunikace</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto dodatečné stavební práce:</p> <p>- Sanace podloží před položením krycí asfaltové vrstvy</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p> <p>Některé stavební konstrukce navržené v projektové dokumentaci byly prováděny v menším rozsahu, došlo k narovnání výkazů výměr dle skutečnosti.</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -176 074,05 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 183 088,06 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> 7 014,01 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> 90 dnů	
<b>Cena dle SOD+D2 bez DPH:</b> 5 491 004,07 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 5 498 018,08 Kč	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b> Tomáš Gajdzica		<b><u>podp</u></b>	
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b> Renata Šedová		<b><u>podp</u></b>	
<b><u>schválil (TDI):</u></b> Ctibor Rucki		<b><u>podp</u></b>	

## Změnový list č. 2

**Stavba:** Ulice Požárnická, Třinec - rozšíření komunikace

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

**Objednatel:** Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

**Zhotovitel:** Strojírny a stavby, Třinec a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1: Zemní práce	23 640,00 Kč
	5: Komunikace	106 678,00 Kč
	9: Ostatní konstrukce, bourání	52 770,06 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>183 088,06 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	9: Ostatní konstrukce, bourání	- 176 074,05 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 176 074,05 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>7 014,01 Kč</b>
--	--	--------------------

## Ulice Požárnícká, Třinec - rozšíření komunikace - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>						
<b>Objekt</b>						
<b>101: Komunikace</b>						
<b>Oddíl</b>						
<b>1: Zemní práce</b>						
3	SUB	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepiivost horniny	m3		183 088
10	SUB	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4	t		183 088
						23 640
						1 440
						22 200
<b>Oddíl</b>						
<b>5: Komunikace</b>						
38	SUB	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2		106 678
						31 620
40	SUB	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2		3 596
41	SUB	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2		1 116
42	SUB	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2		17 546
52	SUB	50000103	Dod+mont násypu ze šterkodrti 16-32 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a urovňání, a uvalcování	m3		52 800
<b>Oddíl</b>						
<b>9: Ostatní konstrukce, bourání</b>						
66	SUB	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m		52 770
						8 547
81	SUB	58380	Kostka dlažební drobná 100/100/100	t		3 733
88	SUB	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3		1 682
106	SUB	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3		18 480
107	SUB	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3		15 048
108	SUB	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		5 280

## Ulice Požárnícká, Třinec - rozšíření komunikace - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>						
<b>Objekt</b>						
<b>S: Ulice Požárnícká, Třinec - rozšíření komunikace</b>						
<b>101: Komunikace</b>						
<b>Oddíl 9: Ostatní konstrukce, bourání</b>						
89	SUB	59217010 Obrubník sliční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus			- 176 074
95	SUB	338920023 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m			- 37 748
96	SUB	38108 Dod betonové palisády L=800mm	kus			- 8 295
97	SUB	91810111R20 Lože a obetonování palisád z C 30/37	m3			- 8 033
112	SUB	917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m			- 4 502
113	SUB	918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3			- 76 360
116	SUB	59245030 Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2			- 15 463
100	SUB	596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2			- 11 862
						- 13 811

