

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Modernizace nápuštného stavidla Veselí n. M.**

Číslo smlouvy Objednatele 1989/2022-SML číslo smlouvy Zhotovitele 07/2022 uzavřené dne 8.8.2022

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Vícepráce:

Při realizaci stavby, a to po odstranění původního betonového stavidlového objektu a provádění základové spáry pro založení nového stav. objektu bylo zjištěno, že dochází k větším průsakům spodní vody než se předpokládalo. Základová spára byla i za stálého intenzivního čerpání značně bahnitá a zvodnělá. Ukládání podkladního betonu dle PD by tak bylo prakticky nemožné v požadované kvalitě dodržet. Na základě svolaného kontrolního dne bylo dohodnuto prohloubení základové spáry o 0,75 m, přičemž byla jako první provedena vrstva z lomového kamene hmotnosti 200 – 300 kg o mocnosti 0,6 m. Na lomový kámen byla provedena srovnávací vrstva z kameniva, na který byl položen podkladní beton C20/25 v tl. 200 mm. Plošně byla sanace základové spáry i podkladní beton dotažen až k larsenové jímce podél plavebního kanálu pro zajištění pevnosti celého objektu.

Výše uvedenou sanaci podloží bylo nutno provést jak pod objektem stavidla, tak i pod zavazovacími křídly stavidla. V průběhu prací bylo nutné zvýšené čerpání vody pro umožnění prací.

Méněpráce:

Byla provedena larsenová jímka pro realizaci stavebních prací. Po kontrole byl zjištěn menší počet larsen o 5ks.

Vzhledem k nutnosti provádění prací na sanaci podloží, došlo k posunutí termínu dokončovacích prací v korytě vodní cesty a to na srpen v hlavní plavební sezóně. Statní plavební správa nepovolila provádění prací v korytě vodní cesty v srpnu, ale až v září za určitých podmínek nebo později. Provádění prací mimo hlavní plavební sezónu požaduje i koordinátor BOZP z důvodu zajištění bezpečnosti.

Vzhledem k hlavní plavební sezóně do konce září a zajištění bezpečnosti plavby bez omezení byl dohodnut termín dokončení všech prací do konce října 2023

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změny řešené tímto změnovým listem byly vyvolány nově zjištěnými skutečnostmi v průběhu realizace díla. Jsou nepodstatnými změnami veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí: 1 138 337,48 Kč bez DPH. Výše změny v absolutní hodnotě dle změnového listu odpovídá 4,3 % původní hodnoty zakázky. Výsledná cena dle SOD se na základě Změnového listu stavby zvýší o 495 820 Kč bez DPH na 27 272 199 Kč bez DPH.

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **495 820 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena díla bude činit **27 272 199 Kč bez DPH**.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Uh. Hradišti dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne 17. 8. 2023

MVDr. Václav Gargulák

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Za objednatele

V Brně dne 17. 8. 2023

Za zhotovitele

V Brně dne 8. 8. 2023

MVDr. Václav Gargulák

Generální ředitel

Ing. Lukáš Macek

jednatel společnosti

Přílohy:

- Posouzení základové spáry geotechnikem
- Rozpis ocenění změn položek
- Vyjádření AD
- Stanovisko SPS
- Zápis BOZP