

## Dohoda

o ukončení smlouvy o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP ze dne 13. 3. 2020,  
ID: 131414 na akci

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen“

### Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,  
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka  
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina  
tel.: +420 564 602 272, +420 564 602 419  
IČO: 708 90 749  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 123-6403810267/0100  
(dále jen „zadavatel stavby“)

**Dodavatel:** PREPO-TEAM s.r.o.  
se sídlem: Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany  
zastoupený: Jaroslavem Němečkem jednatelem  
Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo) TACZ/054/KOO/2019  
tel./e-mail: 603 179 463  
IČO: 25954580  
DIČ: CZ25954580  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 43-2872990207/0100  
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C  
(dále jen „koordinátor“)  
uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

### Článek 1

Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2020 Smlouvu o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na akci „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen“.

## Článek 2

Dne 18. 6. 2020 byla stavba pozastavena (provedeno zápisem do stavebního deníku) z důvodu odhalení historické části kamenné zdi, části kleneb a studny, které byly po vypracování archeologického průzkumu určeny k zachování pro budoucí generace. Na základě těchto zjištění byl objednatel nucen nechat přepracovat stávající projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Z dosud získané studie, která zohledňuje zjištěné nové skutečnosti, je zřejmé, že nový objekt bude vykazovat jiné dispoziční a materiálové řešení. Dochází tím k podstatné změně řešení objektu. Vzhledem k tomu již nebylo možné provést plnění podle Smlouvy o dílo.

Smluvní strany se vzhledem k výše uvedeným důvodům rozhodly Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24. 3. 2020 dohodou ukončit. Dohoda byla uzavřena ke dni 15. 2. 2023.

## Článek 3

Vzhledem k ukončení plnění se Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na základě dohody, v souladu s ustanovením článku VIII. Zánik závazku, bodu VIII.1. a článku IX. Závěrečná ustanovení, bodu IX.2., a to ke dni 15. 8. 2023.

## Článek 4

Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy o zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP nemají vůči sobě žádné další závazky vyplývající z této smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Dohoda je uzavřena v elektronické podobě.

V Liboměřicích/Jihlavě, dne dle data elektronického podpisu

Za koordinátora:

za zadavatele stavby:

Jaroslav  
Němeček

Digitálně podepsal  
Jaroslav Němeček  
Datum: 2023.08.02  
06:48:20 +02'00'

Mgr. Karel  
Janoušek

Digitálně podepsal  
Mgr. Karel  
Janoušek  
Datum: 2023.08.09  
16:42:51 +02'00'

.....  
Jaroslav Němeček  
jednatel

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje