

.2023

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Moravy
[REDAKCE] Správy toků
U Skláren 781
755 01 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA

OSTRAVA

-

17.7.2023

věc: „Roušťka, km 2,800 – 3,800“

Variantsní návrh na dodatek č. 7 k SOD

Vážení,

v návaznosti na závěry jednání ze dne 22.6.2023, které proběhlo z důvodu požadavku objednatele na obnovení projektových prací zastavených dne 19.1.2023 Oznámením o přerušení prací, zasíláme nově upravený variantsní návrh na uzavření dodatku č.7 k SoD.

Všichni účastníci jednání se shodli, že projektovou dokumentaci není možno dokončit v rozsahu vydaného ÚR, jelikož nelze v několika úsecích dokončit majetkoprávní přípravu stavby. Jedná se jak o nepřístupné pozemky, tak i o stavby cizích investorů zasahující do koryta toku.

Na jednání byly diskutovány varianty dalšího postupu. Investor preferuje dokončení předmětu plnění v maximální možné míře, oproti tomu zhotovitel preferuje ukončení smlouvy ve fázi rozpracovanosti z důvodu nemožnosti plnění dle SoD.

Varianta 1 – Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti plnění.

Zhotovitel má zpracován koncept DSP tzv. měkkých úprav od km 3,09 po KÚ KM 3,805, mimo problematický úsek opěrných zdí km 3,565 – 3,602, který předá investorovi jako částečné plnění .

Návrh úpravy konečné ceny (odpočet nezpracovávaných částí)

rozpracovaný koncept DSP:	- 35 550,- Kč	cca 70 % z ceny DSP 118 500,-
Statické výpočty opěrných zdí	- 40 000,- Kč	
projednání projektu (IČ)	- 30 000,- Kč	
DPS (bez rozborů výkopků – vyfakturovány)	- 170 000,-Kč	
Dodatek č. 6 (bez sondy – vyfakturována)	- 100 000,-Kč	
<u>AD</u>	<u>- 30 000,-Kč</u>	

<i>Celkem odpočet</i>	<i>-375 550,- Kč</i>
<i>Fakturace rozpracovanosti činí</i>	<i>97 950,- Kč</i>

Varianta 2 – Dopracování DSP a DPS v rozsahu km 3,02 – 3,56 a 3,61 – 3,8 (KÚ)

Dopracování dokumentace DSP a DPS ve smluvním termínu, s připočtením doby zastavení prací, v rozsahu vydaného DUR, avšak v dokumentaci by byl z důvodu nemožnosti majetkoprávního vypořádání vynechán úsek opevnění ŽB zdi 2,78 (ZÚ) – 3,02 a problematický úsek opěrných zdí s mostem km 3,565 – 3,602. Ostatní části by byly plně dopracovány a dokončeny.

Návrh úpravy konečné ceny (odpočet nezpracovávaných částí)

Snížení ceny DSP o vynechaná místa:	- 23 700,- Kč	cca 20% z ceny DSP 118 500,-
Snížení ceny DPS o vynechaná místa:	- 24.000,- Kč	cca 20% z ceny DSP 120 000,-
Snížení ceny o dodatek č. 6 (bez sondy)	- 100 000,-Kč	sonda již vyfakturována v 11/2022
<i>Celkem odpočet</i>	<i>-147 700,- Kč</i>	
<i>Fakturace</i>	<i>325 800,- Kč</i>	

Žádáme Vás o sdělení, na jakou z uvedených variant máme připravit dodatek č.7 Sod.

