

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0632/21**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

**SILNICE III/4389: LIBOSVÁRY (část ŘSZK)**

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxx](mailto:xxxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

**Ing. Jiří Škrabal**

Sídlo: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Zápis v obchodním rejstříku: ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997  
IČ: 48476684  
DIČ: xxxxxxxxxxxx  
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal  
K jednání o technických věcech pověřen (a): Ing. Jiří Škrabal  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxx](mailto:xxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0632/20 ze dne 22. 12. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

**Změna termínů splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti**

Zhotovitel včas vypracoval technický návrh, který následně projednával s vlastníky stavbou dotčených pozemků pro získání jejich souhlasů se Stavbou. Po neúspěšném jednání s vlastníkem pozemků p. č. 43/8 a p. č. 43/3, které jsou trvale dotčeny stavbou chodníku, pokračovali v jednáních i zástupci Obce Loukov, a to opakovaně. Vlivem zásadního nesouhlasu vlastníka dotčených pozemků se Stavbou, dojde k úpravě technického řešení stavby chodníku, aby chodník nebyl umístěn na předmětných pozemcích. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba chodníku přímo souvisí se Stavbou Objednatele (jedná se o souběžné Stavby), dojde k časovému zdržení i v části závazku Objednatele. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

**Článek II.  
Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **29. 02. 2024**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **29. 02. 2024**

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas uděluje smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 21. 8. 2023

V Želechovicích dne 21.08.2023

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal  
jednatel