

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0633/21**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

**SILNICE III/43812: LIBOSVÁRY (část ŘSZK)**

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xx  
E-mail: [xxx](mailto:xxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

**Ing. Jiří Škrabal**

Sídlo: Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
Zápis v obchodním rejstříku: ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  
OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997  
IČ: 48476684  
DIČ: xxxxxxxx  
Zastoupení: Ing. Jiří Škrabal  
K jednání o technických věcech pověřen (a): Ing. Jiří Škrabal  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0633/20 ze dne 22. 12. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

**Změna termínů splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti**

Zhotovitel včas vypracoval technický návrh, který následně projednával s vlastníky stavbou dotčených pozemků pro získání jejich souhlasů se Stavbou. Během zajišťování souhlasů se Stavbou nastaly problémy se získáním souhlasů od některých vlastníků pozemků dotčených Stavbou. Součástí některých souhlasů se Stavbou byl nutný i souhlas s vynětím půdy ze ZPF. Tento souhlas byl nezbytný pro vydání koordinovaného závazného stanoviska odb. ŽP, jehož součástí je i souhlas s vynětím půdy ze ZPF. Jelikož se poslední souhlas s vynětím částí pozemků ze ZPF podařilo získat až v červenci 2023, nebylo k dnešnímu dni koordinované závazné stanovisko vydáno.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

**Článek II.  
Změny ve smlouvě**

**1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **29. 02. 2024**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **29. 02. 2024**

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas uděluje smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 21. 8. 2023

V Želechovicích dne 21.08.2023

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Škrabal  
jednatel